

"Silnice II/490: Fryšták, průjezdni úsek 2. a 3. etapa"

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Časový plán														
					16.05.	17.05.	18.05.	19.05.	20.05.	21.05.	22.05.	23.05.	24.05.	25.05.	26.05.	27.05.	28.05.	29.05.	30.05.
1	Celková doba plnění veřejné zakázky	143 dny	11.05. 15	30.09. 15															
2	Předání staveniště	1 den	11.05. 15	11.05. 15															
3	SO 000 Nestavební a ostatní náklady pro stavbu	142 dny	12.05. 15	30.09. 15															
4	Realizace stavebních prací	143 dny	11.05. 15	30.09. 15															
5	Silnice II/490: Fryšták, průjezdni úsek, 2. etapa	64 dny	11.05. 15	13.07. 15															
6	101.1,2 Úpravy chodníku na ulici Zlínská	35 dny	21.05. 15	24.06. 15															
7	Silnice II/490-Fryšták, průjezdni úsek	64 dny	11.05. 15	13.07. 15															
8	Obruby	34 dny	21.05. 15	23.06. 15															
9	Úprava a napojení sjezdů a MK	20 dny	24.06. 15	13.07. 15															
10	Demolice lávky pro pěší	10 dny	11.05. 15	20.05. 15															
11	Silnice II/490: Fryšták, průjezdni úsek, 3. etapa	80 dny	13.07. 15	30.09. 15															
12	Chodník	45 dny	13.07. 15	26.08. 15															
13	Chodník	40 dny	18.07. 15	26.08. 15															
14	Přeložka sloupů VO	10 dny	13.07. 15	22.07. 15															
15	Silnice II/490 - Fryšták, průjezdni úsek	75 dny	18.07. 15	30.09. 15															
16	Obruby	35 dny	18.07. 15	21.08. 15															
17	Napojení ploch a komunikací	30 dny	22.08. 15	20.09. 15															
18	Dopravní značení MK	10 dny	21.09. 15	30.09. 15															
19	Předání díla	0 dny	30.09. 15	30.09. 15															