

## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: Obec Hlinsko  
 Zhotovitel: Společnost Hlinsko 2022 (LB 2000, s.r.o. a ČAK CZ s.r.o.)

Název stavby: **Vodovod, kanalizace a ČOV Hlinsko**

Rok						2023																															2024																																						
Měsíc						Duben			Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září			Říjen				Listopad				Prosinec				Leden				Únor				Březen				Duben																							
Číslo týdne v kalendáři						Provádí						Cena dle SOD		Zahájení		Ukončení		počet dní		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#
datum																																																																											
předání staveniště												30.04.2023		30.04.2023		1																																																											
přípravné a průzkumné práce												01.05.2023		05.05.2023		5																																																											
SO 01	Kanalizace	CAK CZ, s.r.o. + poddodavatel VHST s.r.o.	21 495 459 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 02	Kanalizační přípojky	ČAK CZ, s.r.o.	3 339 397 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 03	Čistírna odpadních vod	LB 2000, s.r.o.	9 600 202 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 04	Přeložka dešťové kanalizace	ČAK CZ, s.r.o.	225 426 Kč	05.05.2023	30.09.2023	149																																																																					
SO 05	Ostatní náklady		1 486 000 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 01	Vodovod	LB 2000, s.r.o.	10 253 565 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 02	Vodovodní přípojky	ČAK CZ, s.r.o.	3 610 926 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 03	Zdroj vody	LB 2000, s.r.o. + poddodavatel VODASERVIS s.r.o.	5 898 565 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
SO 04	Přeložka SLP - Centin	ČAK CZ, s.r.o.	46 080 Kč	05.05.2023	30.09.2023	149																																																																					
SO 05	Ostatní náklady		794 000 Kč	05.05.2023	27.04.2024	359																																																																					
								1																																																																			
Zhotovení předávací dokumentace												23.04.2024		27.04.2024		5																																																											
Předání díla												28.04.2024		28.04.2024		1																																																											
<b>CELKEM</b>						<b>56 749 621 Kč</b>		<b>30.04.2023</b>		<b>28.04.2024</b>		<b>365</b>		0 Kč	4 296 857 Kč	4 774 285 Kč	4 933 428 Kč	4 933 428 Kč	4 774 285 Kč	4 876 940 Kč	4 719 620 Kč	4 876 940 Kč	4 876 940 Kč	4 876 940 Kč	4 562 299 Kč	4 876 940 Kč	4 247 658 Kč																																																

Termíny dle SoD

ZAHÁJENÍ : 30.04.2023

DOKONČENÍ : 28.04.2024

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

Přesné rozdělení dodavek ve sdružení bude upřesněno ve stanovách společnosti.