

Zak. číslo 040616	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3	Účel: DPS
Číslo listu: ZL 04	ZMĚNOVÝ LIST	Datum: 29.10.2017

1. Objekt a oddíl stavby: SO 102 A Šatny, SO 102 B Učebny, SO 102 C Sociální zařízení u jídelny, SO 106 Veřejné osvětlení

2. Zpracovatel změnového listu: Ing. arch. Martin Dřímál

3. Odkazy na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Položkový rozpočet: **ZL 04 – VCP_1**, k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_1

Položkový rozpočet: **ZL 04 – VCP_2**, k němu přílohy - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_2 a EZS ZŠ MYSLOČOVICE

Položkový rozpočet: **ZL 04 – MNPC**, k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_MNPC

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při realizaci projektu, byl zjištěn stávající nevyhovující stav rozvodů elektroinstalací v hliníkových vodičích. V minulosti rekonstruovaná část elektroinstalace do Cu vedení byla pouze od vypínačů do nejbližších rozvodných krabic, při realizaci akce byla zjištěna zbývající část v hliníkových vodičích. Projektant předpokládal kompletní vedení v měděných vodičích, z tohoto důvodu nejsou níže uvedené práce zahrnuté v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu. Bylo přistoupeno k rozšíření nezbytně nutného rozsahu řešení rozvodů silnoprůdu i osvětlení v m.č. 101 vstupní hala, 103 družina, 104 družina a 121 jídelna. V těchto částech se neuvažovalo s kompletní výměnou veškerých rozvodů silnoprůdu i osvětlení. V místnostech došlo ke zvětšení počtu zásuvek, jenž jsou vzájemně zaokružené a tudíž musí být doplněny nový rozvaděč R5. Po vybourání stropní konstrukce nad 1. NP a realizaci nového stropu podle projektové dokumentace musí dojít také k výměně rozvodů pro světla, jelikož stávající rozvody nelze zachovat, za současného zachování stávajících těles.

Změny jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_1** (objekt: ZŠ Mysločovice - SO 102B - VCP_1 - ZL 04), k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_1 (objekt: VCP – učebny)
(+ 205 277,74 Kč bez DPH)

Z výše uvedených důvodů dochází v části varny k výměně krytů a rámečků spínačů a k nové montáži svorkovnic. Změny jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_1** (objekt: ZŠ Mysločovice - SO 102C - VCP_1 - ZL 04), k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_1 (objekt: VCP – varna)
(+ 926,04 Kč bez DPH)

V části šaten bylo zjištěno po odkrytí stávajících základů nedostateční uzemnění, bylo přistoupeno k jeho doplnění a k opravě telefonní přípojky.

Změny jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_1** (objekt: ZŠ Mysločovice - SO 102A - VCP_1 - ZL 04), k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_1 (objekt: VCP – šatny)
(+ 4 227,47 Kč bez DPH)

U stavebního objektu SO 106 Veřejné osvětlení bylo přistoupeno k posunutí stožáru, jelikož v místě uložení procházel rozvod plynu. Tento rozvod nebyl dle situace a vyjádření od provozovatele GasNet v místě osazení stožáru evidován. Bylo přistoupeno k doplnění vedení.

Změny jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_1** (objekt: ZŠ Mysločovice - SO 106 - VCP_1 - ZL 04), k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elektro_VCP_1 (objekt: VCP – veřejné osvětlení)
(+ 81 252,38 Kč bez DPH)

Uvedenými úpravami dochází k navýšení ceny o 291 683,63 Kč bez DPH.

5. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Na základě jednání s pojišťovnou bylo rozhodnuto o rozšíření stávajícího zabezpečovacího systému školy z důvodu zabezpečení pořízeného majetku spolufinancovaného z dotačních prostředků.

Změny jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_2** (objekt: ZŠ Mysločovice - SO 102B - VCP_2 - ZL 04, položka číslo 2), k němu příloha - EZS ZŠ MYSLOČOVICE
(+ 22 197,81 Kč bez DPH)

Zak. číslo 040616	ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY MYSLOČOVICE č. p. 150, p. č. st. 181/1 a 145/3	Účel: DPS
Číslo listu: ZL 04	ZMĚNOVÝ LIST	Datum: 29.10.2017

Z provozně technických důvodů dochází k výměně pohybových čidel za vypínače (ve školním provozu jsou čidla nerentabilní), doplnění svítidel (v projektu je navržený nedostatečný počet), je doplněné elektrické ovládání žaluzií oken učeben a světlíků, se kterým projekt nepočítal. Dále se nahrazují 4 ks zásuvkových podlahových krabic v učebnách za parapetní žlaby z důvodu údržby podlahových krytin, kdy by mohlo dojít k zatečení do původně plánovaných podlahových krabic.

Změny (nově nahrazené) jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 – VCP_2** (ZŠ Mysločovice - SO 102B - VCP_2 - ZL 04, položka číslo 1), k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elekto_VCP_2 (objekt: VCP – učebny)
(+ 134 419,09 Kč bez DPH)

Změny (položky původní) jsou uvedené v položkovém rozpočtu **ZL 04 - MNPC**, k němu příloha - ZŠ Mysločovice_elekto_MNPC
(- 46 850,34 Kč bez DPH)

Uvedenými úpravami dochází k navýšení ceny o 109 766,56 Kč bez DPH.

6. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Souhlasím

Datum: 29.10.2017

Jednatel společnosti: Holíková



8. Stanovisko GP:

GP zdůvodňuje, že v současnosti je zpracována projektová dokumentace, kterou lze použít jako podklad pro kontrolu správnosti a oprávněnosti těchto položek.

Souhlasím

Datum: 29.10.2017

Jednatel společnosti: [Signature]

9. Stanovisko TDI:

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Souhlasím

Datum: 29.10.2017

Jednatel společnosti: [Signature]

10. Stanovisko objednatele díla:

Uvedené práce souvisí s předmětem díla.

Souhlasím

Datum: 29.10.2017

Jednatel společnosti: [Signature]

[Signature]

OBEC
MYSLOČOVICE
763 01

