

DODAVATEL: REMING, s. r. o.		IČO: 47454687	Konstantní symb. 0008
Soukenická 1176 Rychnov nad Kněžnou 516 01			Variabilní symb. 4059900024
DIČ: CZ47454687		Objednávka:	
Bankovní spojení-číslo účtu KOMERČNÍ BANKA - RYCHNOV N.KN. 19 - 1366310227 / 0100 (BIC) KOMBCZPP		Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí 23 517 21 Týniště nad Orlicí	
Den splatnosti 14.05.2024	Den vystavení 30.04.2024	Odběratel IČO 00275077	
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.04.2024		Forma úhrady	Převodní příkaz

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3632.

Rekonstrukce Obecního úřadu v Lípě nad Orlicí dle SD č. 289/2023

Označení dodávky	M.j.	Jakost	Jedn.cena	Množství	Bez daně	%DPH	CZK DPH
STAVEBNÍ PRÁCE Zateplení obálky budovy	KČ		1.00	48000.000	48000.00	21	10080.00
STAVEBNÍ PRÁCE Vestavba podkrovní	KČ		1.00	1134000.000	1134000.00	21	238140.00

Rekapitulace DPH		Základ	Daň
Základní sazba daně	CZK	1182000.00	248220.00

K úhradě 1 430 220.00 CZK

OBEC LÍPA NAD ORLICÍ	
Došlo dne 2.5.2024	Zpracovatel: MVR
Číslo jednací:	Ukl. znak:
Příloha:	

Počet příloh Vystavil: MARIE SZAKOVÁ
Telefon: 494 534 694 Fax: 494 530 212



Zpracováno programem EKOSOFT ver.24 od firmy EKO-SOFT spol. s r.o. Krásná Hora

PROJEKT REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU V LÍPĚ NAD ORLICÍ
BYL SPOLUFINANCOVÁN Z DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KHK
č. SMLOUVY Z3POV1-0005

PODÍL DOTACE	79,87 %	- 283.326,57	vyj. 0005
PODÍL OBCE	20,19 %	- 1.146.893,42	vyj. 0055

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce OU

Objekt: 06 02 Pol

Objednatel: OÚ Lípa nad Orlicí

Zhotovitel: R E M I N G, s.r.o.

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 30. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

62 Úpravy povrchů vnější 41 259,88

1	622319521	Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm omítka mozaiková weberpas marmolit 6 kg/m2	m2	20,525	1 770,00	36 329,25
5	622412313	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový vč. penetrace	m2	8,640	245,00	2 116,80
7	622471931	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	351,729	8,00	2 813,83

64 Výplně otvorů 3 887,00

10	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky	m	16,900	230,00	3 887,00
----	-----------	--	---	--------	--------	----------

99 Staveništní přesun hmot 1 690,32

15	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,966	860,00	1 690,32
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

713 Izolace tepelné 1 162,80

20	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	13,680	85,00	1 162,80
----	----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

Celkem

48 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce OU

Objekt: 06 01 Pol

Objednatel: OÚ Lípa nad Orlicí

Zhotovitel: R E M I N G, s.r.o.

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 30. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce 47 173,33

1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,244	68,00	696,59
2	113107519	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.19 cm	m2	4,550	370,00	1 683,50
3	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,540	7 700,00	4 158,00
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,946	1 450,00	30 371,70
5	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	20,946	50,00	1 047,30
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,946	300,00	6 283,80
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,946	140,00	2 932,44

2 Základy a zvláštní zakládání 6 649,30

8	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,048	3 100,00	6 348,80
9	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,005	60 100,00	300,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 24 560,90

15	318261123	Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 zákrytová deska se štípaným čelem přírodní	m	3,880	680,00	2 638,40
17	342263410	Osazení revizních dvířek	kus	7,000	510,00	3 570,00
18	345231121	Zdivo plot,tvárnice oboust.štíp,bet.zálivka,tl.190 tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně	m2	3,549	2 500,00	8 872,50
19	345232123	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 500 mm vč. dodávky	m	2,000	1 000,00	2 000,00
21	342260R	Revizní dvířka 200x300mm např. softline	ks	4,000	500,00	2 000,00
22	342261R	Revizní dvířka 600x1000mm např. softline	ks	2,000	1 700,00	3 400,00
23	342262R	Revizní dvířka 800x800mm např. softline	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
24	34523110R	Příplatek za zřízení sloupů z plotových tvárníc;	m2	2,800	100,00	280,00

342 Sádrokartonové konstrukce 212 317,01

25	342261213	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	49,940	1 830,00	91 390,20
26	342263990	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm impreg. na jedné straně příčky	m2	33,245	15,00	498,68
28	347015121	Předstěna SDK, tl.175 mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	8,671	950,00	8 237,45
29	342265122	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky standard tl. 12,5 mm, izol.MW tl. 10 cm	m2	37,394	1 820,00	68 057,08
30	342265132	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard tl. 12,5 mm, izol. MW tl. 10 cm	m2	25,520	1 680,00	42 873,60
31	342265193	Příplatek za otvor v pohledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	2,000	630,00	1 260,00

4 Vodorovné konstrukce 10 777,90

35	430321414	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,350	5 010,00	1 753,50
36	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,042	77 200,00	3 242,40
37	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	0,600	1 560,00	936,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
38	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	0,600	190,00	114,00
39	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	1,350	2 200,00	2 970,00
40	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	1,350	120,00	162,00
41	953981204	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, ztužení schodišťových stupňů	kus	8,000	200,00	1 600,00

5 Komunikace 40 245,42

47	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	26,351	195,00	5 138,45
48	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,351	290,00	7 641,79
49	639571110	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm	m2	26,255	150,00	3 938,25
52	639561111	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	29,175	270,00	7 877,25
53	917732111	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	24,270	280,00	6 795,60
54	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	27,669	320,00	8 854,08

8 Trubní vedení 51 000,00

65	831350113	Kanalizační přípojka z trub PVC, do D 160 mm rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m	m	30,000	1 700,00	51 000,00
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

94 Lešení a stavební výtahy 34 821,14

67	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	175,864	50,00	8 793,20
68	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	351,729	60,00	21 103,74
71	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	175,864	10,00	1 758,64
72	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	351,729	9,00	3 165,56

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 874,40

73	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	122,615	105,00	12 874,40
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

96 Bourání konstrukcí 25 373,64

77	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	4,368	2 730,00	11 924,64
78	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,900	410,00	2 419,00
85	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	2,000	235,00	470,00
89	909	Hzs-nezmeritelne stavebni prace (úpravy pro osazení nosníků, ostatní)	h	32,000	330,00	10 560,00

99 Staveništní přesun hmot 21 567,08

91	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	25,078	860,00	21 567,08
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

711 Izolace proti vodě 41 435,22

92	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrk a, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	43,600	560,00	24 416,00
93	711212601	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm	m	16,200	180,00	2 916,00
94	711212602	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	10,000	250,00	2 500,00
95	711823121	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie	m2	56,850	85,00	4 832,25
96	711823129	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	56,850	95,00	5 400,75
97	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	400,650	3,42	1 370,22

720 Zdravotechnická instalace 153 300,00

98	ZTI	Zdravotechnická instalace - viz samostatný rozpočet	kpl	0,700	219 000,00	153 300,00
----	-----	---	-----	-------	------------	------------

766 Konstrukce truhlářské 84 406,85

132	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	5,000	2 190,00	10 950,00
-----	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
133	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	5,000	420,00	2 100,00
134	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,000	135,00	675,00
135	766698111	Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
136	5534451110	Vrata sekční, š 2480, h 2430 mm garážová, ovládání - elektropohon, dřevodekor	kus	1,000	31 900,00	31 900,00
137	61161802	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197	kus	2,000	2 600,00	5 200,00
138	61161803	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197	kus	3,000	2 700,00	8 100,00
139	61181511	Zárubeň obložková š. 70 cm/st. 6-17 cm HPL	kus	3,000	4 350,00	13 050,00
140	61181523	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 18-25 cm HPL	kus	2,000	4 520,00	9 040,00
141	61187141	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,000	240,00	480,00
142	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,000	280,00	840,00
143	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	835,050	1,08	901,85

771 Podlahy z dlaždic a obklady

109 698,21

155	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,590	50,00	1 179,50
156	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	15,800	575,00	9 085,00
157	771275511	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice a podstupnice, TM vč. hran	m	36,000	380,00	13 680,00
158	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	9,300	140,00	1 302,00
159	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,500	80,00	2 040,00
160	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	23,590	520,00	12 266,80
161	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,560	50,00	1 928,00
162	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x40 cm	m2	38,560	680,00	26 220,80
163	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	17,400	65,00	1 131,00
164	000X	Lišta obkladová k obkladům, elox.hliník 250 cm	ks	7,200	140,00	1 008,00
165	5976422000R	Dlažba keramická 300x300x8 mm - dle výběru investora	m2	25,390	500,00	12 695,00
166	5976422001R	Obklad keramický 250x400x7 mm - dle výběru investora	m2	40,488	450,00	18 219,60
167	59764241	Keramický sokl 300x80x8 mm - dle výběru investora	kus	31,000	70,00	2 170,00
168	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 029,257	6,58	6 772,51

776 Podlahy povlakové

89 014,47

169	776101121	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	79,000	25,00	1 975,00
170	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC, marmoleum pouze položení	m2	79,000	310,00	24 490,00
171	28410102	Marmoleum tl. 2,5 mm š. 2 m	m2	82,950	750,00	62 212,50
172	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	886,775	0,38	336,97

784 Malby

38 215,56

176	784191201	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	40,415	25,00	1 010,38
177	784450020	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	496,069	75,00	37 205,18

M21 Elektromontáže

99 600,00

178	EL02	Elektroinstalace a bleskosvod - viz samostatný rozpočet vč. zednických výpomocí	kpl	0,600	166 000,00	99 600,00
-----	------	---	-----	-------	------------	-----------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

21 969,57

180	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,941	190,00	1 888,79
181	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,941	400,00	3 976,40
182	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,941	260,00	2 584,66
183	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km	t	99,407	15,00	1 491,11
184	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,941	360,00	3 578,76

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
185	979990001	Poplatek za skládku stavební sutě	t	9,941	850,00	8 449,85

VN

Vedlejší náklady

9 000,00

189	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	Sou	0,600	15 000,00	9 000,00
-----	------------	---	-----	-------	-----------	----------

Celkem

1 134 000,00