

DODAVATEL: REMING, s. r. o.		IČO: 47454687	Konstantní symb. 0008	Variabilní symb. 3059900110	Objednávka:
Soukenická 1176 Rychnov nad Kněžnou 516 01		Obec Lípa nad Orlicí			
DIČ: CZ47454687		Lípa nad Orlicí 23 517 21 Týniště nad Orlicí			
Bankovní spojení-číslo účtu KOMERČNÍ BANKA - RYCHNOV N.KN. 19-1366310227/0100 (BIC) KOMBCZPP					
Den splatnosti	26.12.2023	Odběratel IČO	00275077		
Den vystavení	12.12.2023	Forma úhrady	Převodní příkaz		
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	12.12.2023				

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3632.

Rekonstrukce obecního úřadu v Lípě nad Orlicí dle SD č. 289/2023

Označení dodávky	M.j.	Jakost	Jedn.cena	Množství	Bez daně	%DPH	CZK DPH
STAVEBNÍ PRÁCE Vestavba podkroví	KČ		1.00	1470000.000	1470000.00	21	308700.00
STAVEBNÍ PRÁCE Zateplení obálky budovy	KČ		1.00	410000.000	410000.00	21	86100.00

Rekapitulace DPH		Základ	Daň
Základní sazba daně	CZK	1880000.00	394800.00

K úhradě 2 274 800.00 CZK

OBEC LÍPA NAD ORLICÍ	
Došlo dne: 12.12.2023	Zpracovatel: MV
Číslo jednací:	Ukl. znak:
Příloha:	

Počet příloh Vystavil: MARIE SZAKOVÁ
Telefon: 494 534 694 Fax: 494 530 212



Marie Szaková

Zpracováno programem EKOSOFT ver.23 od firmy EKO-SOFT spol. s r.o. Krásná Hora

PROJEKT „REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU V LÍPĚ NAD ORLICÍ“
BYL SPOLUFINANCOVÁN Z DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU
KHK č. SMLOUVY 23 POVU 1 - 0005.
PODÍL DOTACE 19,17% - 450.637,18 Kč 019 0005
PODÍL OBCE 80,79% - 1.824.162,12 Kč 019 0005

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce OU

Objekt: 06 01 Pol

Objednatel: OÚ Lípa nad Orlicí

Zhotovitel: R E M I N G, s.r.o.

Místo: Lípa nad Orlicí

Datum: 11. 12. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé a kompletní konstrukce 37 532,80

10	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 20 cm	kus	61,000	240,00	14 640,00
13	311271175	Zdivo z tvárníc porobetonových hladkých tl. 20 cm	m2	13,680	1 460,00	19 972,80
14	317121043	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 2 / 23 129 x 24,9 x 20 cm	kus	1,000	2 920,00	2 920,00

4 Vodorovné konstrukce 66 604,80

32	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.12	t	0,817	12 500,00	10 212,50
33	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 vč. vyklínování	t	0,948	11 490,00	10 892,52
34	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,322	11 490,00	3 699,78
43	900	Hzs - nezmeřitelné práce, ocel.pásoviny pod dřev. trámy,řezání, vložení	h	32,000	330,00	10 560,00
44	13388140	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,948	30 000,00	28 440,00
45	13515112	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 6 mm, uložení zhlaví	t	0,100	28 000,00	2 800,00

62 Úpravy povrchů vnější 21 103,74

59	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	351,729	60,00	21 103,74
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

94 Lešení a stavební výtahy 42 207,48

66	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	351,729	70,00	24 621,03
67	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	351,729	50,00	17 586,45

96 Bourání konstrukcí 21 680,25

75	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,150	930,00	139,50
76	964061331	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu do 0,05 m2	kus	22,000	560,00	12 320,00
86	978015221	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	351,729	12,00	4 220,75
90	96023001R	Demontáž ostatních fasádních prvků (konzoly, držáky, dřevo..)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

99 Staveništní přesun hmot 11 437,16

91	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,299	860,00	11 437,16
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

762 Konstrukce tesařské 302 437,22

99	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 včetně dodávky hranolů 60x200 mm	m	80,000	190,00	15 200,00
100	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	133,590	90,00	12 023,10
101	762342812	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	133,590	25,00	3 339,75
102	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,524	2 170,00	11 987,08

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
103	762711830	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	30,000	70,00	2 100,00
104	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	59,000	40,00	2 360,00
105	762822110	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly	m	333,900	70,00	23 373,00
106	763614211	M.podlahy z desek nad tl.18 mm,na sraz, přibíjením vč. dodávky desky OSB tl. 22 mm	m2	165,420	130,00	21 504,60
107	15484111R	Montáž trapézového plechu vč. kotvení	m2	87,000	300,00	26 100,00
108	762VN01	Dílenská dokumentace střešní krytiny	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
109	ROV01	Replika stávajícího dřevěného vyřezávaného ornamentu 3150x1500mm	kpl	1,000	97 000,00	97 000,00
110	900 RT2a	Hzs-nezmeritelne stavebni prace, osazení příložek	h	39,000	330,00	12 870,00
111	15484130	Profil trapézový TR 50/250x0,75mm	m2	91,350	310,00	28 318,50
112	60515791	Hranol, příložka zhlaví trámů	m3	2,751	11 000,00	30 261,00
113	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 419,389	5,58	13 500,19

764 Konstrukce klempířské

128 653,67

114	764352203	Žlaby z AL plechu lakovaného podokapní půlkruhové, rš 333 mm vč. háků, čel.	m	61,000	550,00	33 550,00
115	764362291	Montáž okna střešního Pz, krytina hladká	kus	2,000	275,00	550,00
116	764454202	Odpadní trouby z Al plechu lakovaného, kruhové, D 100 mm vč. kotvení	m	40,000	520,00	20 800,00
117	764816420	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 185 mm	m	61,000	325,00	19 825,00
118	764816150	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 470 mm	m	16,900	690,00	11 661,00
119	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	29,000	50,00	1 450,00
120	764410850	Demontáž oplechování parapetů	m	31,300	55,00	1 721,50
121	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	12,000	35,00	420,00
122	764719431	Oplechování komína z pz lak. plechu	kus	2,000	2 100,00	4 200,00
123	6114025055	O3 -Okno střešní GGL 3066 MK04 š. 78 x v. 98 cm Velux kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	2,000	16 250,00	32 500,00
124	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 266,775	1,56	1 976,17

765 Krytiny tvrdé

705 448,20

125	765312810	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	445,300	75,00	33 397,50
126	765318861	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	30,500	40,00	1 220,00
127	765312412	Krytina keramická střež jednoduchých, engoba	m2	445,300	1 080,00	480 924,00
128	765312372	Hák protišněhový	kus	1 112,500	80,00	89 000,00
129	765313131	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů engobovaných	m	30,500	970,00	29 585,00
130	765901112	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	445,300	80,00	35 624,00
131	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6 697,505	5,33	35 697,70

783 Nátěry

34 018,46

175	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, proti plísním škůdcům a hnilobě	m2	485,978	70,00	34 018,46
-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

M21 Elektromontáže

8 000,00

179	EL03	Demontáže elektroinstalace a bleskosvodu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
-----	------	--	-----	-------	----------	----------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

87 876,22

180	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	39,763	190,00	7 554,97
-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
181	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	39,763	400,00	15 905,20
182	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,763	260,00	10 338,38
183	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 10 km	t	397,629	15,00	5 964,44
184	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,763	360,00	14 314,68
185	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,763	850,00	33 798,55

VN

Vedlejší náklady

3 000,00

189	005121010R	Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,200	15 000,00	3 000,00
-----	------------	---	--------	-------	-----------	----------

Celkem

1 470 000,00

Netik