

Čistá řeka Bečva II-A - Rekapitulace změnových listů JŘBU - srpen 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Datum uzavření ZL	Vícepráce [Kč bez DPH]	Méněpráce [Kč bez DPH]	Rozdíl [Kč bez DPH]
06/A/SO 56.06	Změna na stoce A4, A5 - Jasenka	27.1.2015	2 125 147,33	0,00	2 125 147,33
09/A/SO 25.1	Změna na stoce B2.1	13.7.2015	36 954,49	0,00	36 954,49
62/A/SO 48.1-04.1	Obnova komunikací - stoka C	8.7.2015	593 240,53	0,00	593 240,53
72/A/SO 27.1-01.1.03	Oprava chodníku stoka A úsek A53 až A55	8.7.2015	327 217,86	0,00	327 217,86
80/A/SO 27.1-01.1	Změna protlaku P19	15.7.2015	1 029 566,79	-135 466,20	894 100,59
82/A/SO 22.1-01.9.02.9	Změna technického řešení - B10 - řízený protlak Š2-Š6	24.6.2015	344 400,01	-391 406,02	-47 006,01
84/A/SO 56.13	Přeložka dešťové kanalizace Semetin	18.5.2015	1 292 222,78	0,00	1 292 222,78
92/A/SO 48.1-01.9.04.9.05.2	Stoka C2-6-prodloužení přeložky dešťové kanalizace	14.7.2015	963 959,58	0,00	963 959,58
97/A/SO 27.1-01.1.02.1.04.1	Změna technického řešení - stoka A úsek Š49-Š51 - řízený protlak	15.7.2015	784 131,36	-454 432,07	329 699,29
102/A/SO 48.1-01.1	Změna typu potrubí - záměna ŽB potrubí za plastové DN 600	25.6.2015	537 760,23	-419 072,03	118 688,20
103/A/SO 27.1 - 01.3.02.3	Změna technického řešení - řízený protlak mezi Š A2-5 - A2.1-2p - stoka A2.1	8.7.2015	263 307,04	-123 170,85	140 136,19
108/A/SO 56.06	Překop toku - Jasenka	24.7.2015	2 017 202,84	-1 166 135,45	851 067,39
109/A/SO 27.1	Provizorní zatrubnění a přemostnění potoka Rokytěnka	15.7.2015	455 635,75	-2 593,10	453 042,65
125/A/SO 28.1 - 01.6	Změna technologie provádění protlaku P27	15.7.2015	802 842,11	-375 830,29	427 011,82
126/A/SO 56.10	Přeložka dešťové kanalizace Malý Štainík	24.7.2015	266 545,28	0,00	266 545,28
133/A/SO 27.1	Protlak tř. 6, stoka B4	24.7.2015	167 446,65	-65 698,20	101 748,45
Celkem			12 007 580,63	-3 133 804,21	8 873 776,42
DPH			2 521 591,93	-658 098,88	1 863 493,05
Celkem s DPH			14 529 172,56	-3 791 903,09	10 737 269,47
Cena dle SOD včetně dodatku č.2 bez DPH					451 503 542,20
Cena dle SOD včetně dodatku č.4 bez DPH					460 377 318,62
DPH					96 679 236,91
Cena dle SOD včetně dodatku č. 4 s DPH					557 056 555,53

V..... dne

.....
razítko a podpis zhotovitele

Číslo návrhu:	Název změny:
A/06	ZMĚNA NA STOCE A4, A5 - Jasenka

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	cený	jednotek	cený
56.06	Splásková kanalizace Vsetín - místní část Jasenka									
DSO 56.06-01.7	SPLÁSKOVÁ KANALIZACE -STOKA A4 (I0 01 - Gravitační splásková kanalizace)									
56.06-01.7.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00				
56.06-01.7.2	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	190,00	21%	3 800,00				
56.06-01.7.3	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	114,00	21%	1 140,00				
56.06-01.7.4	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	57,960	133,00	21%	7 708,68				
56.06-01.7.5	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	22,620	19,00	21%	429,78				
56.06-01.7.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naláčením na dopravní prostředek, vč. příjatků za lepvost.	m3	668,617	86,00	21%	57 501,06				
56.06-01.7.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř: 5, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naláčením na dopravní prostředek.	m3	35,190	314,00	21%	11 049,66				
56.06-01.7.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	1 830,120	28,00	21%	51 243,36				
56.06-01.7.9	Odstáření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	1 830,120	15,00	21%	27 451,80				
56.06-01.7.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř: 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	963,306	3,00	21%	2 889,92				
56.06-01.7.14	Vodorovné přemístění přebýhového výkopku výkopku z horniny tř: 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	590,862	105,00	21%	62 040,51				
56.06-01.7.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	1 122,638	76,00	21%	85 320,49				
56.06-01.7.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuňháním	m3	636,276	50,00	21%	31 813,80				
56.06-01.7.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopispek, drcené kamenivo, nebo reovykál) - frakce 0-32 mm (v místě křídlení s plynovodním potrubím štěrkopispek fr. 0-16 mm)	l	280,043	57,00	21%	15 962,45				
56.06-01.7.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř: 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	222,943	105,00	21%	23 409,02				
56.06-01.7.20	Dodávka materiálu k obsypu (pispek, štěrkopispek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrnno 20 mm).	l	621,766	152,00	21%	94 508,43				
56.06-01.7.21	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	113,100	53,00	21%	5 994,30				
56.06-01.7.22	Odstáření podkladu z kamenná drceného II 200 mm	m2	144,900	23,00	21%	3 332,70				
56.06-01.7.23	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	199,212	72,00	21%	14 343,27				
56.06-01.7.27	Tratlivod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevířený výkop	m	441,000	86,00	21%	37 926,00				
56.06-01.7.28	Lože pod potrubí otevířený výkop ze štěrkovité	m3	6,000	423,00	21%	2 538,00				
56.06-01.7.29	Lože pod potrubí otevířený výkop ze štěrkovité (písku) fr. 0-20 mm	m3	67,185	423,00	21%	28 419,26				
56.06-01.7.30	Podkladní desky z betonu prostého tř: C 12/15 otevířený výkop	m3	0,360	1 758,00	21%	632,88				
56.06-01.7.33	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevířený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	441,000	27,00	21%	11 907,00				
56.06-01.7.34	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	74,603	347,00	21%	25 887,24				
56.06-01.7.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	441,000	30,00	21%	13 230,00				
56.06-01.7.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění koncu potrubí.	m	441,000	32,00	21%	14 112,00				
56.06-01.7.39	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenného DN do 500	m	4,000	475,00	21%	1 900,00				
56.06-01.7.40	Ruční výkop jam, rýh a šachet ve všech třídách těžitelnosti	m3	259,498	475,00	21%	123 261,55				
56.06-01.7.41	Položení bet žlabů vč zakrytí	m	10,100	460,00	21%	4 646,00				
56.06-01.7.42	Statické zajištění sloupů	kus	2,000	3 325,00	21%	6 650,00				

Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měrné práce jednotek	ceny	Více práce jednotek	ceny
Kódysubobj.	Názvysubobjektu (y-zz)									
56.06-01.7.43	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva v. do 2,0 m vč. sloupků a po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	1,000	219,00	21%	219,00	1,000	219,00	1,000	219,00
56.06-01.7.44	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	225,900	114,00	21%	25 752,60	225,900	12 143,37	225,900	25 752,60
56.06-01.7.45	Odstranění živčného krytu řezováním tl 50 mm	m ²	302,000	34,00	21%	10 268,00	302,000	6 477,66	302,000	10 268,00
56.06-01.7.46	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	396,500	48,00	21%	19 032,00	396,500	19 032,00	396,500	19 032,00
56.06-01.7.47	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	m ²	38,656	76,00	21%	2 937,86	38,656	2 937,86	38,656	2 937,86
56.06-01.7.48	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tl. C 30/37 XC4 XA1 XF3 vč. bndření	m ³	3,550	2 470,00	21%	8 768,50	3,550	8 768,50	3,550	8 768,50
56.06-01.7.49	OCELNOSNĚ KONSTR.PRO PŘÍSTR. žárový zinek do 10kg	kus	5,000	654,00	21%	3 270,00	5,000	3 270,00	5,000	3 270,00
56.06-01.7.50	Podklad ze štetkopisky po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	225,900	86,00	21%	19 427,40	225,900	12 876,30	225,900	19 427,40
56.06-01.7.51	Podklad ze štetkopisky po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	225,900	57,00	21%	14 287,30	225,900	12 876,30	225,900	14 287,30
56.06-01.7.52	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	144,900	114,00	21%	16 518,60	144,900	16 518,60	144,900	16 518,60
56.06-01.7.53	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 + (obalované kamenné OKS I) tl 120 mm	m ²	225,900	454,00	21%	102 558,60	225,900	102 558,60	225,900	102 558,60
56.06-01.7.54	Positř živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	302,000	13,00	21%	3 926,00	302,000	3 926,00	302,000	3 926,00
56.06-01.7.55	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 50 mm ACO 11S (ABS I)	m ²	302,000	213,00	21%	64 326,00	302,000	64 326,00	302,000	64 326,00
56.06-01.7.56	Asfaltový beton vrstva ložní ACI 22 S (ABVH) tl 70 mm.	m ²	225,900	294,00	21%	66 414,60	225,900	66 414,60	225,900	66 414,60
56.06-01.7.57	Utěsnění stýčných ploch živčných povrchů (asfaltovou záplka, natlakovací pásy, zadržení).	m	396,500	38,00	21%	15 067,00	396,500	15 067,00	396,500	15 067,00
56.06-01.7.58	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	396,500	48,00	21%	19 032,00	396,500	19 032,00	396,500	19 032,00
56.06-01.7.59	Šachta plastová prům. 600 mm vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	4,000	12 255,00	21%	49 020,00	4,000	49 020,00	4,000	49 020,00
56.06-01.7.60	Montáž tvarovek odbočujících na potrubí z trub z plastu těsněných kroužkem oleověný výkop. DN 300 (250)	kus	6,000	114,00	21%	684,00	6,000	684,00	6,000	684,00
56.06-01.7.61	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsného kroužku a zápleky.	kus	6,000	1 568,00	21%	9 408,00	6,000	9 408,00	6,000	9 408,00
56.06-01.7.62	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vslupu 3,0 m vč. poklopu tl. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	14,000	18 050,00	21%	252 700,00	14,000	252 700,00	14,000	252 700,00
56.06-01.7.63	Napojení na stávající kanalizaci a šachty	kus	2,000	3 800,00	21%	7 600,00	2,000	7 600,00	2,000	7 600,00
56.06-01.7.64	Bourání hlavy opěrné zdi pod mostem	m ³	1,000	855,00	21%	855,00	1,000	855,00	1,000	855,00
56.06-01.7.65	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	2,000	72,00	21%	144,00	2,000	144,00	2,000	144,00
56.06-01.7.66	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,000	76,00	21%	152,00	2,000	152,00	2,000	152,00
DSO 56.06-01.7	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A-4 - CELKEM					1 484 381,62				
DSO 56.06-02.6	NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A-4 (10 02-Kanalizační odbočení)									
56.06-02.6.5	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení	m ³	3,600	133,00	21%	478,80	3,600	478,80	3,600	478,80
56.06-02.6.6	Sejmání omíčky s přímístním na vzdálenosti do 50 m	m ³	1,680	19,00	21%	31,92	1,680	31,92	1,680	31,92
56.06-02.6.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tl. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepnost.	m ³	32,347	86,00	21%	2 781,84	32,347	2 781,84	32,347	2 781,84
56.06-02.6.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tl. 5, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	1,702	314,00	21%	534,43	1,702	534,43	1,702	534,43
56.06-02.6.9	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m ²	80,958	15,00	21%	1 214,37	80,958	1 214,37	80,958	1 214,37
56.06-02.6.10	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m ²	80,958	8,00	21%	647,66	80,958	647,66	80,958	647,66
56.06-02.6.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	34,049	3,00	21%	102,15	34,049	102,15	34,049	102,15
56.06-02.6.15	Vodorovné přemístění převýščeného výkopku z horniny tl. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m ³	22,400	105,00	21%	2 352,00	22,400	2 352,00	22,400	2 352,00
56.06-02.6.17	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	42,560	76,00	21%	3 234,56	42,560	3 234,56	42,560	3 234,56
56.06-02.6.18	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m ³	23,379	50,00	21%	1 168,95	23,379	1 168,95	23,379	1 168,95
56.06-02.6.19	Dodávka materiálu k záspy (štetkopisky, drcené kamenné, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křídlení s plytváním potrubím štetkopisk tl. 0-16 mm)	t	13,689	57,00	21%	780,27	13,689	780,27	13,689	780,27
56.06-02.6.20	Odsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tl. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m ³	7,370	105,00	21%	773,85	7,370	773,85	7,370	773,85

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (.xxx-yy) Názvy subobjektů (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.06-02.6.21	Dodávka materiálu k obsypu (blisek, šetřkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrna 20 mm).	1	12.308	152,00	21%	1 870,82			12.308	1 870,82
56.06-02.6.22	Rozproštění ornice II vsivky do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	8.400	53,00	21%	445,20			8.400	445,20
56.06-02.6.23	Odstranění podkladu z kamenná drceného II 200 mm	m2	0.800	23,00	21%	18,40			0.800	18,40
56.06-02.6.24	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	7.728	72,00	21%	556,42			7.728	556,42
56.06-02.6.25	Ložď pod potrubí otevřený výkop ze šetřkopisku (pisuku) fr. 0-20 mm	m3	2.910	423,00	21%	1 230,93			2.910	1 230,93
56.06-02.6.27	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	19.400	15,00	21%	291,00			19.400	291,00
56.06-02.6.28	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	19.400	164,00	21%	3 181,60			19.400	3 181,60
56.06-02.6.31	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulesnění konců potrubí.	m	19.400	24,00	21%	465,60			19.400	465,60
56.06-02.6.32	Šachta domovní plastová vč. poklopu fr. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	9.000	5 510,00	21%	49 590,00			9.000	49 590,00
56.6-02.6.34	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kamenného DN do 500	m	2.000	475,00	21%	950,00			2.000	950,00
56.6-02.6.35	Odstranění podkladu z kamenná drceného II 200 mm	m2	10.200	23,00	21%	234,60			10.200	234,60
56.6-02.6.36	Odstranění podkladu z kamenná drceného II 200 mm	m2	10.200	23,00	21%	234,60			10.200	234,60
56.6-02.6.37	Odstranění živého krytu třezováním II 50 mm	m2	14.280	34,00	21%	485,52			14.280	485,52
56.6-02.6.38	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m2	20.400	57,00	21%	1 162,80			20.400	1 162,80
56.6-02.6.39	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1.828	76,00	21%	138,93			1.828	138,93
56.6-02.6.40	Podkladní desky z betonou prosléto tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0.324	1 758,00	21%	569,59			0.324	569,59
56.6-02.6.41	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm II 200 mm	m2	10.200	114,00	21%	1 162,80			10.200	1 162,80
56.6-02.6.42	Podklad ze šetřkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0.800	86,00	21%	88,80			0.800	88,80
56.6-02.6.43	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 + (obalované kamenivo OKS I) II 120 mm	m2	10.200	454,00	21%	4 630,80			10.200	4 630,80
56.6-02.6.44	Prostřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	14.280	13,00	21%	185,64			14.280	185,64
56.6-02.6.45	Asfaltový beton vrstva obusná II 50 mm ACO 11S (ABS I)	m2	14.280	213,00	21%	3 041,64			14.280	3 041,64
56.6-02.6.46	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) II 70 mm.	m2	10.200	294,00	21%	2 998,80			10.200	2 998,80
56.6-02.6.47	Utěsnění slyčených ploch živých povrchů (asfaltovou záplivka, natavovací pásy, zadrcení).	m	20.400	38,00	21%	775,20			20.400	775,20
56.6-02.6.48	Rezáni stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	20.400	48,00	21%	979,20			20.400	979,20
56.6-02.6.49	Montáž tvarovek jednos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	15.000	48,00	21%	720,00			15.000	720,00
56.6-02.6.50	Kolejno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	6.000	208,00	21%	1 248,00			6.000	1 248,00
56.6-02.6.51	Záslepka kanalizační plast min.SN 8 DN150	kus	9.000	92,00	21%	828,00			9.000	828,00
OSO 56.06-02.6	NAPLOJENÍ NA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA A-4 (IO 02-Kanalizační odbočení)					92 165,69				
OSO 56.6-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -STOKA B (IO 03-Dešťová kanalizace)									
56.6-01.1.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1.000	2 375,00	21%	2 375,00			1.000	2 375,00
56.06-01.1.2	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2.000	190,00	21%	380,00			2.000	380,00
56.6-01.1.3	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	7.520	133,00	21%	1 000,16			7.520	1 000,16
56.6-01.1.4	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	12.080	19,00	21%	229,52			12.080	229,52
56.6-01.1.5	Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za levnosti.	m3	248.402	86,00	21%	21 362,57			248.402	21 362,57
56.6-01.1.6	Hlubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	13.074	314,00	21%	4 105,23			13.074	4 105,23
56.6-01.1.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	338.050	28,00	21%	9 465,40			338.050	9 465,40
56.6-01.1.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	338.000	15,00	21%	5 070,00			338.000	5 070,00
56.6-01.1.9	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	261.475	3,00	21%	784,43			261.475	784,43
56.6-01.1.13	Vodorovné přemístění přebývacího výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	124.403	105,00	21%	13 062,32			124.403	13 062,32

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx-yy) Názevy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Měrné práce jednotek	ceny	Jednotek	ceny
56.6-01.1.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	1	236,366	76,00	21%	17 963,82			236,366	17 963,82
56.6-01.1.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuňněním	m3	149,188	50,00	21%	7 459,40			149,188	7 459,40
56.6-01.1.17	Dodávka materiálu k zásyvu (štěrkopisec, drčené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisec fr. 0-16 mm)	1	299,158	57,00	21%	17 052,00			299,158	17 052,00
56.6-01.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin fr. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	70,894	105,00	21%	7 443,87			70,894	7 443,87
56.6-01.1.19	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisec frakce 0-20 mm, drčené kamenivo fr. 0-16, max zrnno 20 mm).	1	197,716	152,00	21%	30 052,83			197,716	30 052,83
56.6-01.1.20	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	60,400	53,00	21%	3 201,20			60,400	3 201,20
56.6-01.1.22	Odstavení podkladu z kameniva těženého II 200 mm	m2	86,100	18,00	21%	1 549,80			86,100	1 549,80
56.6-01.1.24	Vodorovná doprava suli a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	20,234	72,00	21%	1 456,85			20,234	1 456,85
56.6-01.1.34	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevržený výkop	m	135,000	86,00	21%	11 610,00			135,000	11 610,00
56.6-01.1.35	Lože pod potrubí otevržený výkop ze štěrku (písku) fr. 0-20 mm	m3	3,300	423,00	21%	1 395,90			3,300	1 395,90
56.6-01.1.36	Lože pod potrubí otevržený výkop ze štěrku (písku) fr. 0-20 mm	m3	12,550	423,00	21%	5 308,65			12,550	5 308,65
56.6-01.1.37	Podkladní desky z betonu proséhoho tř. C 12/15 otevržený výkop	m3	1,750	1 758,00	21%	3 076,50			1,750	3 076,50
56.6-01.1.38	Provizorní oprava mislní komunikace - (skladba: hutěný štěrk II.30 cm+astallový recyklat (prosvlka) II.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (oděžení , odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	86,100	238,00	21%	20 491,80			86,100	20 491,80
56.6-01.1.41	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	135,000	30,00	21%	4 050,00			135,000	4 050,00
56.6-01.1.42	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konci potrubí	m	135,000	32,00	21%	4 320,00			135,000	4 320,00
56.6-01.1.49	Dočasné zajištění kabelů	m	4,000	114,00	21%	456,00			4,000	456,00
56.6-01.1.50	Položení bet. žlabu vč. zakrytí	m	4,040	460,00	21%	1 858,40			4,040	1 858,40
56.6-01.1.51	Podkladní desky z betonu proséhoho tř. C 30/37 XC4 XA1 XF3 otevržený výkop	m2	1,750	2 375,00	21%	4 156,25			1,750	4 156,25
56.6-01.1.52	Podkladní desky z betonu proséhoho tř. C 12/15 otevržený výkop	m3	0,216	1 758,00	21%	379,73			0,216	379,73
56.6-01.1.53	OCELI.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTŘ. žárovy zinek do 10kg	kus	3,000	654,00	21%	1 962,00			3,000	1 962,00
56.6-01.1.54	Krohová šachta z preta dílců DN 1000 mm D+M, vč.podklad betonu a spád betonu, vč poklopu	kpl	1,000	25 000,00	21%	25 000,00			1,000	25 000,00
56.6-01.1.55	Montáž trub z plastového potrubí , gumový kroužek, DN 400	m	135,000	38,00	21%	5 130,00			135,000	5 130,00
56.6-01.1.56	Trubka kanalizační plast DN400 SN8	m	135,000	546,00	21%	73 710,00			135,000	73 710,00
56.6-01.1.57	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 500	kus	6,000	181,00	21%	1 086,00			6,000	1 086,00
56.6-01.1.58	Odbočka kanalizační plast mňh SN 8 DN500/150	kus	6,000	6 175,00	21%	37 050,00			6,000	37 050,00
56.6-01.1.59	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN 300 a 400 výška vstupů 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	6,000	18 050,00	21%	108 300,00			6,000	108 300,00
56.6-01.1.60	Porušení betonového propustku DN500 a jeho obnovení na šifru rýhy výkopu pro kanalizační stoku. Včetně zemních prací a všech souvisejících prací.	kpl	1,000	9 500,00	21%	9 500,00			1,000	9 500,00
56.6-01.1.61	Bourání hlavy operné zdi pod mostem	m3	2,400	855,00	21%	2 052,00			2,400	2 052,00
56.6-01.1.62	Jádrové vrty diamantovými korunkami pro napojení přípojky DN 150 vč. těsnění a tvarovky	KUS	1,000	2 850,00	21%	2 850,00			1,000	2 850,00
56.6-01.1.63	Vodorovná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	1	5,000	72,00	21%	360,00			5,000	360,00
56.6-01.1.64	Poplatek za skládku stavební suli	1	5,000	76,00	21%	380,00			5,000	380,00
DSO 56.6-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE -STOKA B (IO 03-Dešťová kanalizace)					468 497,63				
DSO 56.6-02.1	NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B (IO 03-Dešťová kanalizace-uliční vpusť)									
56.6-02.1.4	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m	m3	0,300	19,00	21%	5,70			0,300	5,70
56.6-02.1.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážení a nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za lepkovstí.	m3	12,184	86,00	21%	1 047,82			12,184	1 047,82
56.6-02.1.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážení a nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	0,641	314,00	21%	201,27			0,641	201,27

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné jednotek	Měrné jednotek ceny	Více jednotek ceny	
56-6-02.1.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	32,640	15,00	21%	489,60	jednotek		32,640	489,60
56-6-02.1.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	32,640	8,00	21%	261,12	jednotek		32,640	261,12
56-6-02.1.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,825	3,00	21%	38,47	jednotek		12,825	38,47
56-6-02.1.13	Vodorovné přemístění přibližného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	9,690	105,00	21%	1 017,45	jednotek		9,690	1 017,45
56-6-02.1.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	18,411	76,00	21%	1 399,24	jednotek		18,411	1 399,24
56-6-02.1.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	7,545	50,00	21%	377,25	jednotek		7,545	377,25
56-6-02.1.17	Dodávka materiálů k zásypu (štetkopisek, dřevné kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě krížení s plynvodním potrubím štetkopisek tř. 0-16 mm)	l	3,414	57,00	21%	194,60	jednotek		3,414	194,60
56-6-02.1.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	3,647	105,00	21%	382,93	jednotek		3,647	382,93
56-6-02.1.19	Dodávka materiálů k obsypu (písk, štetkopisek frakce 0-20 mm, dřevné kamenivo tř. 0-16, max zrna 20 mm).	l	6,090	152,00	21%	925,68	jednotek		6,090	925,68
56-6-02.1.20	Rezproštění ornice tl. vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	1,500	53,00	21%	79,50	jednotek		1,500	79,50
56-6-02.1.22	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	1,800	23,00	21%	41,40	jednotek		1,800	41,40
56-6-02.1.24	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	5,080	72,00	21%	365,76	jednotek		5,080	365,76
56-6-02.1.25	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	1,129	57,00	21%	64,35	jednotek		1,129	64,35
56-6-02.1.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisku (písku) tř. 0-20 mm	m3	1,440	423,00	21%	609,12	jednotek		1,440	609,12
56-6-02.1.32	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	9,600	15,00	21%	144,00	jednotek		9,600	144,00
56-6-02.1.33	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků.	m	9,600	164,00	21%	1 574,40	jednotek		9,600	1 574,40
56-6-02.1.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	9,600	24,00	21%	230,40	jednotek		9,600	230,40
56-6-02.1.39	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	6,300	23,00	21%	144,90	jednotek		6,300	144,90
56-6-02.1.40	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm	m2	6,300	23,00	21%	144,90	jednotek		6,300	144,90
56-6-02.1.41	Odstranění živého krytu frézováním tl. 50 mm	m2	8,820	34,00	21%	299,88	jednotek		8,820	299,88
56-6-02.1.42	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 100 mm	m2	12,600	57,00	21%	718,20	jednotek		12,600	718,20
56-6-02.1.43	Pokladni desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m2	0,216	1 758,00	21%	379,73	jednotek		0,216	379,73
56-6-02.1.44	Poklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	6,300	114,00	21%	718,20	jednotek		6,300	718,20
56-6-02.1.45	Poklad ze štetkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,800	86,00	21%	154,80	jednotek		1,800	154,80
56-6-02.1.46	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 + (obalované kamenivo OKS J) tl. 120 mm	m2	6,300	454,00	21%	2 860,20	jednotek		6,300	2 860,20
56-6-02.1.47	Posfík živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,820	13,00	21%	114,66	jednotek		8,820	114,66
56-6-02.1.48	Asfaltový beton vrstva obrusná tl. 50 mm ACO 11S (ABS I)	m2	8,820	213,00	21%	1 878,66	jednotek		8,820	1 878,66
56-6-02.1.49	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) tl. 70 mm.	m2	6,300	294,00	21%	1 852,20	jednotek		6,300	1 852,20
56-6-02.1.50	Utěsnění svislých ploch živých povrchů (asfaltovou zálitka, natřovací pásy, zadrzení).	m	12,600	38,00	21%	478,80	jednotek		12,600	478,80
56-6-02.1.51	Řezání stávajícího živého krytu hl. do 50 mm	m	12,600	48,00	21%	604,80	jednotek		12,600	604,80
56-6-02.1.52	Předfabrikovaná uliční vpusť s odtokem DN150, llinová mříž	kus	6,000	9 500,00	21%	57 000,00	jednotek		6,000	57 000,00
56-6-02.1.53	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	12,000	48,00	21%	576,00	jednotek		12,000	576,00
56-6-02.1.54	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/45°	kus	6,000	208,00	21%	1 248,00	jednotek		6,000	1 248,00
56-6-02.1.55	Koleno kanalizační plast min.SN 8 DN150/30°	kus	6,000	208,00	21%	1 248,00	jednotek		6,000	1 248,00
56-6-02.1.56	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	9,600	24,00	21%	230,40	jednotek		9,600	230,40
DSO 56-6-02.1	NAPOJENÍ NA SPRAŠKOVÉ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKA B (IO 03-Dešťová kanalizace-uliční vpusť)			80 102,39				0,00		2 125 147,33
CELKEM				2 125 147,33				2 125 147,33		2 125 147,33

Číslo návrhu:	Název změny:
A/009	ZMĚNA NA STOCE B2.1

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							Jednotek	ceny	Jednotek	ceny
Fakturované objekty										
DSO 25.1-01.21	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "B2.1, B2.1.1"									
25.1-01.21.6Z	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	17,390	86,00	21%	1 495,54			17 390	1 495,540
25.1-01.21.7Z	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,930	314,00	21%	606,02			1 930	606,020
25.1-01.21.9Z	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	11,050	28,00	21%	309,40			11 050	309,400
25.1-01.21.10Z	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	11,050	15,00	21%	165,75			11 050	165,750
25.1-01.21.11Z	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	9,570	5,00	21%	47,85			9 570	47 850
25.1-01.21.12Z	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	1,060	5,00	21%	5,30			1 060	5,300
25.1-01.21.13Z	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	10,440	57,00	21%	595,08			10 440	595,080
25.1-01.21.14Z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	6,960	105,00	21%	730,80			6 960	730,800
25.1-01.21.15Z	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,930	105,00	21%	202,65			1 930	202,650
25.1-01.21.16Z	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňtáním	m3	14,590	50,00	21%	729,50			14 590	729 500
25.1-01.21.17Z	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,510	105,00	21%	158,55			1 510	158,550
25.1-01.21.19Z	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,960	76,00	21%	528,96			6 960	528,960
25.1-01.21.20Z	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	1,930	76,00	21%	146,68			1 930	146,680
25.1-01.21.21Z	Štěrkokopsek frakce 0-4	m3	1,930	133,00	21%	200,83			1 930	200,830
25.1-01.21.22Z	Vhodný zásypový materiál pro míšni komunikace podle TP146	m3	4,150	67,00	21%	278,05			4 150	278,050
25.1-01.21.25Z	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžné II,20 cm	m2	2,750	18,00	21%	49,50			2 750	49,500
25.1-01.21.26Z	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dřevné II,20 cm	m2	2,750	23,00	21%	63,25			2 750	63,250
25.1-01.21.30Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	1,310	72,00	21%	94,32			1 310	94,320
25.1-01.21.31Z	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,310	76,00	21%	99,56			1 310	99,560
25.1-01.21.32Z	Odstranění podkladu nad 200 m2, živiného II,10 cm	m2	2,750	29,00	21%	79,75			2 750	79,750
25.1-01.21.33Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,500	72,00	21%	36,00			0 500	36,000
25.1-01.21.34Z	Poplatek za recyklaci	t	0,500	76,00	21%	38,00			0 500	38,000
25.1-01.21.35Z	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	2,750	24,00	21%	66,00			2 750	66,000
25.1-01.21.36Z	Lože pod potrubí ze štěrkuodřt 0 - 63 mm	m3	0,410	423,00	21%	173,43			0 410	173,430
25.1-01.21.37Z	Trativody z PVC dřenažních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopsekem, trubky d 100 mm	m	2,500	86,00	21%	215,00			2 500	215,000
25.1-01.21.38Z	Lože pod potrubí ze štěrkokopsku do 63 mm	m3	0,410	423,00	21%	173,43			0 410	173,430
25.1-01.21.40Z	Provozovní oprava míšni komunikace (skladba: . : hutný štěrk II,30 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) II,15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odlážení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	2,750	238,00	21%	654,50			2 750	654,500
25.1-01.21.41Z	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	2,500	27,00	21%	67,50			2 500	67,500
25.1-01.21.42Z	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	2,500	32,00	21%	80,00			2 500	80,000
25.1-01.21.43Z	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 2,1 m vč. poklopu	kus	1,000	15 200,00	21%	15 200,00			1 000	15 200,000
25.1-01.21.45Z	řř.únosnosti odpadřivářící umišření šachty a úpravy zhlavř šachty	m	2,500	30,00	21%	75,00			2 500	75,000
25.1-01.21.46Z	Kamerové zkoušky vč. vyčiřření potrubř před provedenřm zkouškř	m	2,580	347,00	21%	895,26			2 580	895,260
25.1-01.21.47Z	Trubka kanalizáčnř plast DN250 SN8	m	2,580	347,00	21%	895,26			2 580	895,260
25.1-01.21.47Z	Rezanř střvajřchřo živinřchřo krytu II, 5 - 10 cm	m	5,000	57,00	21%	285,00			5 000	285,000

Číslo návrhu:	Název změny:
A/009	ZMĚNA NA STOCE B2.1

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
DSO 25.1-04.20	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA "B2.1, B2.1.1" - celkem					24 546,46				
25.1-04.20.1Z	Odstavení podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	1,500	18,00	21%	27,00			1,500	27,000
25.1-04.20.2Z	Odstavení podkladu z kamenná dreného do tl.20 cm	m2	0,750	23,00	21%	17,25			0,750	17,250
25.1-04.20.3Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,540	72,00	21%	38,88			0,540	38,880
25.1-04.20.4Z	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,540	76,00	21%	41,04			0,540	41,040
25.1-04.20.5Z	Odstavení živčného krytu frázováním tl.50 mm	m2	2,500	34,00	21%	85,00			2,500	85,000
25.1-04.20.6Z	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	0,320	72,00	21%	23,04			0,320	23,040
25.1-04.20.7Z	Poplatek za recyklaci	t	0,320	76,00	21%	24,32			0,320	24,320
25.1-04.20.8Z	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2,750	86,00	21%	236,50			2,750	236,500
25.1-04.20.9Z	Podk šterk+ceam malta SCM tl.20cm	m2	4,250	239,00	21%	1 015,75			4,250	1 015,750
25.1-04.20.10Z	Podk šterk+ceam malta SCM tl.20cm	m2	3,500	282,00	21%	987,00			3,500	987,000
25.1-04.20.11Z	Positřk živčný infiltr. + posyp. asfal. 1,5 kg/m2	m2	4,250	19,00	21%	80,75			4,250	80,750
25.1-04.20.12Z	Positřk živčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,250	13,00	21%	68,25			5,250	68,250
25.1-04.20.13Z	Asf bet obrus ACO11 tl.50mm -3m	m2	5,250	213,00	21%	1 118,25			5,250	1 118,250
25.1-04.20.14Z	Úprava závlivky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,000	38,00	21%	190,00			5,000	190,000
25.1-04.20.15Z	Zarovnání slyčné plochy živčné tl. do 5 cm	m	5,000	10,00	21%	50,00			5,000	50,000
25.1-04.20.16Z	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,000	57,00	21%	285,00			5,000	285,000
DSO 25.1-04.20	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA "B2.1, B2.1.1" - celkem					4 288,03				
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	8 120,00	21%	8 120,00			1,000	8 120,000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY - celkem					8 120,00				8 120,000
CELKEM:						36 954,49				36 954,49

Číslo návrhu:	Název změny:
A/062	Obnova komunikací - stoka C

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098
--	--

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA									
SO 48.1-04	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
DSO 48.1-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA C STOKA C									
	<i>Připravené a přidružené práce - živice</i>									
	48.1-04.1.5 Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1 112,420	15,00	21%	16 686,30			1 112,420	16 686,300
	48.1-04.1.7 Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	980,180	34,00	21%	33 326,12			980,180	33 326,120
	48.1-04.1.8 Vodotěrná doprava suli po suchu na skládku vč.uložení	t	234,480	72,00	21%	16 882,57			234,480	16 882,570
	48.1-04.1.9 Poplatek za skládku suli - odprad z asfaltových povrchů <i>Komunikace</i>	t	234,480	76,00	21%	17 820,50			234,480	17 820,500
	48.1-04.1.14 Podklad kamen., obal. asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 112,420	239,00	21%	265 868,38			1 112,420	265 868,380
	48.1-04.1.18 Postřik živičný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 112,420	19,00	21%	21 135,98			1 112,420	21 135,980
	48.1-04.1.19 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	980,180	13,00	21%	12 742,34			980,180	12 742,340
	48.1-04.1.21 Asfaltobeton tl 50mm	m2	980,180	213,00	21%	208 778,34			980,180	208 778,340
DSO 48.1-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA C CELKEM:					593 240,53		0,00		593 240,53
CELKEM						593 240,53		593 240,53		593 240,53

Číslo návrhu: Název změny:

A/072 OPRAVA CHODNÍKU STOKA A ÚSEK A53 - A55Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A**Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Názy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	KANALIZACE OBCE LHOTA U VSETÍNA									
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ <i>Připravené a přidružené práce</i>									
27.1-01.1.33	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,těžné II,20 cm	m2	160,000	18,00	21%	2 880,00			160,000	2 880,000
27.1-01.1.34	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam,drcené II,20 cm	m2	336,000	23,00	21%	7 728,00			336,000	7 728,000
27.1-01.1.36	Vyhánění obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	160,000	29,00	21%	4 640,00			160,000	4 640,000
27.1-01.1.40	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč:uložení	t	164,320	72,00	21%	11 831,04			164,320	11 831,040
27.1-01.1.41	Poplatek za skládku stavební suti	t	164,320	76,00	21%	12 488,32			164,320	12 488,320
	<i>Připravené a přidružené práce - živice</i>									
27.1-01.1.42	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického II,10 cm	m2	80,000	29,00	21%	2 320,00			80,000	2 320,000
27.1-01.1.43	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč:uložení	t	14,480	72,00	21%	1 042,56			14,480	1 042,560
27.1-01.1.44	Poplatek za recyklaci	t	14,480	76,00	21%	1 100,48			14,480	1 100,480
	<i>Komunikace</i>									
27.1-01.1.52	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutný štětík II,39 cm + asfaltový recyklat (prosvka) II,15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	80,000	285,00	21%	22 800,00			80,000	22 800,000
27.1-01.1.72	Násep pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	11,520	81,00	21%	933,12			11,520	933,120
27.1-01.1.73	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	256,000	4,00	21%	1 024,00			256,000	1 024,000
27.1-01.1.74	Rozebírání dlažeb ze zánkové dlažby v kam. těženém včetně odvozu na meziděponii a zpět	m2	256,000	57,00	21%	14 592,00			256,000	14 592,000
27.1-01.1.75	Odstranění podkladu pl,200 m2, bet,prosivý II,15 cm	m2	28,800	86,00	21%	2 476,80			28,800	2 476,800
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					85 856,32				
SO 27.1-03	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A“, „O9“									
SO 27.1-03	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A“, „O9“ - UZNATELENE									
27.1-03.8	Podklad ze štekrcodří po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	160,000	171,00	21%	27 360,00			160,000	27 360,000
27.1-03.9	Asf beton podkl ACP16 II(120mm -3m	m2	80,000	454,00	21%	36 320,00			80,000	36 320,000
27.1-03.10	Posiřk živický infiltr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	80,000	19,00	21%	1 520,00			80,000	1 520,000
27.1-03.11	Posiřk živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,000	13,00	21%	2 080,00			160,000	2 080,000
27.1-03.12	Asf bet obrus ACO11 II 50mm -3m	m2	80,000	213,00	21%	17 040,00			80,000	17 040,000
27.1-03.13	Asf beton lož ACL22 II 70mm -3m	m2	80,000	294,00	21%	23 520,00			80,000	23 520,000
27.1-03.19	Podklad ze štekrcodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	256,000	86,00	21%	22 016,00			256,000	22 016,000
27.1-03.20	Podklad z prostého betonu C8/10 tloušťky 15 cm	m2	28,800	314,00	21%	9 043,20			28,800	9 043,200

27.1-03.21	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 4 cm	m2	256,000	181,00	21%	46 336,00			256,000	46 336,000
27.1-03.22	Dlažba zámková přírodní tl.6 cm	m2	77,568	152,00	21%	11 790,34			77,568	11 790,340
27.1-03.23	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12.5	m	160,000	160,00	21%	25 600,00			160,000	25 600,000
27.1-03.24	Obrubník chodníkový 100/10/25 cm	kus	161,600	85,00	21%	13 736,00			161,600	13 736,000
SO 27.1-03	OPRAVY KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY - STOKA „A“, „09“ - UZNATELENÉ CELKEM					236 361,54				
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3	Realizační dokumentace	p. s.	1,000	5 000,00	21%	5 000,00			1,000	5 000,000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					5 000,00		0,00		
CELKEM						327 217,86		327 217,86		327 217,86

Číslo návrhu:	Název změny:	Změna protlaku P19	
ZL 080			

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - ČÁST A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A“, „01“, „02“, „09“									
27.1-01.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10.431	86,00	21%	897,07			10,431	897,070
27.1-01.1.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	24.339	314,00	21%	7 642,44			24,339	7 642,440
27.1-01.1.10	Nářizny zemní protlak 200-500 mm vč.vystrojení stánovací jámy	m	-23.300	4 275,00	21%	-99 607,50				
27.1-01.1.13	Pažení a rozpažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	22.400	28,00	21%	627,20	-23,300	-99 607,500	22,400	627,200
27.1-01.1.14	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	22.400	15,00	21%	336,00			22,400	336,000
27.1-01.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5.737	5,00	21%	28,69			5,737	28,690
27.1-01.1.16	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	13.386	5,00	21%	66,93			13,386	66,930
27.1-01.1.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	34.770	57,00	21%	1 981,89			34,770	1 981,890
27.1-01.1.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38.770	50,00	21%	1 938,50			38,770	1 938,500
27.1-01.1.26	Ocelová chránička D 42x48 mm dodávka a montáž	m	-23.300	1 539,00	21%	-35 858,700	-23,300	-35 858,700		
27.1-01.1.72	Rizenny protlak pro potrubí DN 700, svaření potrubí, vážení potrubí hornina 5-6	m	25.500	22 593,50	21%	576 134,25			25,500	576 134,250
27.1-01.1.73	Rizenny protlak pro potrubí DN 700, svaření potrubí, vážení potrubí hornina 1-5, hlubky vri	m	50.000	3 927,02	21%	196 351,00			50,000	196 351,000
27.1-01.1.74	Trubka kanalizační plastová AVMA PP KCEM PP SN 10 DN 630-čhánička	m	30.000	6 317,00	21%	189 510,00			30,000	189 510,000
27.1-01.1.75	Čepání bentonitu	hod	32.000	99,95	21%	3 198,40			32,000	3 198,400
27.1-01.1.76	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	12.900	456,36	21%	5 887,04			12,900	5 887,040
27.1-01.1.77	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	129.000	18,04	21%	2 327,16			129,000	2 327,160
27.1-01.1.78	Hloubení nezapážených jam v hor. tl. 1-4, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopuší a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	4.000	86,00	21%	344,00			4,000	344,000
27.1-01.1.79	Betonyvý základ do rostle zeminy bez bednění	m3	4.000	3 000,00	21%	12 000,00			4,000	12 000,000
27.1-01.1.80	Bourání konstrukcí z betonu prosítěho	m3	4.000	570,00	21%	2 280,00			4,000	2 280,000
27.1-01.1.81	Vodorovné přemístění suti na skládku vč.uložení	m3	4.000	95,00	21%	380,00			4,000	380,000
27.1-01.1.82	Příplatek za skládku suti	1	8.800	76,00	21%	668,80			8,800	668,800
27.1-01.1.83	Osažení ocelových valcovaných nosníků 6.14-22 včetně dodávky profilu 6.20	1	0.262	30 410,00	21%	7 967,42			0,262	7 967,420
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A“, „01“, „02“, „09“ CELKEM					875 100,59				
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3	Realizační dokumentace	p.s.	1.000	19 000,00	21%	19 000,00			1,000	19 000,000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					19 000,00				
									-135 466,20	
	CELKEM					894 100,59			894 100,59	1 029 566,79

Číslo návrhu: ZL 082
 Název změny: Změna technického řešení-B10-řízení protlak Š 2 - Š 6

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A
 Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.		Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měňpráce jednotky	cena	Vicopráce jednotky	cena
SO 22.1-01												
DSO 22.1-01.9												
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE												
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY B10, B10-1												
22.1-01.9.3	3	Dočasné zajištění potrubí		m	-1,100	114,00	21%	-125,40	-1,100	-125,400		
22.1-01.9.5	5	Připíslatek za zřízení vykopávký v blízkosti podzemního vedení		m3	-1,790	133,00	21%	-238,07	-1,790	-238,070		
22.1-01.9.9	9	Hlubební rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od poddliné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-46,262	86,00	21%	-3,978,53	-46,262	-3,978,530		
22.1-01.9.10	10	Hlubební rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od poddliné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek		m3	-4,023	314,00	21%	-1,263,22	-4,023	-1,263,220		
22.1-01.9.12	12	Bezvykopové uložení chráničky z ocelových trub proláčením D do 820/18 mm pro všechny stupně ražnosti a těžlalností vč. dodávky ocelové trubky, vodorovný a svislý přesun vyčázně zeminy		m	-17,500	14 820,00	21%	-259 350,00	-17,500	-259 350,000		
22.1-01.9.13	13	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m		m2	-117,933	28,00	21%	-3 302,12	-117,933	-3 302,120		
22.1-01.9.14	14	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m		m2	-117,933	15,00	21%	-1 769,00	-117,933	-1 769,000		
22.1-01.9.15	15	Pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 4 m vč. rozepření ocelových rámy v zemíně suché nebo zavodněné		m2	-96,840	38,00	21%	-3 679,92	-96,840	-3 679,920		
22.1-01.9.16	16	Odstranění pažení stěn výkopu startovací a koncové jámy hloubky do 4 m vč. odstranění ocelových rámy v zemíně suché nebo zavodněné		m2	-96,840	21,00	21%	-2 033,64	-96,840	-2 033,640		
22.1-01.9.17	17	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	-23,131	3,00	21%	-69,39	-23,131	-69,390		
22.1-01.9.18	18	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	-2,011	3,00	21%	-6,03	-2,011	-6,030		
22.1-01.9.23	23	Vodorovné přemístění přebýceého výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení		m3	-20,931	105,00	21%	-2 197,76	-20,931	-2 197,760		
22.1-01.9.24	24	Vodorovné přemístění přebýceého výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení		m3	-4,023	105,00	21%	-422,42	-4,023	-422,420		

22-1-01.9.29	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-20,931	76,00	21%	-1 590,76	-20,931	-1 590,760	
22-1-01.9.26	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-4,023	76,00	21%	-305,75	-4,023	-305,750	
22-1-01.9.27	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhrutněním	m3	-13,382	50,00	21%	-669,10	-13,382	-669,100	
22-1-01.9.28	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	t	-11,546	51,00	21%	-588,85	-11,546	-588,850	
22-1-01.9.29	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-18,178	105,00	21%	-1 908,69	-18,178	-1 908,690	
22-1-01.9.30	Štěrkokopsek frakce 0-22 A	t	-34,370	152,00	21%	-5 224,24	-34,370	-5 224,240	
22-1-01.9.32	Odstranění podkladu z kamenná ležného do tl.20 cm	m2	-32,395	18,00	21%	-583,11	-32,395	-583,110	
22-1-01.9.33	Odstranění podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	-32,395	23,00	21%	-745,09	-32,395	-745,090	
22-1-01.9.34	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-7,691	72,00	21%	-553,75	-7,691	-553,750	
22-1-01.9.35	Poplatek za skládku stavební suti	t	-7,691	76,00	21%	-584,52	-7,691	-584,520	
22-1-01.9.36	Odstaneň krytů penetrací makadam tl. 10 cm	m2	-32,395	25,00	21%	-809,88	-32,395	-809,880	
22-1-01.9.37	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	-5,863	72,00	21%	-422,14	-5,863	-422,140	
22-1-01.9.38	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	-5,863	76,00	21%	-445,59	-5,863	-445,590	
22-1-01.9.42	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku nebo štěrkokopisku	m3	-4,049	423,00	21%	-1 712,73	-4,049	-1 712,730	
22-1-01.9.43	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,675	1 758,00	21%	-1 186,65	-0,675	-1 186,650	
22-1-01.9.44	Provozovní oprava místní komunikace (skládka : hluňný štěrk tl.30 cm + asfaltový recykliát (prosívká) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	-32,395	238,00	21%	-7 710,01	-32,395	-7 710,010	
22-1-01.9.45	Montáž trub z plastového potrubí , gumový kroužek DN 250 a DN 300	m	-53,200	27,00	21%	-1 136,40	-53,200	-1 136,400	
22-1-01.9.46	Trubka kanalizační plastová DN250 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-54,796	347,00	21%	-19 014,16	-54,796	-19 014,160	
22-1-01.9.49	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupů 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	16 625,00	21%	-49 875,00	-3,000	-49 875,000	

22.1-01.9.53	Řezání stávajícího živého kytu II do 100 mm	m	-58,900	57,00	21%	-3.357,30	-58,900	-3.357,30				
22.1-01.9.59	Nasunutí potrubní sekce do chráničky. DN 250 vč. síředících objímek a uzavření konců chrániček - chránicka DN820/18 (1 kus)	m	-17,500	741,00	21%	-12.967,50	-17,500	-12.967,50				
22.1-01.9.60	Krytí inženýrských sítí výtlačnou fólií z PVC	m	-1,100	10,00	21%	-11,00	-1,100	-11,000				
22.1-01.9.101	Rízné proláčení a vložení PE d 280 mm hornina 1-4	m	71,200	3.395,23	21%	241.740,38			71,200	241.740,380		
22.1-01.9.102	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m ³	3,500	456,36	21%	1.597,26			3,500	1.597,260		
22.1-01.9.103	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m ³	35,000	18,04	21%	631,40			35,000	631,400		
22.1-01.9.104	Hloubení nezapežňených jam v hor. ř. 1-4, s urováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále bud s přemístěním vykopku	m ³	4,000	86,00	21%	344,00			4,000	344,000		
22.1-01.9.105	Betonový základ do nosité zeminy bez bednění	m ³	4,000	3.000,00	21%	12.000,00			4,000	12.000,000		
22.1-01.9.106	Bourání konstrukci z betonu posítho	m ³	4,000	570,00	21%	2.280,00			4,000	2.280,000		
22.1-01.9.107	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m ³	4,000	95,00	21%	380,00			4,000	380,000		
22.1-01.9.108	Poplatek za skládku suti	t	8,800	76,00	21%	668,80			8,800	668,800		
22.1-01.9.109	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	0,262	30.410,00	21%	7.967,42			0,262	7.967,420		
22.1-01.9.110	Trubka kanalizační plastová AVVA PP KEGEM PP SN 10 DN 250	m	57,000	1.017,00	21%	57.969,00			57,000	57.969,000		
22.1-01.9.111	Prasuvka KGU PP	kus	1,000	1.153,00	21%	1.153,00			1,000	1.153,000		
DSO 22.1-01.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY B10, B10-1 CELKEM					-63.406,46						
DSO 22.1-02.9	NAPŮJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY B10, B10-1											
22.1-02.9.40	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	114,00	21%	-114,00	-1,000	-114,000				
22.1-02.9.41	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DN250/150	kus	-1,135	1.017,00	21%	-1.154,30	-1,135	-1.154,300				
22.1-02.9.48	Navrání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	1,000	318,75	21%	318,75			1,000	318,750		
22.1-02.9.49	Odbočka DN 150	kus	1,000	2.350,00	21%	2.350,00			1,000	2.350,000		
DSO 22.1-02.9	NAPŮJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY - STOKY B10, B10-1 CELKEM					1.400,45						
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY											
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	15.000,00	21%	15.000,00			1,000	15.000,000		
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					15.000,00				-391.406,02		15.000,000
CELKEM						-47.006,01				-47.006,01		344.400,01

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13										
DSO 56.13-04.1										
PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE-STOKA DD1.1										
56.13-04.1.2	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel i, zřízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00				
56.13-04.1.3	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	80,400	190,00	21%	15 276,00			80,400	15 276,000
56.13-04.1.4	Dočasné zajištění potrubí betonového Zb nebo kameninového DN do 500	m	1,400	475,00	21%	665,00			1,400	665,000
56.13-04.1.5	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,500	190,00	21%	475,00			2,500	475,000
56.13-04.1.6	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,200	114,00	21%	478,80			4,200	478,800
56.13-04.1.7	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	156,810	133,00	21%	20 855,73			156,810	20 855,730
56.13-04.1.8	Sejmání omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,800	19,00	21%	34,20			1,800	34,200
56.13-04.1.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 až 4, zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatek za lepkost.	m3	321,883	86,00	21%	27 681,94			321,883	27 681,940
56.13-04.1.10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	667,991	28,00	21%	18 703,75			667,991	18 703,750
56.13-04.1.11	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	667,991	15,00	21%	10 019,87			667,991	10 019,870
56.13-04.1.12	Sošité přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	160,942	3,00	21%	482,83			160,942	482,830
56.13-04.1.13	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,852	57,00	21%	105,56			1,852	105,560
56.13-04.1.14	Vodorovné přemístění omíčky na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,800	57,00	21%	102,60			1,800	102,600
56.13-04.1.15	Vodorovné přemístění průběžného výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	320,031	105,00	21%	33 603,26			320,031	33 603,260
56.13-04.1.16	Poplatek za uložení odpadu ze splaniny na skládce (skládkovné)	1	576,056	76,00	21%	43 780,26			576,056	43 780,260
56.13-04.1.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů splaninou se zhluklým	m3	93,571	50,00	21%	4 678,55			93,571	4 678,550
56.13-04.1.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek fr. 0-16 mm)	1	184,584	57,00	21%	10 521,29			184,584	10 521,290
56.13-04.1.19	Obsyp potrubí bez prohození splaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopku	m3	156,704	105,00	21%	16 453,92			156,704	16 453,920
56.13-04.1.20	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	1	315,366	152,00	21%	47 935,63			315,366	47 935,630
56.13-04.1.21	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	6,000	53,00	21%	318,00			6,000	318,000
56.13-04.1.22	Odstranění podkladu z kameniva lžezného tl 200 mm	m2	297,200	18,00	21%	5 349,60			297,200	5 349,600
56.13-04.1.23	Odstranění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cementem tl 200 mm	m2	297,200	63,00	21%	18 723,60			297,200	18 723,600
56.13-04.1.24	Vyhřání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	29,00	21%	580,00			20,000	580,000
56.13-04.1.25	Vodorovná doprava suší a vypouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	141,170	72,00	21%	10 164,24			141,170	10 164,240
56.13-04.1.26	Vodorovná doprava suší a vypouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	4,100	72,00	21%	295,20			4,100	295,200
56.13-04.1.27	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1	4,100	76,00	21%	311,60			4,100	311,600
56.13-04.1.28	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	1	141,170	57,00	21%	8 046,69			141,170	8 046,690
56.13-04.1.29	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	594,400	15,00	21%	8 916,00			594,400	8 916,000

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04/098

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13-04.1.30	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	58,251	72,00	21%	4 194,07			58,251	4 194,07
56.13-04.1.31	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	58,251	76,00	21%	4 427,08			58,251	4 427,08
56.13-04.1.32	Lože pod potrubí otevíraný výkop ze šitérkopistku (pisků) fr. 0-20 mm	m3	39,567	423,00	21%	16 736,84			39,567	16 736,84
56.13-04.1.33	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevíraný výkop	m3	1,156	1 758,00	21%	2 032,25			1,156	2 032,25
56.13-04.1.34	Provizorní oprava místní komunikace - (skladba: hrdřený štěrk tl.30 cm+asfaltový recykliát (prosilivka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odložení , odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	297,200	238,00	21%	70 733,60			297,200	70 733,60
56.13-04.1.35	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevíraný výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	49,730	27,00	21%	1 342,71			49,730	1 342,71
56.13-04.1.36	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	50,476	546,00	21%	27 559,90			50,476	27 559,90
56.13-04.1.37	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 400	m	147,100	38,00	21%	5 589,80			147,100	5 589,80
56.13-04.1.38	Trubka kanalizační plast DN400 SN8	m	149,307	546,00	21%	81 521,62			149,307	81 521,62
56.13-04.1.39	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	196,830	30,00	21%	5 904,90			196,830	5 904,90
56.13-04.1.40	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	49,730	32,00	21%	1 591,36			49,730	1 591,36
56.13-04.1.41	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 400, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	147,100	43,00	21%	6 325,30			147,100	6 325,30
56.13-04.1.42	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 1,6 m vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	1,000	14 250,00	21%	14 250,00			1,000	14 250,00
56.13-04.1.43	Šachta z betonových dílců pro DN 250 v. vstupu do 2,0 m s monoilitky/m dnem vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	19 000,00	21%	19 000,00			1,000	19 000,00
56.13-04.1.44	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	15 200,00	21%	15 200,00			1,000	15 200,00
56.13-04.1.45	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,5 m vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	15 865,00	21%	15 865,00			1,000	15 865,00
56.13-04.1.46	Šachta plastová DN 600 vč. poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	4,000	12 255,00	21%	49 020,00			4,000	49 020,00
56.13-04.1.47	Prefabrikovaná uliční vpusť s odlokem DN150, llinová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00			1,000	9 500,00
56.13-04.1.48	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	404,260	57,00	21%	23 042,82			404,260	23 042,82
56.13-04.1.49	Vybourání stávající kanalizační šachty v. vstupu do 2,5 m , vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	kus	1,000	4 275,00	21%	4 275,00			1,000	4 275,00
56.13-04.1.50	Rozebrání stávajícího odvodňovacího žlabu š. 20 cm, dl. 4,6 m a jeho obnova po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.	kpl	4,000	3 325,00	21%	13 300,00			4,000	13 300,00
56.13-04.1.51	Vybourání stávající kanalizační šachty v. vstupu přes 2,5 m , vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	kus	4,000	4 275,00	21%	17 100,00			4,000	17 100,00
56.13-04.1.52	Vybourání stávající kanalizace DN 400 , vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	61,000	380,00	21%	23 180,00			61,000	23 180,00
56.13-04.1.53	Vybourání stávající kanalizace DN 300 , vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	16,000	285,00	21%	4 560,00			16,000	4 560,00
DSO 56.13-04.1	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE-STOKA DD1.1 - CELKEM					743 186,37				
DSO 56.13-04.2	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE-STOKA DD1.2									
56.13-04.2.1	Vyvěření stáv. sítí	hod	2,000	500,00	21%	1 000,00			2,000	1 000,00

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A**

Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1/00/09.04098**

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13-04.2.2	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zařízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00				
56.13-04.2.3	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,300	190,00	21%	247,00				
56.13-04.2.4	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,300	114,00	21%	148,20				
56.13-04.2.5	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,800	133,00	21%	1 037,40				
56.13-04.2.6	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,840	19,00	21%	15,96				
56.13-04.2.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř: 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m3	69,486	86,00	21%	5 975,80				
56.13-04.2.8	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	143,385	28,00	21%	4 014,78				
56.13-04.2.9	Odstaraní pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	143,385	15,00	21%	2 150,78				
56.13-04.2.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř: 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	34,743	3,00	21%	104,23				
56.13-04.2.11	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,130	57,00	21%	64,41				
56.13-04.2.12	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	0,840	57,00	21%	47,88				
56.13-04.2.13	Vodorovné přemístění přibýčného výkopku výkopku z horniny tř: 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	68,356	105,00	21%	7 177,38				
56.13-04.2.14	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	123,041	76,00	21%	9 351,12				
56.13-04.2.15	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním	m3	24,940	50,00	21%	1 247,00				
56.13-04.2.16	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek fr. 0-16 mm)	t	47,918	57,00	21%	2 731,33				
56.13-04.2.17	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř: 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	31,261	105,00	21%	3 282,41				
56.13-04.2.18	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	62,913	152,00	21%	9 562,78				
56.13-04.2.19	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovinně nebo ve svahu 1:5 vč. osell travním semenem.	m2	2,800	53,00	21%	148,40				
56.13-04.2.20	Odstaraní podkladu z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	59,000	18,00	21%	1 062,00				
56.13-04.2.21	Odstaraní podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malou tl 200 mm	m2	59,000	63,00	21%	3 717,00				
56.13-04.2.22	Vytěžení obrub krajinku obrubníků stolařských	m	14,000	29,00	21%	406,00				
56.13-04.2.23	Vodorovná doprava suří a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	28,025	72,00	21%	2 017,80				
56.13-04.2.24	Vodorovná doprava suří a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	2,870	72,00	21%	206,64				
56.13-04.2.25	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,025	57,00	21%	1 597,43				
56.13-04.2.26	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,870	76,00	21%	218,12				
56.13-04.2.27	Odstaraní podkladu, živice tl 50 mm	m2	118,000	15,00	21%	1 770,00				
56.13-04.2.28	Vodorovná doprava suří a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	11,564	72,00	21%	832,61				
56.13-04.2.29	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,564	76,00	21%	878,86				
56.13-04.2.30	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	8,305	423,00	21%	3 513,02				
56.13-04.2.31	Podkladní desky z betonu prostého tř: C 12/15 otevřený výkop	m3	0,289	1 758,00	21%	508,06				

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu:

CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13-04.2.32	Provizorní oprava misni komunikace - (skladba: nutný šiték tl.30 cm+asfaltový reočkát (prosvíkka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odložení , odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	59,000	238,00	21%	14 042,00			59,000	14 042,00
56.13-04.2.33	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteplený výkoppk sklon do 20 % DN 250-300	m	45,370	27,00	21%	1 224,99			45,370	1 224,99
56.13-04.2.34	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	46,051	546,00	21%	25 143,85			46,051	25 143,85
56.13-04.2.35	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	45,370	30,00	21%	1 361,10			45,370	1 361,10
56.13-04.2.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	45,370	32,00	21%	1 451,84			45,370	1 451,84
56.13-04.2.37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř.	kus	1,000	15 200,00	21%	15 200,00			1,000	15 200,00
56.13-04.2.38	Šachta plastová DN 600 vč. poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.	kus	1,000	12 255,00	21%	12 255,00			1,000	12 255,00
56.13-04.2.39	Prefabrikovaná uliční vprust s odtokem DN150, ližňová mříž	kus	1,000	9 500,00	21%	9 500,00			1,000	9 500,00
56.13-04.2.40	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	93,540	57,00	21%	5 331,78			93,540	5 331,78
56.13-04.2.41	Rozebírání oplocení dřevěného v. do 2,0 m vč. sloupků a po ukončení prací uvedení oplocení do původního stavu.	m	3,000	466,00	21%	1 398,00			3,000	1 398,00
56.13-04.2.42	Vybourání stávající kanalizační šachty v. vstupu do 2,5 m , vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	kus	1,000	4 275,00	21%	4 275,00			1,000	4 275,00
56.13-04.2.43	Rozebírání stávajícího odvodňovacího žlábu š. 20 cm, dl. 4,6 m a jeho obnova po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.	kpl	2,000	3 325,00	21%	6 650,00			2,000	6 650,00
56.13-04.2.44	Vybourání stávající kanalizační šachty v. vstupu přes 2,5 m , vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	kus	1,000	4 275,00	21%	4 275,00			1,000	4 275,00
56.13-04.2.45	Vybourání stávající kanalizace DN 300 , vč. odvozu suti a poplatku za uložení na skládku.	m	11,000	285,00	21%	3 135,00			11,000	3 135,00
DSO 56.13-04.2	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE-STOKA DD1.2 - celkem					172 652,96				
DSO 56.13-04.3	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK A UV - STOKA DD.1.1									
56.13-04.3.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.13-04.3.2	Sejmutf ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,042	19,00	21%	0,80			0,042	0,80
56.13-04.3.3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité tř. 1 až 4, zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepiovit.	m3	13,182	86,00	21%	1 133,65			13,182	1 133,65
56.13-04.3.4	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	25,800	28,00	21%	722,40			25,800	722,40
56.13-04.3.5	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	25,800	15,00	21%	387,00			25,800	387,00
56.13-04.3.6	Swislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppku do 2,5 m	m3	6,591	3,00	21%	19,77			6,591	19,77
56.13-04.3.7	Vodorovné přemístění výkoppku na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,444	57,00	21%	82,31			1,444	82,31
56.13-04.3.8	Vodorovné přemístění ornice na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	0,420	57,00	21%	23,94			0,420	23,94
56.13-04.3.9	Vodorovné přemístění přebytečného výkoppku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	11,738	105,00	21%	1 232,49			11,738	1 232,49
56.13-04.3.10	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,128	76,00	21%	1 605,73			21,128	1 605,73
56.13-04.3.11	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,498	50,00	21%	324,90			6,498	324,90

Soupis změn prací a dodávek - Strana 4/8

NOZ č. A/023

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódů subobjektu:	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Fakturované objekty		Měrné práce		Více práce				
		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13-04.3.12	Dodávka materiálu k záspy (štěrpkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrpkopisek fr. 0-16 mm)	1	10,171	57,00	21%	579,75		10,171	579,75	
56.13-04.3.13	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,084	105,00	21%	533,82		5,084	533,82	
56.13-04.3.14	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrpkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	1	10,232	152,00	21%	1 555,26		10,232	1 555,26	
56.13-04.3.15	Rozproštění ornice tl vstřivy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5. vč. osetí travním semenem.	m2	1,400	53,00	21%	74,20		1,400	74,20	
56.13-04.3.16	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze zámkových dlaždic	m2	0,400	21,00	21%	8,40		0,400	8,40	
56.13-04.3.17	Odstranění podkladu z kameniva těžšího tl 200 mm	m2	4,500	18,00	21%	81,00		4,500	81,00	
56.13-04.3.18	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	0,400	23,00	21%	9,20		0,400	9,20	
56.13-04.3.19	Odstranění podkladu pi přes 200 m2 ze štěrku částečně vypištěného cem,malou tl 200 mm	m2	4,900	63,00	21%	308,70		4,900	308,70	
56.13-04.3.20	Vodovorná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	2,326	72,00	21%	167,47		2,326	167,47	
56.13-04.3.21	Vodovorná doprava odpadů betonového (beton, dlažba, obrubníky) na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	0,104	72,00	21%	7,49		0,104	7,49	
56.13-04.3.22	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	1	0,104	76,00	21%	7,90		0,104	7,90	
56.13-04.3.23	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	1	2,326	57,00	21%	132,58		2,326	132,58	
56.13-04.3.24	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	9,000	15,00	21%	135,00		9,000	135,00	
56.13-04.3.25	Vodovorná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	0,882	72,00	21%	63,50		0,882	63,50	
56.13-04.3.26	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	1	0,882	76,00	21%	67,03		0,882	67,03	
56.13-04.3.27	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrpkopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	1,278	423,00	21%	540,59		1,278	540,59	
56.13-04.3.28	Provizorní oprava místní komunikace - (skladba: hutněný štěk tl.30 cm+asfaltový recyklat (prosvítka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odčtení , odvoz, uložení vč. poplatku).	m2	4,500	238,00	21%	1 071,00		4,500	1 071,00	
56.13-04.3.29	Provizorní oprava pojištěné plochy ze zámkové dlažby - (skladba: hutněný štěk tl.27 cm+asfaltový recyklat (prosvítka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odčtení , odvoz, uložení vč. poplatku).	m2	0,400	219,00	21%	87,60		0,400	87,60	
56.13-04.3.30	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,200	15,00	21%	33,00		2,200	33,00	
56.13-04.3.31	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	2,233	164,00	21%	366,21		2,233	366,21	
56.13-04.3.32	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 200	m	4,300	19,00	21%	81,70		4,300	81,70	
56.13-04.3.33	Trubka kanalizační plastová DN200 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	4,365	223,00	21%	973,40		4,365	973,40	
56.13-04.3.34	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	2,100	27,00	21%	56,70		2,100	56,70	
56.13-04.3.35	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	2,132	546,00	21%	1 164,07		2,132	1 164,07	
56.13-04.3.36	Montáž tvarovek odbočujících na potrubí z trub z plastu těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300 (250)	kus	2,000	114,00	21%	228,00		2,000	228,00	
56.13-04.3.37	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 500 (400)	kus	5,000	181,00	21%	905,00		5,000	905,00	
56.13-04.3.38	Odbočka kanalizační plast DN300/150 - vsifkovaná, SDR34, SN8, 3 hrdla	kus	1,015	2 979,20	21%	3 023,89		1,015	3 023,89	
56.13-04.3.39	Odbočka kanalizační plast DN300/300 - vsifkovaná, SDR34, SN12, HS, 2 hrdla	kus	1,015	6 322,40	21%	6 417,24		1,015	6 417,24	
56.13-04.3.40	Odbočka kanalizační plast DN400/150 - svařovaná, SDR34, SN12, HS, 2 hrdla	kus	1,015	5 728,80	21%	5 814,73		1,015	5 814,73	
56.13-04.3.41	Odbočka kanalizační plast DN400/200 - svařovaná, SDR34, SN12, HS, 2 hrdla	kus	3,045	6 224,40	21%	18 953,30		3,045	18 953,30	

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Více práce		
							jednotek	ceny	jednotek	ceny	
56.13-04.3.42	Odbočka kanalizační plast DN400/300 - svatovaná, SDR34, SN12, HS, 2 hrdla	kus	1,015	8 559,60	21%	8 687,99			1,015	8 687,99	
56.13-04.3.43	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	6,500	24,00	21%	156,00			6,500	156,00	
56.13-04.3.44	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	2,100	32,00	21%	67,20			2,100	67,20	
56.13-04.3.45	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	8,600	30,00	21%	258,00			8,600	258,00	
56.13-04.3.46	Přelábřovaná uliční vpuť s odlokem DN150, llnhová mříž	kus	4,000	9 500,00	21%	38 000,00			4,000	38 000,00	
56.13-04.3.47	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	9,000	57,00	21%	513,00			9,000	513,00	
56.13-04.3.48	Vybourání stávající kanalizační šachty v. vstupu přes 2,5 m , vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	kus	1,000	4 275,00	21%	4 275,00			1,000	4 275,00	
DSO 56.13-04.3							103 312,91				
DSO 56.13-04.4											
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK A UV - STOKA DD.1.2											
56.13-04.4.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00	
56.13-04.4.2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapažených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	2,700	86,00	21%	232,20			2,700	232,20	
56.13-04.4.3	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	6,000	28,00	21%	168,00			6,000	168,00	
56.13-04.4.4	Odstaňení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	6,000	15,00	21%	90,00			6,000	90,00	
56.13-04.4.5	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	1,350	3,00	21%	4,05			1,350	4,05	
56.13-04.4.6	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	2,700	105,00	21%	283,50			2,700	283,50	
56.13-04.4.7	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	4,860	76,00	21%	369,36			4,860	369,36	
56.13-04.4.8	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňením	m3	1,344	50,00	21%	67,20			1,344	67,20	
56.13-04.4.9	Dodávka materiálu k zásypu (štětčopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štětčopisek fr. 0-16 mm)	t	2,705	57,00	21%	154,19			2,705	154,19	
56.13-04.4.10	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	1,045	105,00	21%	109,73			1,045	109,73	
56.13-04.4.11	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štětčopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	2,103	152,00	21%	319,66			2,103	319,66	
56.13-04.4.12	Odstaňení podkladu z kameniva lžezného tl 200 mm	m2	2,000	18,00	21%	36,00			2,000	36,00	
56.13-04.4.13	Odstaňení podkladu pl píes 200 m2 ze štěrku částečně vyplněného cem, malou tl 200 mm	m2	2,000	63,00	21%	126,00			2,000	126,00	
56.13-04.4.14	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	0,950	72,00	21%	68,40			0,950	68,40	
56.13-04.4.15	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	0,950	57,00	21%	54,15			0,950	54,15	
56.13-04.4.16	Odstaňení podkladu, živce tl 50 mm	m2	4,000	15,00	21%	60,00			4,000	60,00	
56.13-04.4.17	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	0,392	72,00	21%	28,22			0,392	28,22	
56.13-04.4.18	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	0,392	76,00	21%	29,79			0,392	29,79	
56.13-04.4.19	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štětčopisků (písku) fr. 0-20 mm	m3	0,276	423,00	21%	116,75			0,276	116,75	

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1/00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.13-04.4.20	Provizorní oprava místní komunikace - (skládky: hlučný štěrk tl.30 cm+asfaltový reeklát (prosvlka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odčizení , odvoz, uložení vč. poplátku).	m2	2,000	238,00	21%	476,00			2,000	476,00
56.13-04.4.21	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu odevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	2,000	15,00	21%	30,00			2,000	30,00
56.13-04.4.22	trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	2,030	164,00	21%	332,92			2,030	332,92
56.13-04.4.23	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z plastu těsněných kroužkem odevřený výkop. DN 300 (250)	kus	1,000	114,00	21%	114,00			1,000	114,00
56.13-04.4.24	Odbočka kanalizační plast min.SN 8 DN300/150	kus	1,015	1 382,00	21%	1 402,73			1,015	1 402,73
56.13-04.4.25	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. ulésnění konců potrubí.	m	2,000	24,00	21%	48,00			2,000	48,00
56.13-04.4.26	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	2,000	30,00	21%	60,00			2,000	60,00
56.13-04.4.27	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	4,000	57,00	21%	228,00			4,000	228,00
DSO 56.13-04.5	PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK A UV - STOKA DD.1.2 - CELKEM					7 383,85				
DSO 56.13-04.5	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
56.13-04.5.1	Odstanění podkladu z kamenná těženého tl 200 mm	m2	57,000	18,00	21%	1 026,00			57,000	1 026,00
56.13-04.5.2	Odstanění podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malou tl 200 mm	m2	72,000	63,00	21%	4 536,00			72,000	4 536,00
56.13-04.5.3	Vyřtění obrub krajníku obrubníku sloyáčků	m	72,000	29,00	21%	2 088,00			72,000	2 088,00
56.13-04.5.4	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	30,600	72,00	21%	2 203,20			30,600	2 203,20
56.13-04.5.5	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	10,440	72,00	21%	751,68			10,440	751,68
56.13-04.5.6	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	10,440	57,00	21%	595,08			10,440	595,08
56.13-04.5.7	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,600	76,00	21%	2 325,60			30,600	2 325,60
56.13-04.5.8	Odstanění podkladu, živice tl 50 mm	m2	87,000	15,00	21%	1 305,00			87,000	1 305,00
56.13-04.5.9	Odstanění živčného krytu frézováním tl 50 mm	m2	107,000	34,00	21%	3 638,00			107,000	3 638,00
56.13-04.5.10	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	22,222	72,00	21%	1 599,98			22,222	1 599,98
56.13-04.5.11	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,222	76,00	21%	1 688,87			22,222	1 688,87
56.13-04.5.12	Podklad nebo podsyp ze štěrkuopisků ŠP tl 150 mm	m2	203,000	86,00	21%	17 458,00			203,000	17 458,00
56.13-04.5.13	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamennó) tl 50 mm š do 3 m	m2	233,000	239,00	21%	55 687,00			233,000	55 687,00
56.13-04.5.14	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou malou ŠCM tl 200 mm	m2	218,000	282,00	21%	61 476,00			218,000	61 476,00
56.13-04.5.15	Postřik živčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	233,000	27,00	21%	6 291,00			233,000	6 291,00
56.13-04.5.16	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	253,000	13,00	21%	3 289,00			253,000	3 289,00
56.13-04.5.17	Asfaltový beton vrstva obhnsná tl 50 mm	m2	253,000	213,00	21%	53 889,00			253,000	53 889,00
56.13-04.5.18	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	165,00	21%	11 880,00			72,000	11 880,00
56.13-04.5.19	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	72,720	99,00	21%	7 199,28			72,720	7 199,28
56.13-04.5.20	Ulésnění sčyčných ploch živčných povrchů (asfaltovou záilvka, natalovací pásy, zadrcení).	m	100,000	38,00	21%	3 800,00			100,000	3 800,00
56.13-04.5.21	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	100,000	48,00	21%	4 800,00			100,000	4 800,00
DSO 56.13-04.5	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - CELKEM					247 526,69				
	VŠEOBECNĚ POLOŽKY									

Číslo návrhu:	Název změny:
A/084	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE STOKA DD1.1 a DD1.2

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
3	Realizační dokumentace	p. s.	1,000	18 160,00	21%	18 160,00		0,00	1,000	18 160,00
CELKEM:						1 292 222,78		1 292 222,78		1 292 222,78

Číslo návrhu:	Název změny:
A/092	Stoka C2-6 prodloužení přeložky dešťové kanalizace

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09_04098

Kód objektu Kódů subobj.	Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA									
SO 48.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 48.1-01.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY C2-6, C2-7, C2-8									
	<i>Zemní práce</i>									
48.1-01.9.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	9,598	86,00	21%	825,43			9,598	825,430
48.1-01.9.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,949	314,00	21%	298,05			0,949	298,050
48.1-01.9.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	24,096	28,00	21%	674,69			24,096	674,690
48.1-01.9.9	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	24,096	15,00	21%	361,44			24,096	361,440
48.1-01.9.11	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	5,279	5,00	21%	26,39			5,279	26,390
48.1-01.9.12	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	0,522	5,00	21%	2,61			0,522	2,610
48.1-01.9.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	8,896	105,00	21%	934,04			8,896	934,040
48.1-01.9.16	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	0,949	105,00	21%	99,67			0,949	99,670
48.1-01.9.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňtím	m3	7,395	50,00	21%	369,76			7,395	369,760
48.1-01.9.18	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	2,160	105,00	21%	226,80			2,160	226,800
48.1-01.9.20	Poplatek za skládku normy 1-4	m3	8,896	76,00	21%	676,07			8,896	676,070
48.1-01.9.21	Poplatek za skládku normy 5-7	m3	0,949	76,00	21%	72,14			0,949	72,140
48.1-01.9.22	Vhodný zášypový materiál pro mlstni komunikace podle TP146	m3	6,693	67,00	21%	448,42			6,693	448,420
48.1-01.9.23	Štěrkopisak trakce 0-22 A	t	4,008	152,00	21%	609,16			4,008	609,160
	<i>Podkladní a vedlejší konstrukce</i>									
48.1-01.9.32	Lože pod potrubí ze štěrkopisaku do 63 mm	m3	0,992	423,00	21%	419,62			0,992	419,620
	<i>Trubní vedení</i>									
48.1-01.9.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 150, přípojka uliční vpusť	m	4,800	24,00	21%	115,20			4,800	115,200
48.1-01.9.37	Montáž tvarovek jednoos. z plastu gum. kroužek DN 150	kus	8,000	48,00	21%	384,00			8,000	384,000
48.1-01.9.38	Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 500	kus	2,000	181,00	21%	362,00			2,000	362,000
48.1-01.9.39	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 200, vodou, vč. utěsnění konců potrubí	m	4,800	24,00	21%	115,20			4,800	115,200
48.1-01.9.45	Přerabňovaná uliční vpusť s odtokem DN150, litinová mříž	kus	2,000	9 500,00	21%	19 000,00			2,000	19 000,000

48.1-01.9.48	Trubka kanalizační plastová DN150 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	4,944	164,00	21%	810,82				4,944	810,820
48.1-01.9.50	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/30°	kus	1,970	208,00	21%	409,76				1,970	409,760
48.1-01.9.51	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/45°	kus	1,970	208,00	21%	409,76				1,970	409,760
48.1-01.9.52	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/60°	kus	1,955	428,00	21%	836,74				1,955	836,740
48.1-01.9.53	Koleno kanalizační plast min. SN 8 DN150/90°	kus	1,955	644,00	21%	1 259,02				1,955	1 259,020
48.1-01.9.54	Odbočka kanalizační plast min. SN 8 DNS500/150	kus	1,970	6 175,00	21%	12 164,75				1,970	12 164,750
	<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>										
48.1-01.9.56	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč. šachet	m	4,800	43,00	21%	206,40				4,800	206,400
DSO 48.1-01.9	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKY CZ-6, CZ-7, CZ-8 CELKEM					42 117,91					
SO 48.1-04	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH										
DSO 48.1-04.9	OPRÁVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY CZ-6, CZ-7, CZ-8										
	<i>STOKA CZ-6</i>										
	<i>Připravené a přidružené práce</i>										
48.1-04.9.1	Odstraňování podkladu z kameniva drceného do 1l.20 cm	m2	27,270	23,00	21%	627,21				27,270	627,210
48.1-04.9.2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	289,841	72,00	21%	20 868,57				289,841	20 868,570
48.1-04.9.3	Poplatek za skládku sávební suti	t	289,841	76,00	21%	22 027,94				289,841	22 027,940
	<i>Připravené a přidružené práce - živice</i>										
48.1-04.9.4	Odstraňování podkladu, živice 1l. 5 cm	m2	54,540	15,00	21%	818,10				54,540	818,100
48.1-04.9.5	Odstraňování živického krytu frézováním 1l.50 mm	m2	90,900	34,00	21%	3 090,60				90,900	3 090,600
48.1-04.9.6	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	16,980	72,00	21%	1 222,57				16,980	1 222,570
48.1-04.9.7	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	16,980	76,00	21%	1 290,49				16,980	1 290,490
	<i>Komunikace</i>										
48.1-04.9.8	Podklad ze štěrkuopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	122,715	86,00	21%	10 553,49				122,715	10 553,490
48.1-04.9.10	Podklad kamen, obal, asfaltem tř. 1 do 3 m, 1l.5 cm	m2	177,255	239,00	21%	42 363,95				177,255	42 363,950
48.1-04.9.11	Podk štěrk+ceem malta ŠCM 1l.20cm	m2	149,985	282,00	21%	42 295,77				149,985	42 295,770
48.1-04.9.13	Postřik živичný infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	177,255	19,00	21%	3 367,85				177,255	3 367,850
48.1-04.9.14	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	213,615	13,00	21%	2 777,00				213,615	2 777,000
48.1-04.9.15	Asfaltobeton 1l.50mm	m2	213,615	213,00	21%	45 500,00				213,615	45 500,000
48.1-04.9.58	Úprava pláně v zátezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	221,600	4,00	21%	886,40				221,600	886,400
48.1-04.9.59	Vytrhání obrub z krajinků nebo obrubníků stolařůch	m	554,000	29,00	21%	16 066,00				554,000	16 066,000
48.1-04.9.60	Odstraňování podkladu z kameniva těžkého do 1l.20 cm	m2	249,300	18,00	21%	4 487,40				249,300	4 487,400
48.1-04.9.61	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, 1l. 10 cm	m2	221,600	57,00	21%	12 631,20				221,600	12 631,200
48.1-04.9.62	Osazení stolař, obrub, bet. s opěrou lože z B 12.5	m	554,000	160,00	21%	88 640,00				554,000	88 640,000
48.1-04.9.63	Obrubník silniční 1000x150x250 mm	kus	355,000	99,00	21%	35 145,00				355,000	35 145,000
48.1-04.9.64	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	145,000	102,00	21%	14 790,00				145,000	14 790,000
48.1-04.9.65	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	27,000	335,00	21%	9 045,00				27,000	9 045,000
48.1-04.9.66	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	27,000	335,00	21%	9 045,00				27,000	9 045,000
48.1-04.9.67	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,470	570,00	21%	17 938,13				31,470	17 938,130

DSO 48-1-04.9	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKY C2.6, C2.7, C2.8	405 477,66						
SO 48-1-05	PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ							
DSO 48-1-05.2	PŘELOŽKA STAVAJÍCÍ KANALIZACE							
	PŘELOŽKA KANALIZACE PK 48.1-3 - STOKA C2-6							
	Zemní práce							
48-1-05.2.106	Dočasné zajištění potrubí	m	12,150	114,00	21%	1 385,10	12,150	1 385,100
48-1-05.2.107	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,350	114,00	21%	153,90	1,350	153,900
48-1-05.2.108	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	65,340	133,00	21%	8 690,22	65,340	8 690,220
48-1-05.2.109	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	12,309	570,00	21%	7 016,13	12,309	7 016,130
48-1-05.2.110	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	218,489	86,00	21%	18 790,09	218,489	18 790,090
48-1-05.2.111	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapážených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	21,609	314,00	21%	6 785,16	21,609	6 785,160
48-1-05.2.112	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	146,926	5,00	21%	734,63	146,926	734,630
48-1-05.2.113	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	26,840	5,00	21%	134,20	26,840	134,200
48-1-05.2.114	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	31,213	57,00	21%	1 779,13	31,213	1 779,130
48-1-05.2.115	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	187,277	105,00	21%	19 664,04	187,277	19 664,040
48-1-05.2.116	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč. uložení	m3	12,309	95,00	21%	1 169,36	12,309	1 169,360
48-1-05.2.117	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	21,609	105,00	21%	2 268,92	21,609	2 268,920
48-1-05.2.118	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	123,519	50,00	21%	6 175,95	123,519	6 175,950
48-1-05.2.119	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	80,333	105,00	21%	8 434,95	80,333	8 434,950
48-1-05.2.120	Poplatek za skládku sutí	t	27,080	76,00	21%	2 058,06	27,080	2 058,060
48-1-05.2.121	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	187,277	76,00	21%	14 233,02	187,277	14 233,020
48-1-05.2.122	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	21,609	76,00	21%	1 642,27	21,609	1 642,270
48-1-05.2.123	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m3	102,552	67,00	21%	6 870,99	102,552	6 870,990
48-1-05.2.124	Štěrkopisec frakce 0-22 A	t	149,047	152,00	21%	22 655,19	149,047	22 655,190
	Připravené a přidružené práce							
48-1-05.2.125	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl.20 cm	m2	122,715	18,00	21%	2 208,87	122,715	2 208,870
48-1-05.2.126	Odstranění podkladu z kamenná drčeného do tl.20 cm	m2	122,715	23,00	21%	2 822,45	122,715	2 822,450
48-1-05.2.127	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	58,290	72,00	21%	4 196,85	58,290	4 196,850
48-1-05.2.128	Poplatek za skládku stavební sutí	t	58,290	76,00	21%	4 430,01	58,290	4 430,010
	Připravené a přidružené práce - živice							
48-1-05.2.129	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	122,710	15,00	21%	1 840,65	122,710	1 840,650
48-1-05.2.130	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	122,710	34,00	21%	4 172,14	122,710	4 172,140
48-1-05.2.131	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč. uložení	t	27,734	72,00	21%	1 996,82	27,734	1 996,820
48-1-05.2.132	Poplatek za skládku sutí - odprad z asfaltových povrchů	t	27,734	76,00	21%	2 107,75	27,734	2 107,750

Podkladní a vedlejší konstrukce										
48.1-05.2.133	Lože pod potrubí ze štekropísku do 63 mm	m3	18,407	423,00	21%	7 786,29			18,407	7 786,290
<i>Komunikace</i>										
48.1-05.2.135	Provizorní oprava místní komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.30 cm + asfaltový loženi vč. poplatku)	m2	122,715	238,00	21%	29 206,17			122,715	29 206,170
<i>Trubní vedení</i>										
48.1-05.2.136	Montáž trub z plastového potrubí, gunnový kroužek, DN 500	m	90,900	43,00	21%	3 908,70			90,900	3 908,700
48.1-05.2.137	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 600, vodu, vč. uličnění konci potrubí	m	90,900	57,00	21%	5 181,30			90,900	5 181,300
48.1-05.2.140	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	90,900	30,00	21%	2 727,00			90,900	2 727,000
48.1-05.2.142	Trubka kanalizační plastová DN500 min.SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků	m	93,627	1 368,00	21%	128 081,74			93,627	128 081,740
<i>Ostatní konstrukce, bourání</i>										
48.1-05.2.143	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	90,900	57,00	21%	5 181,30			90,900	5 181,300
48.1-05.2.144	Vyčištění potrubí stávající odstavené kanalizace vč.šachet	m	90,900	43,00	21%	3 908,70			90,900	3 908,700
48.1-05.2.240	Zdívno z plotových tvárnic FACE BLOCK typ I - vybourání stávajícího betonového základu vč. odvezení sutí a poplatku za skládku, provedení nového železobetonového základu, podezdívka a pilže z tvárnic FACE BLOCK, síťška plotu ze zákrytových desek FACE BLOCK	mb	22,100	5 056,34	21%	111 745,11			22,100	111 745,110
48.1-05.2.241	Zdívno z plotových tvárnic FACE BLOCK typ II - vybourání stávajícího betonového základu vč. odvezení sutí a poplatku za skládku, provedení nového železobetonového základu, podezdívka z tvárnic FACE BLOCK, síťška plotu ze zákrytových desek FACE BLOCK	mb	24,000	2 675,87	21%	64 220,88			24,000	64 220,880
DSO 48.1-05.2						516 364,01			0,00	963 959,58
CELKEM						963 959,58			963 959,58	963 959,58

Číslo návrhu:

Název změny:

ZL 097**Změna technického řešení-A - Š49 - Š51 - řízený protlak**Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A**Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.0/4098**

Kód objektu Kódý subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měsíčnípráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
27.1	LHOVA U VSETINA - KANALIZACE I. a II. část									
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“									
27.1-01.1.4	Dobrné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80	-2,200	-250,800		
27.1-01.1.5	Dobrné zajištění kabelů vč. chraničky, ušetření v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-2,200	181,00	21%	-398,20	-2,200	-398,200		
27.1-01.1.6	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti vedení	m ³	-10,296	133,00	21%	-1 369,37	-10,296	-1 369,370		
27.1-01.1.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-337,351	86,00	21%	-29 012,19	-337,351	-29 012,190		
27.1-01.1.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tl. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	-37,483	314,00	21%	-11 769,66	-37,483	-11 769,660		
27.1-01.1.13	Pažení a rozeptání stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-638,826	28,00	21%	-17 887,13	-638,826	-17 887,130		
27.1-01.1.14	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m ²	-638,826	15,00	21%	-9 582,39	-638,826	-9 582,390		
27.1-01.1.15	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m ³	-185,543	5,00	21%	-927,71	-185,543	-927,710		
27.1-01.1.16	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m ³	-20,616	5,00	21%	-103,08	-20,616	-103,080		
27.1-01.1.17	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m ³	166,050	57,00	21%	9 464,85	-238,352	-25 026,960	166,050	9 464,850
27.1-01.1.18	Vodorovné přemístění přelýtečného výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m ³	-238,352	105,00	21%	-25 026,96	-238,352	-25 026,960		
27.1-01.1.19	Vodorovné přemístění přelýtečného výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m ³	-37,483	105,00	21%	-3 935,71	-37,483	-3 935,710		
27.1-01.1.20	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	-268,609	50,00	21%	-13 430,45	-268,609	-13 430,450		
27.1-01.1.21	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m ³	-57,618	76,00	21%	-6 049,89	-57,618	-6 049,890		
27.1-01.1.22	Poplatek za skládku horniny 1-4	m ³	-247,577	76,00	21%	-18 815,85	-247,577	-18 815,850		
27.1-01.1.23	Poplatek za skládku horniny 5-7	m ³	-37,483	76,00	21%	-2 848,71	-37,483	-2 848,710		
27.1-01.1.24	Štěrkopisec frakce 0-4 tř.B	m ³	-57,618	105,00	21%	-6 049,89	-57,618	-6 049,890		
27.1-01.1.30	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace podle TP146	m ³	-192,060	67,00	21%	-12 868,02	-192,060	-12 868,020		
27.1-01.1.33	Odstavení podkladu nad 200 m ² ,kam.ložezné tl.20 cm	m ²	-98,320	18,00	21%	-1 769,76	-98,320	-1 769,760		
27.1-01.1.34	Odstavení podkladu nad 200 m ² ,kam.drcené tl.20 cm	m ²	-98,320	23,00	21%	-2 261,36	-98,320	-2 261,360		
27.1-01.1.40	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-46,702	72,00	21%	-3 362,54	-46,702	-3 362,540		
27.1-01.1.41	Poplatek za skládku slavenčí suti	t	-46,702	76,00	21%	-3 549,35	-46,702	-3 549,350		
27.1-01.1.42	Odstavení podkladu nad 200 m ² , živíchého tl. 10 cm	m ²	-98,320	29,00	21%	-2 851,28	-98,320	-2 851,280		
27.1-01.1.43	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	-17,796	72,00	21%	-1 281,31	-17,796	-1 281,310		
27.1-01.1.44	Poplatek za recyklaci	t	-17,796	76,00	21%	-1 352,50	-17,796	-1 352,500		
27.1-01.1.46	Lože pod potrubí ze štěrku tl. 0 - 63 mm	m ³	-38,412	423,00	21%	-16 248,28	-38,412	-16 248,280		
27.1-01.1.48	Lože pod potrubí ze štěrku tl. do 63 mm	m ³	-14,405	423,00	21%	-6 093,31	-14,405	-6 093,310		
27.1-01.1.51	Provozovní oprava misní komunikace (skladba : hrubý štěk tl.30 cm + asfaltový recyklat (prosvíka) tl.15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m ²	-102,280	238,00	21%	-24 342,64	-102,280	-24 342,640		
27.1-01.1.53	Monáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-87,300	27,00	21%	-2 357,10	-87,300	-2 357,100		
27.1-01.1.55	Monáž a dodávka plastové šachty, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	kus	-1,000	12 208,00	21%	-12 208,00	-1,000	-12 208,000		
27.1-01.1.67	Trutka kanalizační plast DN300 SN8	m	-89,919	546,00	21%	-49 095,80	-89,919	-49 095,800		
27.1-01.1.69	Řezání stávajícího živíchého krytu tl. 5 - 10 cm	m	-177,400	57,00	21%	-10 111,80	-177,400	-10 111,800		
27.1-01.1.72	Řízený proláčení a vložení PE d 315 mm hornina 5, průměr vrtu 400 mm	m	87,300	5 046,69	21%	440 750,64	87,300	440 750,640		
27.1-01.1.74	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m	37,000	3 927,02	21%	145 299,74	37,000	145 299,740		
27.1-01.1.75	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m ³	160,000	456,36	21%	7 301,76	160,000	7 301,760		
27.1-01.1.76	Hloubení nezapázaných jam v hor. tl. 1-4, s urváním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu ští a dle bud s přemístěním výkopku	m ³	4,000	86,00	21%	344,00	4,000	344,000		
27.1-01.1.77	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m ³	4,000	3 000,00	21%	12 000,00	4,000	12 000,000		

27-1-01.1.78	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,000	570,00	21%	2 280,00			4,000	2 280,000	
27-1-01.1.79	Vodorovné přemístění sutí na skládku vč. uložení	m3	4,000	93,00	21%	380,00			4,000	380,000	
27-1-01.1.80	Poplatek za skládku sutí	t	8,800	76,00	21%	668,80			8,800	668,800	
27-1-01.1.81	Oszazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20	t	0,262	30 410,00	21%	7 967,42			0,262	7 967,420	
27-1-01.1.82	Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEEM PP SN 10 DN 315	m	90,000	1 503,00	21%	135 450,00			90,000	135 450,000	
27-1-01.1.83	Průsivka KGU PP 315	kus	1,000	1 669,00	21%	1 669,00			1,000	1 669,000	
DSO 27-1-01.1	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					469 251,58					
SO 27-1-02.1	NAPOLJENI PRO DOMOVNI PŘÍPOJKY										
DSO 27-1-02.1	NAPOLJENI PRO DOMOVNI PŘÍPOJKY - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“										
27-1-02.1.35	Monáž tvárovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300	kus	-1,000	114,00	21%	-114,00		-114,000		-114,000	
27-1-02.1.42	Odbočka kanalizační plast SN8 DN250/150	kus	-1,000	1 017,00	21%	-1 017,00		-1 017,000		-1 017,000	
27-1-02.1.44	Navrtání a vsazení odbočky DN 150,200	kus	1,000	318,75	21%	318,75			1,000	318,750	
27-1-02.1.45	Odbočka DN 150	kus	1,000	2 350,00	21%	2 350,00			1,000	2 350,000	
DSO 27-1-02.1	NAPOLJENI PRO DOMOVNI PŘÍPOJKY - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					1 537,75					
SO 27-1-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH										
DSO 27-1-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“										
27-1-04.1.1	Odstřazení podkladu z kamenná těženého do tl.20 cm	m2	-96,030	18,00	21%	-1 728,54		-96,030		-1 728,540	
27-1-04.1.2	Odstřazení podkladu z kamenná drceného do tl.20 cm	m2	-96,030	23,00	21%	-2 208,69		-96,030		-2 208,690	
27-1-04.1.3	Vodorovná doprava sutí ps suchu na skládku vč. uložení	t	-45,614	72,00	21%	-3 284,21		-45,614		-3 284,210	
27-1-04.1.4	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-45,614	76,00	21%	-3 466,66		-45,614		-3 466,660	
27-1-04.1.5	Odstřazení živitného krytu frázováním tl.50 mm	m2	-87,300	34,00	21%	-2 968,20		-87,300		-2 968,200	
27-1-04.1.6	Vodorovná doprava sutí ps suchu na skládku vč. uložení	t	-11,174	72,00	21%	-804,53		-11,174		-804,530	
27-1-04.1.7	Poplatek za recyklaci	t	-11,174	76,00	21%	-849,22		-11,174		-849,220	
27-1-04.1.8	Podklad ze štěrku tl. po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	-96,030	86,00	21%	-8 258,58		-96,030		-8 258,580	
27-1-04.1.9	Asf. beton podkl. ACP16 tl50mm 3m-	m2	-148,410	239,00	21%	-3 549,99		-148,410		-3 549,990	
27-1-04.1.10	Podk štěk+ceem malta ŠCM tl 20cm	m2	-122,220	282,00	21%	-3 466,04		-122,220		-3 466,040	
27-1-04.1.11	Positřk živitný infilr. + posyp. asfal. 1,5 kg/m2	m2	-148,410	19,00	21%	-2 819,79		-148,410		-2 819,790	
27-1-04.1.12	Positřk živitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-183,330	13,00	21%	-2 383,29		-183,330		-2 383,290	
27-1-04.1.13	Asf. bet. obrus ACCO11 tl 50mm -3m	m2	-183,330	213,00	21%	-3 9 049,29		-183,330		-3 9 049,290	
27-1-04.1.15	Úprava zatlivky dl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-174,600	38,00	21%	-6 634,80		-174,600		-6 634,800	
27-1-04.1.17	Zarovnání stýčné plochy živitné tl. do 5 cm	m	-174,600	10,00	21%	-1 746,00		-174,600		-1 746,000	
27-1-04.1.18	Řezání slávkajloho živitného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-174,600	57,00	21%	-9 952,20		-174,600		-9 952,200	
DSO 27-1-04.1	OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - STOKA „A“, „O1“, „O2“, „O9“ CELKEM					-156 090,04					
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY										
	3 Realizační dokumentace	p.s.	1,000	15 000,00	21%	15 000,00		-454 432,07		1,000	15 000,000
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM					329 699,29		329 699,29		784 131,36	
CELKEM						329 699,29		329 699,29		784 131,36	

Číslo návrhu: Název změny:

ZL 102 Změna materiálu potrubí DN 600, stoka C, Š 19 - Š 21

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj:	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menšípráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
48.1	KANALIZACE OBCE VALAŠSKÁ POLANKA									
SO 48.1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 48.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C									
48.1-01.1.29	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z hor: 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-17,470	105,00	21%	-1 834,35	-17,470	-1 834,350		
48.1-01.1.31	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,470	50,00	21%	873,50			17,470	873,500
48.1-01.1.32	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	11,058	105,00	21%	1 161,09			11,058	1 161,090
48.1-01.1.37	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-17,470	76,00	21%	-1 327,73	-17,470	-1 327,730		
48.1-01.1.42	Štěrkopisek frakce 0-22 A	t	20,518	152,00	21%	3 118,74			20,518	3 118,740
48.1-01.1.56	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	20,196	423,00	21%	8 542,91			20,196	8 542,910
48.1-01.1.57	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	-56,000	29,00	21%	-1 624,00	-56,000	-1 624,000		
48.1-01.1.59	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	-36,758	1 758,00	21%	-64 620,56	-36,758	-64 620,560		
48.1-01.1.60	Podkladní bet.pražec C12/15 pod hrdlovou troubu ŽB DN600	kus	-56,560	190,00	21%	-10 746,40	-56,560	-10 746,400		
48.1-01.1.69	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	-70,000	428,00	21%	-29 960,00	-70,000	-29 960,000		
48.1-01.1.91	Trouba železobet hrdlová DN 600	m	-70,700	4 370,00	21%	-308 959,00	-70,700	-308 959,000		
48.1-01.1.139	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 600	m	70,000	62,00	21%	4 340,00			70,000	4 340,000
48.1-01.1.140	Rehau AWA KGEM PP SN10 DN 630	m	72,000	6 317,00	21%	454 824,00			72,000	454 824,000
48.1-01.1.141	Rehau KGM PP dvojitě hrdlo DN 630	kus	11,000	5 900,00	21%	64 900,00			11,000	64 900,000
DSO 48.1-01.1	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA C CELKEM					118 688,20				
CELKEM						118 688,20		-419 072,03		118 688,20
										537 760,23

Číslo návrhu:	Název změny:
ZL 103	Změna technického řešení - řízený protlak mezi Š A2-5 - A2.1p - stoka A2.1

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.0/4098

Kód objektu Kódý subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Manspráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
SO 27.1-01	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ									
DSO 27.1-01.3	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - STOKA „A2“, „A2.1“									
48.1-01.3.1	Kácení stromů o průměru kmenů 10-30 cm vč. jejich odvozu	kus	-4,000	1 283,00	21%	-5 132,00	-4,000	-5 132,000		
27.1-01.3.5	Dočasné zajištění kabelů vč. chránek, utěsnění v délce 1 m na každou stranu křížení	m	-2,200	181,00	21%	-398,20	-2,200	-398,200		
27.1-01.3.6	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti vedení	m3	-5,148	133,00	21%	-684,68	-5,148	-684,680		
27.1-01.3.7	Sěpnutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-15,642	19,00	21%	-297,20	-15,642	-297,200		
27.1-01.3.8	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-118,879	86,00	21%	-10 223,59	-118,879	-10 223,590		
27.1-01.3.9	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-13,209	314,00	21%	-4 147,63	-13,209	-4 147,630		
27.1-01.3.11	Pazení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-213,114	28,00	21%	-5 967,19	-213,114	-5 967,190		
27.1-01.3.12	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-213,114	15,00	21%	-3 196,71	-213,114	-3 196,710		
27.1-01.3.13	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-65,383	5,00	21%	-326,92	-65,383	-326,920		
27.1-01.3.14	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	-7,265	5,00	21%	-36,33	-7,265	-36,330		
27.1-01.3.15	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	-86,444	57,00	21%	-4 927,31	-86,444	-4 927,310		
27.1-01.3.16	Vodorovné přemístění předbýčeného výkopku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	-32,435	105,00	21%	-3 405,68	-32,435	-3 405,680		
27.1-01.3.17	Vodorovné přemístění předbýčeného výkopku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	-13,209	105,00	21%	-1 386,95	-13,209	-1 386,950		
27.1-01.3.18	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňlením	m3	-86,444	50,00	21%	-4 322,20	-86,444	-4 322,200		
27.1-01.3.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	-27,491	105,00	21%	-2 886,56	-27,491	-2 886,560		
27.1-01.3.20	Rozprostření ornice, rovina, II. do 30 cm	m2	-62,568	34,00	21%	-2 127,31	-62,568	-2 127,310		
27.1-01.3.21	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-32,435	76,00	21%	-2 465,06	-32,435	-2 465,060		
27.1-01.3.22	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-27,491	76,00	21%	-2 089,32	-27,491	-2 089,320		
27.1-01.3.26	Výsadbba nových stromů D+M	kus	-4,000	475,00	21%	-1 900,00	-4,000	-1 900,000		
27.1-01.3.27	Štětíkopisek frakce 0-4 tř.B	m3	-27,491	105,00	21%	-2 886,56	-27,491	-2 886,560		
27.1-01.3.33	Odstranění oplocení a zpětné ohnovení vč. zemních p bel.základů,pletiva a případné podezdívky	m	-16,000	471,00	21%	-7 536,00	-16,000	-7 536,000		
27.1-01.3.41	Lože pod potrubí ze štětíkopisku 0 - 63 mm	m3	-19,994	423,00	21%	-8 457,29	-19,994	-8 457,290		
27.1-01.3.43	Odlážďení koryta kam.rov. II.200 mm s urov.lice hmoč.80-200kg v š.3,0m, vč.dřev.prahu a kulu	kpl	-7,498	423,00	21%	-3 171,65	-7,498	-3 171,650		
27.1-01.3.47	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-1,000	9 975,00	21%	-9 975,00	-1,000	-9 975,000		
27.1-01.3.48	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.útesnění konců potrubí	m	7,620	32,00	21%	243,84	7,620	243,840		
27.1-01.3.51	Šachta přefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu tř.únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy ztlaví šachty	kus	-1,000	16 625,00	21%	-16 625,00	-1,000	-16 625,000		
27.1-01.3.52	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	7,620	30,00	21%	228,61	7,620	228,610		
27.1-01.3.53	Trubka kanalizační plast DN250 SN8	m	-46,803	347,00	21%	-16 240,64	-46,803	-16 240,640		
27.1-01.3.57	Řízené proláčení a vtažení PE d 280 mm hornina 1-4	m	49,180	3 395,23	21%	166 977,41	49,180	166 977,410		
27.1-01.3.58	Vodorovné přemístění znehod. suspenze do 1000 m	m3	2,400	456,36	21%	1 095,26	2,400	1 095,260		
27.1-01.3.59	Přemístění znehod. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	24,000	18,04	21%	432,96	24,000	432,960		
27.1-01.3.60	Hloubení nezapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přípravným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku	m3	4,000	86,00	21%	344,00	4,000	344,000		
27.1-01.3.61	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	4,000	3 000,00	21%	12 000,00	4,000	12 000,000		
27.1-01.3.62	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	4,000	570,00	21%	2 280,00	4,000	2 280,000		
27.1-01.3.63	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení	m3	4,000	95,00	21%	380,00	4,000	380,000		

Kód objektu		Fakturované objekty									
Kód	subobj	Název objektu (.xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce	Vícepráce	
27.1-01.3.64		Poplatek za skladu sutí		1	8,800	76,00	21%	668,80			
27.1-01.3.65		Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20		t	0,262	30 410,00	21%	7 967,42			
27.1-01.3.66		Trubka kanalizační plastová AWA PP KGEM PP SN 10 DN 250		m	51,000	1 017,00	21%	51 867,00			
27.1-01.3.67		Přesuvka KGU PP		kus	1,000	1 153,00	21%	1 153,00			
DSO 27.1-01.3		KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „A2“, „A2.1“ CELKEM						123 598,44			
DSO 27.1-02.3		NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A2“, „A2.1“									
27.1-02.3.34		Montáž tvarovek odboč. z plastu gumový kroužek DN 250 a DN300		kus	-1,000	114,00	21%	-114,00	-1,000		
27.1-02.3.41		Odbočka Kanalizační plast SN8 DN250/150		kus	-1,000	1 017,00	21%	-1 017,00	-1,000		
27.1-02.3.43		Navrtní a vsazení odbočky DN 150/200		kus	1,000	318,75	21%	318,75		1,000	318,750
27.1-02.3.44		Odbočka DN 150		kus	1,000	2 350,00	21%	2 350,00		1,000	2 350,000
DSO 27.1-02.3		NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – STOKA „A2“, „A2.1“ CELKEM						1 537,75			
		VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
3		Realizační dokumentace		p.s.	1,000	15 000,00	21%	15 000,00			
		VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM						15 000,00			
		CELKEM						140 136,19			
									-123 170,85		
										140 136,19	
											15 000,000
											263 307,04

Číslo návrhu:	Název změny:
A/108	PŘEKOP TOKU

Projekt:	ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	Číslo projektu:	CZ.1.02/1.1.00/09.04098
----------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Kód objektu Kódů/ subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xxx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VSETÍN - MÍSTNÍ ČÁST JASENKA									
DSO 56.6-01.3	Splásková kanalizace - stoka A-1-1 - překop toku									
56.6-01.3.1	Kácení stromů D kmene do 300 mm. vč. vykopání pařezu, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplátkem za uložení.	kus	1,000	3 040,00	21%	3 040,00				
56.6-01.3.3	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí; zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00				
56.6-01.3.5	Dočasně zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	114,00	21%	228,00				
56.6-01.3.6	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	4,420	133,00	21%	587,86				
56.6-01.3.7	Spojnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,706	19,00	21%	13,41				
56.6-01.3.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 1 až 4, zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příblatku za lepvost.	m3	28,479	86,00	21%	2 449,19				
56.6-01.3.9	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 5, zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	2,817	314,00	21%	884,53				
56.6-01.3.10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	49,300	28,00	21%	1 380,40				
56.6-01.3.11	Odstřazení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	49,300	15,00	21%	739,50				
56.6-01.3.12	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,473	3,00	21%	58,42				
56.6-01.3.13	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,926	3,00	21%	5,77				
56.6-01.3.14	Vodorovné přemístění výkopku na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	2,655	57,00	21%	151,34				
56.6-01.3.15	Vodorovné přemístění ornice na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	0,706	57,00	21%	40,24				
56.6-01.3.16	Vodorovné přemístění přelýčného výkopku z horniny ř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	36,289	105,00	21%	3 810,35				
56.6-01.3.17	Vodorovné přemístění přelýčného výkopku z horniny ř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	3,852	105,00	21%	404,46				
56.6-01.3.18	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	72,254	76,00	21%	5 491,31				
56.6-01.3.19	Zásyp jam, šachet rýh nebo koem objektu sypáním se zhrutněním	m3	17,032	50,00	21%	851,60				
56.6-01.3.20	Dodávka materiálu k zásypu (štetkopisek, drcené kamínko, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek ř. 0-16 mm)	l	28,934	57,00	21%	1 649,24				
56.6-01.3.21	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny ř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	5,941	105,00	21%	623,80				
56.6-01.3.22	Dodávka materiálu k obsypu (písk, štetkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamínko ř. 0-16, max zmo 20 mm).	l	11,956	152,00	21%	1 817,31				
56.6-01.3.23	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem	m2	2,353	53,00	21%	124,71				
56.6-01.3.25	Výsadba stromů vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) , výkopů jamky s výměňnou půdy a následným osvětlením po výsadbě.	kus	1,000	143,00	21%	143,00				
56.6-01.3.26	Zřízení opláštění žebor nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zátezu sklonu do 1:2	m2	11,310	5,00	21%	56,55				
56.6-01.3.27	separacní geotextilie 300 g/m2	m2	11,536	19,00	21%	219,18				
56.6-01.3.28	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	8,700	86,00	21%	748,20				
56.6-01.3.29	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopidě	m3	1,697	423,00	21%	717,83				
56.6-01.3.30	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkopisku (písku) ř. 0-20 mm	m3	1,414	423,00	21%	598,12				
56.6-01.3.31	Pokladní desky z betonu prositého ř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,131	1 758,00	21%	1 988,30				
56.6-01.3.32	D+M chráničky PVC DN 110 pro uložení kabelů (součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení).	m	2,000	105,00	21%	210,00				
56.6-01.3.34	Protláčení trub - kamenná DN 250 vč. dodávky kameninových protlákových trub vč.zemních prací .	m	-16,370	8 360,00	21%	-136 853,20				
							-16,370			-136 853,20

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)						jednotek	cený	jednotek	cený
56.6-01.3.35	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírání výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	14,500	27,00	21%	391,50			14,500	391,50
56.6-01.3.36	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.		m	14,718	347,00	21%	5 107,14			14,718	5 107,14
56.6-01.3.41	Rozebrání betonové plochy a po ukončení prací uvedení do původního stavu.		m ²	1,300	570,00	21%	741,00			1,300	741,00
56.6-01.3.42	Provizorní zahrádkování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z žilovité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraňením po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00			1,000	6 413,00
56.6-01.3.43	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.6-01.3.44	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za lepvost.		m ³	10,465	86,00	21%	899,99			10,465	899,99
56.6-01.3.45	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní příjalku za lepvost.		m ³	1,035	276,00	21%	285,66			1,035	285,66
56.6-01.3.46	Odstavení podkladu z kamenná drceného tř 300 mm		m ²	3,705	35,00	21%	129,68			3,705	129,68
56.6-01.3.47	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	1,482	72,00	21%	106,70			1,482	106,70
56.6-01.3.48	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)		l	1,482	57,00	21%	84,47			1,482	84,47
56.6-01.3.49	Odstavení podkladu, živice tř 50 mm		m ²	3,705	15,00	21%	55,58			3,705	55,58
56.6-01.3.50	Odstavení podkladu živých tř 70 mm		m ²	3,705	20,00	21%	74,10			3,705	74,10
56.6-01.3.51	Odstavení podkladu živých tř 120 mm		m ²	3,705	35,00	21%	129,68			3,705	129,68
56.6-01.3.52	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	1,489	72,00	21%	107,21			1,489	107,21
56.6-01.3.53	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		l	1,489	76,00	21%	113,16			1,489	113,16
56.6-01.3.54	Zdivo zlédek z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25		m ³	10,400	4 482,81	21%	46 621,22			10,400	46 621,22
56.6-01.3.55	Záhvoz z lomového kamene s prošítkováním z terénu hmotnost do 200 kg		m ³	10,500	808,00	21%	8 484,00			10,500	8 484,00
56.6-01.3.56	Poplatek za urovňování ploch z terénu hmotnost do 200 kg		m ²	21,000	76,00	21%	1 586,00			21,000	1 586,00
56.6-01.3.57	Rovnanina z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost klademů 100-200 kg		m ³	15,000	2 714,32	21%	40 714,80			15,000	40 714,80
56.6-01.3.58	Přítň dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jsiřnicí kůly prům 150 mm dl. 1,5 m		m ²	13,600	713,00	21%	9 696,80			13,600	9 696,80
56.6-01.3.59	Odstavení dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonového tř 150 mm		m ²	6,500	143,00	21%	929,50			6,500	929,50
56.6-01.3.60	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel		m ³	10,400	428,00	21%	4 451,20			10,400	4 451,20
56.6-01.3.61	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení		l	41,600	72,00	21%	2 995,20			41,600	2 995,20
56.6-01.3.62	Poplatek za skládku slavení suti		l	41,600	76,00	21%	3 161,60			41,600	3 161,60
56.6-01.3.63	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutěný štěrk tř 39 cm + asfaltový recyklat (prosvivka) tř 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odězení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m ²	3,705	285,00	21%	1 055,93			3,705	1 055,93
56.6-01.3.64	Obetonování potrubí nebo zdiva sítko betonem C12/15		m ³	3,108	1 758,00	21%	5 463,86			3,108	5 463,86
56.6-01.3.65	Rezáni stávajícího živčného kytlu tř. 15 - 20 cm		m	5,700	76,00	21%	433,20			5,700	433,20
56.6-01.3.66	Rozebráním a znovomovením ocelového zábradlí mezi D52-D53		m	12,000	1 425,00	21%	17 100,00			12,000	17 100,00
DSO 56.6-01.3	Spřašková kanalizace - stoka A-1 - překop toku - spolu						54 271,60				
DSO 56.6-01.6	Spřašková kanalizace - stoka A-3a - přákop toku										
56.6-01.6.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.6-01.6.2	Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenosti do 50 m		m ³	0,511	19,00	21%	9,71			0,511	9,71
56.6-01.6.3Z	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjalku za lepvost.		m ³	24,156	86,00	21%	2 077,41			24,156	2 077,41
56.6-01.6.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m ³	2,389	314,00	21%	750,14			2,389	750,14
56.6-01.6.5	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m ²	42,994	28,00	21%	1 203,83			42,994	1 203,83
56.6-01.6.6	Odstaření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m ²	42,994	15,00	21%	644,91			42,994	644,91
56.6-01.6.7	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m ³	19,017	3,00	21%	57,05			19,017	57,05
56.6-01.6.8	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m ³	1,881	3,00	21%	5,65			1,881	5,65
56.6-01.6.9	Vodorovné přemístění výkopku na mezikládku a zpět vč. uložení a naložení.		m ³	1,665	57,00	21%	94,91			1,665	94,91

Kód objektu Kódů subobj	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)						jednotek	cený	jednotek	cený
56.6-01.6.10	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	0,511	57,00	21%	29,13			0,511	29,13
56.6-01.6.11	Vodorovné přemístění přelývečného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	36,368	105,00	21%	3 818,64			36,368	3 818,64
56.6-01.6.12	Vodorovné přemístění přelývečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	3,762	105,00	21%	395,01			3,762	395,01
56.6-01.6.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné).		l	72,234	76,00	21%	5 489,78			72,234	5 489,78
56.6-01.6.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím		m3	14,772	50,00	21%	738,60			14,772	738,60
56.6-01.6.16	Ložé pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkopísku (písku) fr. 0-20 mm		m3	1,157	423,00	21%	489,41			1,157	489,41
56.6-01.6.17	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 oteřeny výkop		m3	0,878	1 758,00	21%	1 543,53			0,878	1 543,53
56.6-01.6.18	Protláčení trub - kamenina DN250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč.zemních prací .		m	-11,620	8 360,00	21%	-97 143,20		-11,620	-97 143,20	
56.6-01.6.22	Provizorní zahrázkování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z hlouvitě zeminý + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00			1,000	6 413,00
56.6-01.6.23	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.6-01.6.24	Kácení stromů D kmene do 300 mm, vč. vykopání pařezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplaskem za uložení.		kus	1,000	3 040,00	21%	3 040,00			1,000	3 040,00
56.6-01.6.25	Dočasné zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		m	2,000	114,00	21%	228,00			2,000	228,00
56.6-01.6.26	Připílatek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení		m3	4,810	133,00	21%	639,73			4,810	639,73
56.6-01.6.27	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapraženy i nezapaženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepvost.		m3	13,877	86,00	21%	1 193,42			13,877	1 193,42
56.6-01.6.28	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapraženy i nezapaženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spadů, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepvost.		m3	1,373	276,00	21%	378,95			1,373	378,95
56.6-01.6.29	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopísk, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopísk fr. 0-16 mm)		l	26,378	57,00	21%	1 503,55			26,378	1 503,55
56.6-01.6.30	Obsyp potrubí bez průchodní sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu		m3	4,862	105,00	21%	510,51			4,862	510,51
56.6-01.6.31	Dodávka materiálu k obsypu (písk, štěrkopísk frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zmo 20 mm).		l	9,785	152,00	21%	1 487,32			9,785	1 487,32
56.6-01.6.32	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	1,703	53,00	21%	90,26			1,703	90,26
56.6-01.6.33	Vysadba stromů vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) ,výkopů jámků s výměnou půdy a následným osazením po vysadbě.		kus	1,000	143,00	21%	143,00			1,000	143,00
56.6-01.6.34	Odstaraní podkladu z kameniva drceného II 300 mm		m2	4,615	35,00	21%	161,53			4,615	161,53
56.6-01.6.35	Vodorovná doprava sutí a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	1,846	72,00	21%	132,91			1,846	132,91
56.6-01.6.36	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)		l	1,846	57,00	21%	105,22			1,846	105,22
56.6-01.6.37	Odstaraní podkladu, živice II 50 mm		m2	4,615	15,00	21%	69,23			4,615	69,23
56.6-01.6.38	Odstaraní podkladu živých II 70 mm		m2	4,615	20,00	21%	92,30			4,615	92,30
56.6-01.6.39	Odstaraní podkladu živých II 120 mm		m2	4,615	35,00	21%	161,53			4,615	161,53
56.6-01.6.40	Vodorovná doprava sutí a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	1,855	72,00	21%	133,56			1,855	133,56
56.6-01.6.41	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		l	1,855	76,00	21%	140,98			1,855	140,98
56.6-01.6.42	Zřízení opěstižení žaber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2		m2	9,256	5,00	21%	46,28			9,256	46,28
56.6-01.6.43	separací geotextilie 300 g/m ²		m2	9,441	19,00	21%	179,38			9,441	179,38
56.6-01.6.44	Tratě vod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteřeny výkop		m	7,120	86,00	21%	612,32			7,120	612,32
56.6-01.6.45	Zálivo zidek z betonu prostého - kompletní provedení, vč. bednění a odbednění		m3	10,400	2 958,53	21%	30 768,71			10,400	30 768,71
56.6-01.6.46	Ložé pod potrubí oteřeny výkop ze štěrkodrtě		m3	1,388	423,00	21%	587,12			1,388	587,12
56.6-01.6.47	Odstaraní dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm		m2	2,750	143,00	21%	393,25			2,750	393,25
56.6-01.6.48	Bourání hlavy opěrné zdi pod mostem		m3	7,200	855,00	21%	6 156,00			7,200	6 156,00
56.6-01.6.49	Zához z lomového kamene s prostětkováním z terénu hmotnosti do 200 kg		m3	10,500	808,00	21%	8 484,00			10,500	8 484,00
56.6-01.6.50	Připílatek za urovňání ploch zához z lomového kamene hmotnosti do 200 kg		m2	21,000	76,00	21%	1 596,00			21,000	1 596,00
56.6-01.6.51	Rovnaní z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kladení 100-200 kg		m3	15,000	2 714,32	21%	40 714,80			15,000	40 714,80
56.6-01.6.53	Práh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jisticími kily prům 150 mm dl. 1,5 m		m	9,600	713,00	21%	6 844,80			9,600	6 844,80

Kód objektu Kódový subobjekt	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)						jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.6-01.6.54	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		t	21,000	72,00	21%	1 512,00			21,000	1 512,00
56.6-01.6.55	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)		t	21,000	57,00	21%	1 197,00			21,000	1 197,00
56.6-01.6.56	D+M chráničky PVC DN 110 pro uložení kabelů (součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení).		m	2,000	105,00	21%	210,00			2,000	210,00
56.6-01.6.57	Provizorní oprava krajské komunikace (skládky : hutněný štěrk tl.39 cm + asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odčerpání, odvoz, uložení vč. poplatků)		m2	4,615	285,00	21%	1 315,28			4,615	1 315,28
56.6-01.6.58	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu oteřevný výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	11,620	27,00	21%	313,74			11,620	313,74
56.6-01.6.59	trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.		m	11,794	347,00	21%	4 092,52			11,794	4 092,52
56.6-01.6.60	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem C12/15		m3	2,704	1 758,00	21%	4 753,63			2,704	4 753,63
56.6-01.6.61	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm		m	7,100	76,00	21%	539,60			7,100	539,60
56.6-01.6.62	Rozebráním a znovuoobnověním ocelového zábradlí		m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00			8,000	11 400,00
DSO 56.6-01.6	Splššková kanalizace - stoka A-3a - překop toku - spolu						63 295,94				
DSO 56.6-01.7	Splššková kanalizace - stoka A-4 - překop toku										
56.6-01.7.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.6-01.7.5	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	1,034	19,00	21%	19,65			1,034	19,65
56.6-01.7.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.		m3	40,235	86,00	21%	3 460,21			40,235	3 460,21
56.6-01.7.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	3,979	314,00	21%	1 249,41			3,979	1 249,41
56.6-01.7.8	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	69,930	28,00	21%	1 958,04			69,930	1 958,04
56.6-01.7.9	Odstraňování pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	69,930	15,00	21%	1 048,95			69,930	1 048,95
56.6-01.7.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	24,235	3,00	21%	72,71			24,235	72,71
56.6-01.7.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	2,397	3,00	21%	7,19			2,397	7,19
56.6-01.7.12	Vodorovné přemístění výkopku na mezi skládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	4,307	57,00	21%	245,50			4,307	245,50
56.6-01.7.13	Vodorovné přemístění ornice na mezi skládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	1,034	57,00	21%	58,94			1,034	58,94
56.6-01.7.14	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	44,163	105,00	21%	4 637,11			44,163	4 637,11
56.6-01.7.15	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	4,794	105,00	21%	503,37			4,794	503,37
56.6-01.7.16	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		t	88,123	76,00	21%	6 697,35			88,123	6 697,35
56.6-01.7.17	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhuštěním		m3	27,058	50,00	21%	1 352,90			27,058	1 352,90
56.6-01.7.18	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopisek, drcené kamenivo, nebo recykliát) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopisek fr. 0-16 mm)		t	45,786	57,00	21%	2 609,80			45,786	2 609,80
56.6-01.7.19	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z horniny tř. 1 až 4 uložení do 3 m od kraje výkopu		m3	7,682	105,00	21%	806,61			7,682	806,61
56.6-01.7.20	Dodávka materiálu k obsypu (štěrk, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max.zmo 20 mm).		t	15,460	152,00	21%	2 349,92			15,460	2 349,92
56.6-01.7.21	Rozeptění ornice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	3,445	53,00	21%	182,58			3,445	182,58
56.6-01.7.23	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		t	2,028	72,00	21%	146,02			2,028	146,02
56.6-01.7.24	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)		t	2,028	57,00	21%	115,59			2,028	115,59
56.6-01.7.25	Zřízení opěstiště žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2		m2	14,625	5,00	21%	73,13			14,625	73,13
56.6-01.7.26	separáční geotextilie 300 g/m2		m2	14,918	19,00	21%	283,44			14,918	283,44
56.6-01.7.27	Trativod z úreňazních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteřevný výkop		m	11,250	86,00	21%	967,50			11,250	967,50
56.6-01.7.28	Lože pod potrubí oteřevný výkop ze štěrkokopí		m3	2,194	423,00	21%	928,06			2,194	928,06
56.6-01.7.29	Lože pod potrubí oteřevný výkop ze štěrkokopí (písku) fr. 0-20 mm		m3	1,828	423,00	21%	773,25			1,828	773,25
56.6-01.7.30	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 oteřevný výkop		m3	1,053	1 758,00	21%	1 851,17			1,053	1 851,17
56.6-01.7.32	Protláčení trub - kameniva DN 250 vč. dodávky kameninových protlákových trub vč.zemních prací .		m	-16,310	8 360,00	21%	-136 351,60			-16,310	-136 351,60

Kód objektu Kódů, subobjektů	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Více práce	
	Název objektu (xxx.yy)	Název subobjektu (y.zzz)						cený	jednotek	cený	jednotek
56-6-01.7.33	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	16,650	27,00	21%	449,55		16,650	449,55	
56-6-01.7.34	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.		m	16,900	347,00	21%	5 864,30		16,900	5 864,30	
56-6-01.7.39	Zajištění sloupů nadzemního vedení NN		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00		1,000	2 375,00	
56-6-01.7.40	Provozovní zahrázování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z žilovité zeminny + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00		1,000	6 413,00	
56-6-01.7.41	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00		1,000	2 375,00	
56-6-01.7.42	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.		m3	8,235	86,00	21%	708,21		8,235	708,21	
56-6-01.7.43	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.		m3	0,815	276,00	21%	224,94		0,815	224,94	
56-6-01.7.44	Odstranění podkladu z kamenná drceného tř 300 mm		m2	5,070	35,00	21%	177,45		5,070	177,45	
56-6-01.7.45	Odstranění podkladu, živice tř 50 mm		m2	5,070	15,00	21%	76,05		5,070	76,05	
56-6-01.7.46	Odstranění podkladu živých tř 70 mm		m2	5,070	20,00	21%	101,40		5,070	101,40	
56-6-01.7.47	Odstranění podkladu živých tř 120 mm		m2	5,070	35,00	21%	177,45		5,070	177,45	
56-6-01.7.48	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		1	2,038	72,00	21%	146,74		2,038	146,74	
56-6-01.7.49	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		1	2,038	76,00	21%	154,89		2,038	154,89	
56-6-01.7.50	Odstranění zidek z lomového kamene do betonu se zařetím spár na maltu MC 25		m3	8,000	4 482,81	21%	35 862,48		8,000	35 862,48	
56-6-01.7.51	Odstranění dlažby z lomového kamene do betonu lože z betonu prostého tř 150 mm		m2	4,500	143,00	21%	643,50		4,500	643,50	
56-6-01.7.52	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel		m3	6,400	428,00	21%	2 739,20		6,400	2 739,20	
56-6-01.7.53	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z letěnu hmotnost do 200 kg		m3	7,500	808,00	21%	6 060,00		7,500	6 060,00	
56-6-01.7.54	Příplatek za urovňání ploch záhazu z lomového kamene hmotnost do 200 kg		m2	15,000	76,00	21%	1 140,00		15,000	1 140,00	
56-6-01.7.55	Rovnanina z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost křemenu 100-200 kg		m3	12,100	2 714,00	21%	32 839,40		12,100	32 839,40	
56-6-01.7.56	Práh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jističmi kůly prům 150 mm dl. 1,5 m		m	10,700	713,00	21%	7 629,10		10,700	7 629,10	
56-6-01.7.57	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		1	26 800	72,00	21%	1 929,60		26 800	1 929,60	
56-6-01.7.58	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)		1	26 800	57,00	21%	1 527,60		26 800	1 527,60	
56-6-01.7.59	Provozovní oprava krajské komunikace (skládkba : hutěný štěr tř.39 cm + asfaltový recyklat (prosvlka) tř 15 cm) včetně likvidace provozovní opravy (odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	5,070	285,00	21%	1 444,95		5,070	1 444,95	
56-6-01.7.60	Obeionování potrubí nebo zděva stok betonem C12/15		m3	3,245	1 758,00	21%	5 704,71		3,245	5 704,71	
56-6-01.7.61	Řezání stávajícího živického krytu tř. 15 - 20 cm		m	7,800	76,00	21%	592,80		7,800	592,80	
56-6-01.7.62	Řezbráním a znovuobnovením ocelového zábradlí		m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00		8,000	11 400,00	
DSO 56-6-01.7	Splásková kanalizace - stoka A-4 - přékop toku - spolu						27 179,12				
DSO 56-6-01-9	Splásková kanalizace - stoka A-5 - přékop toku										
56-6-01.9.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00		1,000	2 375,00	
56-6-01.9.4	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	1,560	19,00	21%	29,64		1,560	29,64	
56-6-01.9.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.		m3	37,862	86,00	21%	3 256,13		37,862	3 256,13	
56-6-01.9.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	3,745	314,00	21%	1 175,93		3,745	1 175,93	
56-6-01.9.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	69,722	28,00	21%	1 952,22		69,722	1 952,22	
56-6-01.9.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	69,722	15,00	21%	1 045,83		69,722	1 045,83	
56-6-01.9.9	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m		m3	21,001	3,00	21%	63,01		21,001	63,01	
56-6-01.9.10	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopku do 2,5 m		m3	2,077	3,00	21%	6,23		2,077	6,23	
56-6-01.9.11	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. složení a naložení.		m3	1,560	57,00	21%	88,92		1,560	88,92	
56-6-01.9.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	36,307	105,00	21%	3 812,24		36,307	3 812,24	

Kód objektu Kódý subobji	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měné práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)						jednotek	cený	jednotek	cený
56.6-01.9.13	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	4,154	105,00	21%	436,17			4,154	436,17
56.6-01.9.14	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		t	72,830	76,00	21%	5,535,08			72,830	5,535,08
56.6-01.9.15	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se ztlutněním		m3	23,866	50,00	21%	1,193,30			23,866	1,193,30
56.6-01.9.16	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drvené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek fr. 0-16 mm)		t	36,567	57,00	21%	2,084,31			36,567	2,084,31
56.6-01.9.17	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu		m3	7,894	105,00	21%	828,87			7,894	828,87
56.6-01.9.18	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drvené kamenivo fr. 0-16, max zrnó 20 mm).		t	15,887	152,00	21%	2,414,82			15,887	2,414,82
56.6-01.9.19	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovíně nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	5,200	53,00	21%	275,60			5,200	275,60
56.6-01.9.20	Odstrazení podkladu z kameniva těžného II 200 mm		m2	3,120	18,00	21%	56,16			3,120	56,16
56.6-01.9.21	Odstrazení podkladu ze štěrku částečně vyplněného cementem II 200 mm		m2	3,120	63,00	21%	196,56			3,120	196,56
56.6-01.9.22	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		t	4,258	72,00	21%	306,58			4,258	306,58
56.6-01.9.23	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)		t	4,258	57,00	21%	242,71			4,258	242,71
56.6-01.9.27	Odstrazení podkladu, živice II 50 mm		m2	11,180	15,00	21%	167,70			11,180	167,70
56.6-01.9.28	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		t	2,597	72,00	21%	186,98			2,597	186,98
56.6-01.9.29	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)		t	2,597	76,00	21%	197,37			2,597	197,37
56.6-01.9.30	Zřízení opěstiřní žebra nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2		m2	15,028	5,00	21%	75,14			15,028	75,14
56.6-01.9.31	separační geotextilie 300 g/m2		m2	15,329	19,00	21%	291,25			15,329	291,25
56.6-01.9.32	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop		m	11,560	86,00	21%	994,16			11,560	994,16
56.6-01.9.33	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štětkodře		m3	2,254	423,00	21%	953,44			2,254	953,44
56.6-01.9.34	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štětkopisky (disku) tř. 0-20 mm		m3	1,879	423,00	21%	794,81			1,879	794,81
56.6-01.9.35	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	1,014	1,758,00	21%	1,782,62			1,014	1,782,62
56.6-01.9.37	Protláčení trub - kameniha DN 250 vč. dodávky kameninových protlákových trub vč. zemních prací.		m	-16,760	8,560,00	21%	-140,113,60			-16,760	-140,113,60
56.6-01.9.38	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	16,760	27,00	21%	452,52			16,760	452,52
56.6-01.9.39	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnější průměr) vč. těsnících kroužků.		m	17,011	347,00	21%	5,902,81			17,011	5,902,81
56.6-01.9.44	Řezání stávajícího živčného křtu H do 100 mm		m	12,400	57,00	21%	706,80			12,400	706,80
56.6-01.9.45	Provozovní zahřívání toku a převedení vody vodoláče - zřízení dvou hrázek z jílovité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6,413,00	21%	6,413,00			1,000	6,413,00
56.6-01.9.46	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoláč.		kpl	1,000	2,375,00	21%	2,375,00			1,000	2,375,00
56.6-01.9.47	Kácení stromů D kmeně do 300 mm, vč. vykopání pařezu, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	1,000	3,040,00	21%	3,040,00			1,000	3,040,00
56.6-01.9.48	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od kraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjplaku za lepvost.		m3	4,140	86,00	21%	356,04			4,140	356,04
56.6-01.9.49	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od kraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příjplaku za lepvost.		m3	0,410	276,00	21%	113,16			0,410	113,16
56.6-01.9.50	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	5,696	57,00	21%	324,67			5,696	324,67
56.6-01.9.51	Výsadba stromů vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené), výkopů jamky s výměnou půdy a následným osvětlením po výsadbě.		kus	1,000	143,00	21%	143,00			1,000	143,00
56.6-01.9.52	Odstrazení podkladu z kameniva drčeného II 200 mm		m2	3,406	23,00	21%	78,34			3,406	78,34
56.6-01.9.53	Odstrazení podkladu z kameniva drčeného II 300 mm		m2	4,940	35,00	21%	172,90			4,940	172,90
56.6-01.9.54	Odstrazení podkladu živčných II 70 mm		m2	4,940	20,00	21%	98,80			4,940	98,80
56.6-01.9.55	Odstrazení podkladu živčných II 120 mm		m2	4,940	35,00	21%	172,90			4,940	172,90
56.6-01.9.56	Zdivo zlděk z lomového kamene do betonu se zářtením spár na maltu MC 25		m3	6,400	4,482,81	21%	28,689,98			6,400	28,689,98
56.6-01.9.57	Odstrazení dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm		m2	6,800	143,00	21%	972,40			6,800	972,40
56.6-01.9.58	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel		m3	7,200	428,00	21%	3,081,60			7,200	3,081,60

Kód objektu	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)						jednotek	ceny	jednotek	ceny
56-6-01.9.59	Záhaz z lomového kamene s proštěkováním z terénu hmotnost do 200 kg		m3	6.350	808,00	21%	5 130,80			6.350	5 130,80
56-6-01.9.60	Příplatek za urovňání ploch záhozů z lomového kamene upraveného do betonu		m2	12.700	76,00	21%	965,20			12.700	965,20
56-6-01.9.61	Rovnanina z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kámenů 100-200 kg		m3	10.000	2 714,32	21%	27 143,20			10.000	27 143,20
56-6-01.9.62	Průh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jisticími kůly prům 150 mm dl. 1,5 m		m	11.800	713,00	21%	8 413,40			11.800	8 413,40
56-6-01.9.63	Vodotrvná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		1	34.320	72,00	21%	2 471,04			34.320	2 471,04
56-6-01.9.64	Podklad za uložení odpadu z kamenin na skládce (skládkovné)		1	34.320	57,00	21%	1 956,24			34.320	1 956,24
56-6-01.9.65	Podklad ze šterkodité ŠD II 150 mm		m2	3.406	86,00	21%	292,92			3.406	292,92
56-6-01.9.66	Provizorní oprava krajské komunikace (skládky : hůrněný štěrk II 39 cm + asfaltový reykciát (prosvíčka) II, 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	4.940	285,00	21%	1 407,90			4.940	1 407,90
56-6-01.9.67	Provizorní oprava misní komunikace (skládky : hůrněný štěrk II,35 cm + asfaltový reykciát (prosvíčka) II, 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odštěžení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	3.120	262,00	21%	817,44			3.120	817,44
56-6-01.9.68	Obelování potrubí nebo zděva stok betonem C12/15		m3	3.530	1 758,00	21%	6 205,74			3.530	6 205,74
56-6-01.9.69	Rozebírání betonové plochy a po ukončení prací uvedení do původního stavu.		m	8.000	1 425,00	21%	11 400,00			8.000	11 400,00
56-6-01.9.70	Spašková kanalizace - stoka A-5 - překop toku - spolu		m2	1.500	570,00	21%	855,00			1.500	855,00
DSO 56-6-01.9	Spašková kanalizace - stoka A-6 - překop toku						12 857,98				
56-6-01.10.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadlic jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.		kpl	1.000	2 375,00	21%	2 375,00			1.000	2 375,00
56-6-01.10.2	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200		m	1.300	190,00	21%	247,00			1.300	247,00
56-6-01.10.3	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení		m3	5.850	133,00	21%	778,05			5.850	778,05
56-6-01.10.4	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		m3	0.628	19,00	21%	11,94			0.628	11,94
56-6-01.10.5	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 1 až 4, zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopu do 5 m od podléné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatek za lepnost.		m3	35.982	86,00	21%	3 094,45			35.982	3 094,45
56-6-01.10.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornité ř. 5, zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopu do 5 m od podléné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	3.559	314,00	21%	1 117,52			3.559	1 117,52
56-6-01.10.7	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	62.505	28,00	21%	1 750,14			62.505	1 750,14
56-6-01.10.8	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	62.505	15,00	21%	937,58			62.505	937,58
56-6-01.10.9	Svislé přemístění výkopu z horniny ř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	20.607	3,00	21%	61,82			20.607	61,82
56-6-01.10.10	Svislé přemístění výkopu z horniny ř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	2.038	3,00	21%	6,11			2.038	6,11
56-6-01.10.11	Vodotrvné přemístění výkopu na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	2.952	57,00	21%	168,26			2.952	168,26
56-6-01.10.12	Vodotrvné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	0.628	57,00	21%	35,80			0.628	35,80
56-6-01.10.13	Vodotrvné přemístění přebytkového výkopu výkopu z horniny ř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	38.263	105,00	21%	4 017,61			38.263	4 017,61
56-6-01.10.14	Vodotrvné přemístění přebytkového výkopu z horniny ř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	4.076	105,00	21%	427,98			4.076	427,98
56-6-01.10.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)		1	76.210	76,00	21%	5 791,96			76.210	5 791,96
56-6-01.10.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kořem objektů sypáním se zhlutěním		m3	25.466	50,00	21%	1 273,30			25.466	1 273,30
56-6-01.10.17	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. oselt travním semenem.		m2	2.093	53,00	21%	110,93			2.093	110,93
56-6-01.10.18	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodité (pisky) ř. 0-20 mm		m3	1.493	423,00	21%	631,54			1.493	631,54
56-6-01.10.19	Podkladní desky z betonu prosítěho ř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0.917	1 758,00	21%	1 612,09			0.917	1 612,09
56-6-01.10.20	Protláčení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlákových trub vč.zemních prací .		m	-13.890	8 360,00	21%	-116 120,40			-13.890	-116 120,40
56-6-01.10.24	Provizorní zahřazování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z jílovité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1.000	6 413,00	21%	6 413,00			1.000	6 413,00
56-6-01.10.25	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1.000	2 375,00	21%	2 375,00			1.000	2 375,00
56-6-01.10.26	Kácení stromků živého plotu vč. vykopání patřezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	3.000	143,00	21%	429,00			3.000	429,00

Kód objektu Kódů subobjektu	Fakturované objekty Názvy objektů (xx.yy) Názvy subobjektů (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.6-01.10.27	Hlubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	5,232	86,00	21%	449,95	5,232		449,95	
56.6-01.10.28	Hlubení jam v hornině tř. 5, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	0,518	276,00	21%	142,97	0,518		142,97	
56.6-01.10.29	Dodávka materiálu k záspy (štěrkokopsek, drvené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopsek fr. 0-16 mm)	1	45,309	57,00	21%	2 582,61	45,309		2 582,61	
56.6-01.10.30	Obsy potrubí bez prohození sypalin z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,275	105,00	21%	658,88	6,275		658,88	
56.6-01.10.31	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drvené kamenivo fr. 0-16, max zrna 20 mm).	1	12,628	152,00	21%	1 919,46	12,628		1 919,46	
56.6-01.10.32	Výsadba stromků živého plátu vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) , výkopů jamky s výměnou pudy a následným ošetřením po výsadbě.	Kus	3,000	475,00	21%	1 425,00	3,000		1 425,00	
56.6-01.10.33	Odstranění podkladu z kamenná dřevěného II 300 mm	m2	4,680	35,00	21%	163,80	4,680		163,80	
56.6-01.10.34	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	1,872	72,00	21%	134,78	1,872		134,78	
56.6-01.10.35	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	1	1,872	57,00	21%	106,70	1,872		106,70	
56.6-01.10.36	Odstranění podkladu, živice II 50 mm	m2	4,680	15,00	21%	70,20	4,680		70,20	
56.6-01.10.37	Odstranění podkladu živýchých II 70 mm	m2	4,680	20,00	21%	93,60	4,680		93,60	
56.6-01.10.38	Odstranění podkladu živýchých II 120 mm	m2	4,680	35,00	21%	163,80	4,680		163,80	
56.6-01.10.39	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	1,882	72,00	21%	135,50	1,882		135,50	
56.6-01.10.40	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	1	1,882	76,00	21%	143,03	1,882		143,03	
56.6-01.10.41	Zřízení opláštění žebíru nebo trávodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	11,947	5,00	21%	59,74	11,947		59,74	
56.6-01.10.42	separční geotextilie 300 g/m2	m2	12,186	19,00	21%	231,53	12,186		231,53	
56.6-01.10.43	Trávod z dřevěných trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,190	86,00	21%	790,34	9,190		790,34	
56.6-01.10.44	Zdivo zdivk z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25	m3	5,600	4 482,81	21%	25 103,74	5,600		25 103,74	
56.6-01.10.45	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	1,792	423,00	21%	758,02	1,792		758,02	
56.6-01.10.46	Odstranění dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm	m2	6,000	143,00	21%	858,00	6,000		858,00	
56.6-01.10.47	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	5,600	428,00	21%	2 396,80	5,600		2 396,80	
56.6-01.10.48	Zához z lomového kamene s prošťkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5,500	808,00	21%	4 444,00	5,500		4 444,00	
56.6-01.10.49	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	11,000	76,00	21%	836,00	11,000		836,00	
56.6-01.10.50	Rovnaná z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kámenů 100-200 kg	m3	12,500	2 714,32	21%	33 929,00	12,500		33 929,00	
56.6-01.10.51	Přátí dřevěný z kulatého prunu. 300 mm s jstičními kůly prun 150 mm dl. 1,5 m	m	11,000	713,00	21%	7 843,00	11,000		7 843,00	
56.6-01.10.52	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	1	28,400	72,00	21%	2 044,80	28,400		2 044,80	
56.6-01.10.53	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	1	28,400	57,00	21%	1 618,80	28,400		1 618,80	
56.6-01.10.54	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hluňný štěk II 39 cm + asfaltový recyklat (prosvitka) II 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	4,680	285,00	21%	1 333,80	4,680		1 333,80	
56.6-01.10.55	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	13,890	27,00	21%	375,03	13,890		375,03	
56.6-01.10.56	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	14,098	347,00	21%	4 892,01	14,098		4 892,01	
56.6-01.10.57	Obeltonování potrubí nebo zdiva sítk. betonem C12/15	m3	2,641	1 758,00	21%	4 642,88	2,641		4 642,88	
56.6-01.10.58	Řezání stávajícího živčného krytu II. 15 - 20 cm	m	7,200	76,00	21%	547,20	7,200		547,20	
56.6-01.10.59	Rozobráním a znovuobnovením ocelového zábradlí	m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00	8,000		11 400,00	
DSO 56.6-01.10	Spašková kanalizace - stoka A-6 - překop toku					29 840,65				
DSO 56.6-01.11	Spašková kanalizace - stoka A-6a - překop toku									
56.6-01.11.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00	1,000		2 375,00	
56.6-01.11.2	Sgírnutí ornice s průměrným na vzdálenosti do 50 m	m3	1,034	19,00	21%	19,65	1,034		19,65	
56.6-01.11.3	Hlubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	40,890	86,00	21%	3 516,54	40,890		3 516,54	

Kód objektu Kódý subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	cený	jednotek	cený
56-6-01.11.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppu do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	4,044	314,00	21%	1 269,81		4,044	1 269,81	
56-6-01.11.5	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	70,453	28,00	21%	1 972,68		70,453	1 972,68	
56-6-01.11.6	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m	m2	70,453	15,00	21%	1 056,80		70,453	1 056,80	
56-6-01.11.7	Svislé přemístění výkoppu z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m	m3	22,265	3,00	21%	66,79		22,265	66,79	
56-6-01.11.8	Svislé přemístění výkoppu z horniny tř. 5 až 7 hl výkoppu do 2,5 m	m3	2,202	3,00	21%	6,61		2,202	6,61	
56-6-01.11.9	Vodorovné přemístění výkoppu na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	5,238	57,00	21%	298,57		5,238	298,57	
56-6-01.11.10	Vodorovné přemístění omnice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.	m3	1,034	57,00	21%	58,94		1,034	58,94	
56-6-01.11.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppu z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	39,292	105,00	21%	4 125,66		39,292	4 125,66	
56-6-01.11.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkoppu z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	4,404	105,00	21%	462,42		4,404	462,42	
56-6-01.11.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	78,653	76,00	21%	5 977,62		78,653	5 977,62	
56-6-01.11.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	29,628	50,00	21%	1 481,40		29,628	1 481,40	
56-6-01.11.15	Rozprostření omnice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.	m2	3,445	53,00	21%	182,59		3,445	182,59	
56-6-01.11.16	Lože pod potrubí otevřený výkopp ze štěrkopísku (písku) tř. 0-20 mm	m3	1,672	423,00	21%	707,26		1,672	707,26	
56-6-01.11.17	Podkladní desky z betonu proslého tř. C 12/15 otevřený výkopp	m3	0,917	1 758,00	21%	1 612,09		0,917	1 612,09	
56-6-01.11.18	Protlačení trub - kamenná DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč. zemních prací.	m	-14,990	8 360,00	21%	-125 316,40		-14,990	-125 316,40	
56-6-01.11.23	Provozovní zahrzkování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z hloubité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.	kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00		1,000	6 413,00	
56-6-01.11.24	Výčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00		1,000	2 375,00	
56-6-01.11.25	Kácení stromků živeho plodu vč. vykopání pařezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplalkem za uložení.	kus	2,000	143,00	21%	286,00		2,000	286,00	
56-6-01.11.26	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppu do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepvost.	m3	3,640	86,00	21%	313,04		3,640	313,04	
56-6-01.11.27	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapáženy i nezapáženy s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppu do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplátku za lepvost.	m3	0,360	276,00	21%	99,36		0,360	99,36	
56-6-01.11.28	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek tř. 0-16 mm)	l	49,085	57,00	21%	2 797,85		49,085	2 797,85	
56-6-01.11.29	Osyyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkoppu	m3	7,026	105,00	21%	737,73		7,026	737,73	
56-6-01.11.30	Dodávka materiálu k osypu (písek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo tř. 0-16, max zmo 20 mm).	l	14,140	152,00	21%	2 149,28		14,140	2 149,28	
56-6-01.11.31	Výsadba stromků živeho plodu vč. dodání sazenice (nahradá za pokácené) , výkoppu jamky s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.	kus	2,000	475,00	21%	950,00		2,000	950,00	
56-6-01.11.32	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm	m2	3,965	35,00	21%	138,78		3,965	138,78	
56-6-01.11.33	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	1,586	72,00	21%	114,19		1,586	114,19	
56-6-01.11.34	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	l	1,586	57,00	21%	90,40		1,586	90,40	
56-6-01.11.35	Odstranění podkladu, živce tl 50 mm	m2	3,965	15,00	21%	59,48		3,965	59,48	
56-6-01.11.36	Odstranění podkladu živčících tl 70 mm	m2	3,965	20,00	21%	79,30		3,965	79,30	
56-6-01.11.37	Odstranění podkladu živčících tl 120 mm	m2	3,965	35,00	21%	138,78		3,965	138,78	
56-6-01.11.38	Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	1,594	72,00	21%	114,77		1,594	114,77	
56-6-01.11.39	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	l	1,594	76,00	21%	121,14		1,594	121,14	
56-6-01.11.40	Zřízení opáštění žeber nebo tratičův geotextilil v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	13,377	5,00	21%	66,89		13,377	66,89	
56-6-01.11.41	separatní geotextilie 300 g/m2	m2	13,645	19,00	21%	259,26		13,645	259,26	
56-6-01.11.42	Tratičev z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkopp	m	10,290	86,00	21%	884,94		10,290	884,94	
56-6-01.11.43	Zdivo zidek z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25	m3	4,800	4 482,81	21%	21 517,49		4,800	21 517,49	
56-6-01.11.44	Ložev pod potrubí otevřený výkopp ze štěrkodrtě	m3	2,007	423,00	21%	848,96		2,007	848,96	

Kód objektu	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měně práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Název subobjektu (y.zz)						jednotek	cenny	jednotek	cenny
56-6-01.11.45	Odstranění dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm		m2	6,000	143,00	21%	858,00			6,000	858,00
56-6-01.11.46	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel		m3	4,800	428,00	21%	2 054,40			4,800	2 054,40
56-6-01.11.47	Záhroz z lomového kamene s prošíkováním z terénu hmotnost do 200 kg		m3	6,000	808,00	21%	4 848,00			6,000	4 848,00
56-6-01.11.48	Poplatek za urovňání ploch záhozů z lomového kamene hmotnost do 200 kg		m2	12,000	76,00	21%	912,00			12,000	912,00
56-6-01.11.49	Rovnanina z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kámenů 100-200 kg		m3	8,000	2 714,32	21%	21 714,56			8,000	21 714,56
56-6-01.11.50	Práh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jističmi kůly prům 150 mm dl. 1,5 m		m	5,700	713,00	21%	4 064,10			5,700	4 064,10
56-6-01.11.51	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	26,400	72,00	21%	1 900,80			26,400	1 900,80
56-6-01.11.52	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovně)		l	26,400	57,00	21%	1 504,80			26,400	1 504,80
56-6-01.11.53	Provizorní oprava krajské komunikace (skládkva : hutěný štěr. II.39 cm + astalovaný recykliát (prosvivka) II.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odléžení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	3,965	285,00	21%	1 130,03			3,965	1 130,03
56-6-01.11.54	Montáž potrubí z kanalizační trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300		m	14,990	27,00	21%	404,73			14,990	404,73
56-6-01.11.55	Hrubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.		m	15,215	347,00	21%	5 279,61			15,215	5 279,61
56-6-01.11.56	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15		m3	2,641	1 758,00	21%	4 642,88			2,641	4 642,88
56-6-01.11.57	Řezání stávajícího živičného krytu II. 15 - 20 cm		m	6,100	76,00	21%	463,60			6,100	463,60
56-6-01.11.58	Rozetbráním a znovuočtením ocelového zábradlí		m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00			8,000	11 400,00
DSO 56-6-01.11	Splásková kanalizace - stoka A-6a - překop toku - spolu						1 607,18				
56-6-01.12.1	Čerpání vody, včetně zajištění potřebné počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpadel čínek a potrubí, zajištění povolení k vykouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56-6-01.12.2	Doběsné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200		m	2,000	190,00	21%	380,00			2,000	380,00
56-6-01.12.3	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení		m3	4,680	133,00	21%	622,44			4,680	622,44
56-6-01.12.4	Sermitní omlice s přímístěním na vzdálenost do 50 m		m3	1,014	19,00	21%	19,27			1,014	19,27
56-6-01.12.5	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatek za lepvost.		m3	27,110	86,00	21%	2 331,46			27,110	2 331,46
56-6-01.12.6	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 5, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	2,681	314,00	21%	841,83			2,681	841,83
56-6-01.12.7	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	47,916	28,00	21%	1 341,65			47,916	1 341,65
56-6-01.12.8	Odstanění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	47,916	15,00	21%	718,74			47,916	718,74
56-6-01.12.9	Svislé přímístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	16,626	3,00	21%	49,88			16,626	49,88
56-6-01.12.10	Svislé přímístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	1,645	3,00	21%	4,94			1,645	4,94
56-6-01.12.11	Vodorovné přímístění výkopku na mezistádku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	3,168	57,00	21%	180,58			3,168	180,58
56-6-01.12.12	Vodorovné přímístění omlice na mezistádku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	1,014	57,00	21%	57,80			1,014	57,80
56-6-01.12.13	Vodorovné přímístění přebytečného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	30,084	105,00	21%	3 158,82			30,084	3 158,82
56-6-01.12.14	Vodorovné přímístění přebytečného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	3,289	105,00	21%	345,34			3,289	345,34
56-6-01.12.15	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)		l	60,071	76,00	21%	4 565,39			60,071	4 565,39
56-6-01.12.16	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním		m3	16,216	50,00	21%	810,80			16,216	810,80
56-6-01.12.17	Rozprostření omlice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	3,380	53,00	21%	179,14			3,380	179,14
56-6-01.12.18	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku (písku) tř. 0-20 mm		m3	1,835	423,00	21%	776,21			1,835	776,21
56-6-01.12.19	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	0,761	1 758,00	21%	1 337,84			0,761	1 337,84
56-6-01.12.20	Protláčení trub - kamenina DN 250 vč. dodávky kameninových protlakových trub vč.zemních prací .		m	-13,310	8 360,00	21%	-111 271,60				
56-6-01.12.24	Provizorní zahrázkování toku a převedení vody vodoteče - zřízení dvou hrázek z jílovité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstavením po ukončení prací. Soudčástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00			1,000	6 413,00
56-6-01.12.25	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56-6-01.12.26	Kácení stromů D kmeně do 300 mm, vč. vykopání patřezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	1,000	3 040,00	21%	3 040,00			1,000	3 040,00

Kód objektu Kódů subobjektů	Fakturované objekty Název objektu (xxx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	cený	jednotek	cený
56-6-01.12.27	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jamy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	6,142	86,00	21%	528,21			6,142	528,21
56-6-01.12.28	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jamy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	0,608	276,00	21%	167,81			0,608	167,81
56-6-01.12.29	Dodávka materiálu k záspvu (štetkopisek, drcené kamenivo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štetkopisek tř. 0-16 mm)	l	26,259	57,00	21%	1 496,76			26,259	1 496,76
56-6-01.12.30	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,426	105,00	21%	674,73			6,426	674,73
56-6-01.12.31	Dodávka materiálu k obsypu (písek, štetkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo tř. 0-16, max zrna 20 mm).	l	12,932	152,00	21%	1 965,66			12,932	1 965,66
56-6-01.12.32	Výsadba stromů vč. dodání sazenice (nahradza za pokácené) , výkopů jamky s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.	kus	1,000	143,00	21%	143,00			1,000	143,00
56-6-01.12.33	Odstraňování podkladu z kameniva drceného II 300 mm	m2	4,550	35,00	21%	159,25			4,550	159,25
56-6-01.12.34	Vodovorná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	1,820	72,00	21%	131,04			1,820	131,04
56-6-01.12.35	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	1,820	57,00	21%	103,74			1,820	103,74
56-6-01.12.36	Odstraňování podkladu, živice II 50 mm	m2	4,550	15,00	21%	68,25			4,550	68,25
56-6-01.12.37	Odstraňování podkladu živčích II 70 mm	m2	4,550	20,00	21%	91,00			4,550	91,00
56-6-01.12.38	Odstraňování podkladu živčích II 120 mm	m2	4,550	35,00	21%	159,25			4,550	159,25
56-6-01.12.39	Vodovorná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	1,830	72,00	21%	131,76			1,830	131,76
56-6-01.12.40	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	l	1,830	76,00	21%	139,08			1,830	139,08
56-6-01.12.41	Zřízení opláštění žebor nebo trativodu geotextilií v ryze nebo zátezu sklonu do 1:2	m2	12,233	5,00	21%	61,17			12,233	61,17
56-6-01.12.42	separatři geotextilie 300 g/m2	m2	12,478	19,00	21%	237,08			12,478	237,08
56-6-01.12.43	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	9,410	86,00	21%	809,26			9,410	809,26
56-6-01.12.44	Zdivo zdivk z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25	m3	5,600	4 482,81	21%	25 103,74			5,600	25 103,74
56-6-01.12.45	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štetkodité	m3	1,835	423,00	21%	776,21			1,835	776,21
56-6-01.12.46	Odstraňování dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm	m2	3,750	143,00	21%	536,25			3,750	536,25
56-6-01.12.47	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel	m3	5,600	428,00	21%	2 396,80			5,600	2 396,80
56-6-01.12.48	Zához z lomového kamene s prošetřováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5,000	808,00	21%	4 040,00			5,000	4 040,00
56-6-01.12.49	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,000	76,00	21%	760,00			10,000	760,00
56-6-01.12.50	Rovňání z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kladenu 100-200 kg	m3	11,000	2 714,32	21%	29 857,52			11,000	29 857,52
56-6-01.12.51	Práh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jisticími kůly prům 150 mm dl. 1,5 m	m	10,000	713,00	21%	7 130,00			10,000	7 130,00
56-6-01.12.52	Vodovorná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	23,000	72,00	21%	1 656,00			23,000	1 656,00
56-6-01.12.53	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	l	23,000	57,00	21%	1 311,00			23,000	1 311,00
56-6-01.12.54	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štetř II 39 cm + asfaltový recyklat (prosvívka) II 15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)	m2	4,550	285,00	21%	1 296,75			4,550	1 296,75
56-6-01.12.55	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	13,310	27,00	21%	359,37			13,310	359,37
56-6-01.12.56	truka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	13,510	347,00	21%	4 687,97			13,510	4 687,97
56-6-01.12.57	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15	m3	2,090	1 758,00	21%	3 674,22			2,090	3 674,22
56-6-01.12.58	Rezáni stávajícího živčného krytu II. 15 - 20 cm	m	7,000	76,00	21%	532,00			7,000	532,00
56-6-01.12.59	Rozebráním a znovuobnovením ocelového závradi	m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00			8,000	11 400,00
DSO 56-6-01.12	Splašková kanalizace - stoka A-6b - překop toku - spolu					23 238,41				
DSO 56-6-01.13	Splašková kanalizace - stoka A-6c - překop toku									
56-6-01.13.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56-6-01.13.2	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,702	19,00	21%	13,34			0,702	13,34
56-6-01.13.3	Hloubení ryh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy ryhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	34,989	86,00	21%	3 009,05			34,989	3 009,05

Kód objektu Kódů subobjektu	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
	Název objektu (xx,yy)	Název subobjektu (y,zz)						jednotek	cený	jednotek	cený
56-6-01.13.4	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině řt. 5. zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.		m3	3,461	314,00	21%	1 086,75				
56-6-01.13.5	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	61,740	28,00	21%	1 728,72				
56-6-01.13.6	Odstrazení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	61,740	15,00	21%	926,10			61,740	1 728,72
56-6-01.13.7	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m		m3	20,566	3,00	21%	61,69			20,566	61,69
56-6-01.13.8	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m		m3	2,034	3,00	21%	6,11			2,034	6,11
56-6-01.13.9	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	2,904	57,00	21%	165,52			2,904	165,52
56-6-01.13.10	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení.		m3	0,702	57,00	21%	40,01			0,702	40,01
56-6-01.13.11	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny řt. 1 až 4 na skládku vč. uložení.		m3	38,228	105,00	21%	4 013,94			38,228	4 013,94
56-6-01.13.12	Vodorovné přemístění přebytkového výkopku z horniny řt. 5 až 7 na skládku vč. uložení.		m3	4,068	105,00	21%	427,14			4,068	427,14
56-6-01.13.13	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)		1	76,133	76,00	21%	5 786,11			76,133	5 786,11
56-6-01.13.14	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztuhnutím		m3	23,712	50,00	21%	1 185,60			23,712	1 185,60
56-6-01.13.15	Rozprostření ornice II vrstvy do 300 mm v rovni nebo ve svahu 1:5 vč. osetí travním semenem.		m2	2,340	53,00	21%	124,02			2,340	124,02
56-6-01.13.16	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štátkopisky (pisky) řt. 0-20 mm		m3	1,625	423,00	21%	687,38			1,625	687,38
56-6-01.13.17	Podkladní desky z betonu prostého řt. C 12/15 oteřevný výkop		m3	0,917	1 758,00	21%	1 612,09			0,917	1 612,09
56-6-01.13.18	Protlačení trub - kamenná DN 250 vč. dodávky kameninových protlačkových trub vč.zemních prací.		m	-17,090	8 360,00	21%	-142 872,40		-17,090		-142 872,40
56-6-01.13.22	Provizorní zahřzkování toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou házek z hloublé zemliny + ocelové potrubí pro převedení vody s odstraněním po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	1,000	6 413,00	21%	6 413,00			1,000	6 413,00
56-6-01.13.23	Vyčištění korby v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56-6-01.13.24	Kácení stromů D kmeně do 300 mm. vč. výkopání pařezu, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplákem za uložení.		kus	1,000	3 040,00	21%	3 040,00			1,000	3 040,00
56-6-01.13.25	Hloubení jam v hornině řt. 1 až 4, zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek. vč. příjalku za lepvost.		m3	6,142	86,00	21%	528,21			6,142	528,21
56-6-01.13.26	Hloubení jam v hornině řt. 5. zaplazených i nezaplazených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek. vč. příjalku za lepvost.		m3	0,608	276,00	21%	167,81			0,608	167,81
56-6-01.13.27	Dodávka materiálu k zásypu (štkopisek, drcené kamennho, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štkopisek řt. 0-16 mm)		t	41,876	57,00	21%	2 386,93			41,876	2 386,93
56-6-01.13.28	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin řt. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu		m3	6,828	105,00	21%	716,94			6,828	716,94
56-6-01.13.29	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamennho řt. 0-16, max zmo 20 mm).		1	13,741	152,00	21%	2 088,63			13,741	2 088,63
56-6-01.13.30	Vysadba stromů vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) , výkopu jámký s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.		kus	1,000	143,00	21%	143,00			1,000	143,00
56-6-01.13.31	Odstrazení podkladu z kamennva drceného II 300 mm		m2	5,980	35,00	21%	209,30			5,980	209,30
56-6-01.13.32	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		1	2,392	72,00	21%	172,22			2,392	172,22
56-6-01.13.33	Poplatek za uložení odpadu z kamennva na skládce (skládkové)		1	2,392	57,00	21%	136,34			2,392	136,34
56-6-01.13.34	Odstrazení podkladu, živice II 50 mm		m2	5,980	15,00	21%	89,70			5,980	89,70
56-6-01.13.35	Odstrazení podkladu živýchých II 70 mm		m2	5,980	20,00	21%	119,60			5,980	119,60
56-6-01.13.36	Odstrazení podkladu živýchých II 120 mm		m2	5,980	35,00	21%	209,30			5,980	209,30
56-6-01.13.37	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		1	2,404	72,00	21%	173,09			2,404	173,09
56-6-01.13.38	Poplatek za uložení odpadu z astalových povrchů na skládce (skládkové)		1	2,404	76,00	21%	182,70			2,404	182,70
56-6-01.13.39	Zřízení opáštění zeber nebo trativodu geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2		m2	13,000	5,00	21%	65,00			13,000	65,00
56-6-01.13.40	separatční geotextilie 300 g/m2		m2	13,260	19,00	21%	251,94			13,260	251,94
56-6-01.13.41	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože oteřevný výkop		m	10,000	86,00	21%	860,00			10,000	860,00
56-6-01.13.42	Zdivo zidek z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25		m3	1,000	4 482,81	21%	4 482,81			1,000	4 482,81
56-6-01.13.43	Lože pod potrubí oteřevný výkop ze štkopřte		m3	1,950	423,00	21%	824,85			1,950	824,85

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56-6-01.13.44	Odstřežení dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prostého II 150 mm	m2	10,250	143,00	21%	1 465,75			10,250	1 465,75
56-6-01.13.45	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel	m3	1,000	428,00	21%	428,00			1,000	428,00
56-6-01.13.46	Zához z lomového kamene s prošířkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	5,500	808,00	21%	4 444,00			5,500	4 444,00
56-6-01.13.47	Příplatek za urovňání ploch zához z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	11,000	76,00	21%	836,00			11,000	836,00
56-6-01.13.48	Rovnaná z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kamenní 100-200 kg	m3	23,000	2 714,32	21%	62 429,36			23,000	62 429,36
56-6-01.13.49	Průh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jisticími kůly prům 150 mm dl. 1,5 m	m	6,200	713,00	21%	4 420,60			6,200	4 420,60
56-6-01.13.50	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	27,100	72,00	21%	1 951,20			27,100	1 951,20
56-6-01.13.51	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkové)	l	27,100	57,00	21%	1 544,70			27,100	1 544,70
56-6-01.13.52	Provizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěr II.39 cm + asfaltový recyklat (prosvika) II.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odlézení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	5,980	285,00	21%	1 704,30			5,980	1 704,30
56-6-01.13.53	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřeny výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	14,700	27,00	21%	396,90			14,700	396,90
56-6-01.13.54	Trubka kanalizační plastová DN 250 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	14,921	347,00	21%	5 177,59			14,921	5 177,59
56-6-01.13.55	Odehonování potrubí nebo zdřeva sítok betonem C12/15	m3	2,397	1 758,00	21%	4 213,93			2,397	4 213,93
56-6-01.13.56	Řezání stávajícího živičného krytu II. 15 - 20 cm	m	9,200	76,00	21%	699,20			9,200	699,20
56-6-01.13.57	Rozebíráním a znovuuhovením ocelového zábradlí	m	8,000	1 425,00	21%	11 400,00			8,000	11 400,00
DSO 56-6-01.13	Spaňlškova kanalizace - stoka A-6c - příkop toku - spolu					7 124,07				
DSO 56-6-02.2	Napojení na spaňlškova domovní přípojky - stoka A - příkop toku									
56-6-02.2.1	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	3,000	2 375,00	21%	7 125,00			3,000	7 125,00
56-6-02.2.6	Sajmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	10,091	19,00	21%	191,73			10,091	191,73
56-6-02.2.7	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovstí.	m3	70,272	86,00	21%	6 043,39			70,272	6 043,39
56-6-02.2.8	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	6,950	314,00	21%	2 182,30			6,950	2 182,30
56-6-02.2.11	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	44,418	3,00	21%	133,26			44,418	133,26
56-6-02.2.12	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,393	3,00	21%	13,18			4,393	13,18
56-6-02.2.13	Vodorovné přemístění výkopku na meziskládku a zpět vč. složení a naložení.	m3	31,073	57,00	21%	1 771,16			31,073	1 771,16
56-6-02.2.14	Vodorovné přemístění ornice na meziskládku a zpět vč. složení a naložení.	m3	10,091	57,00	21%	575,18			10,091	575,18
56-6-02.2.15	Vodorovné přemístění přebýřného výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	57,763	105,00	21%	6 065,12			57,763	6 065,12
56-6-02.2.16	Vodorovné přemístění přebýřného výkopku z horniny tř. 5 až 7 na skládku vč. uložení.	m3	8,786	105,00	21%	922,53			8,786	922,53
56-6-02.2.17	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	l	119,788	76,00	21%	9 103,89			119,788	9 103,89
56-6-02.2.18	Zásyp jam, šaclet rýh nebo kolem objektu sypánínou se zhutněním	m3	47,265	50,00	21%	2 363,25			47,265	2 363,25
56-6-02.2.19	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkokopsek, drcené kamennovo, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křídlení s plyvnodním potrubím štěrkokopsek fr. 0-16 mm)	l	32,586	57,00	21%	1 857,40			32,586	1 857,40
56-6-02.2.20	Osyyp potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	13,749	105,00	21%	1 443,64			13,749	1 443,64
56-6-02.2.21	Dodávka materiálu k osypu (písek, štěrkokopsek frakce 0-20 mm, drcené kamennovo fr. 0-16, max zmo 20 mm).	l	27,670	152,00	21%	4 205,84			27,670	4 205,84
56-6-02.2.22	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 1:5, vč. osetí travním semenem.	m2	33,636	53,00	21%	1 782,71			33,636	1 782,71
56-6-02.2.25	Odstřežení podkladu z kamenná drceného II 200 mm	m2	2,000	23,00	21%	46,00			2,000	46,00
56-6-02.2.29	Rozebírání dlažeb nebo dílcí komunikaci pro pěši ze zánkových dlaždic	m2	2,000	21,00	21%	42,00			2,000	42,00
56-6-02.2.26	Odstřežení podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem.malou II 200 mm	m2	2,000	63,00	21%	126,00			2,000	126,00
56-6-02.2.27	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	6,628	72,00	21%	477,22			6,628	477,22
56-6-02.2.28	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkové)	l	6,628	57,00	21%	377,80			6,628	377,80
56-6-02.2.31	Vodorovná doprava betonového odpadu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	0,590	95,00	21%	56,05			0,590	56,05
56-6-02.2.32	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	l	0,590	76,00	21%	44,84			0,590	44,84
56-6-02.2.33	Odstřežení podkladu, živice II 50 mm	m2	14,220	15,00	21%	213,30			14,220	213,30

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty		Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
	Název objektu (xx.yy)	Názvy subobjektu (y.zz)						jednotek	cený	jednotek	cený
56.6-02.2.34	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	5.717	72,00	21%	411,63			5.717	411,63
56.6-02.2.35	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		l	5.717	76,00	21%	434,49			5.717	434,49
56.6-02.2.36	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku (písku) fr. 0-20 mm		m3	3.443	423,00	21%	1.456,39			3.443	1.456,39
56.6-02.2.42	Protláčení trub - kamenina DN 150 vč. dodávky kameninových protlákových trub vč. zemních prací.		m	-43,210	3.705,00	21%	-160.093,05				
56.6-02.2.43	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150		m	39.930	15,00	21%	598,95			39.930	598,95
56.6-02.2.44	Trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.		m	40.529	164,00	21%	6.646,76			40.529	6.646,76
56.6-02.2.49	Rezáni slávnějščího živého kytlu hl do 100 mm		m	23.700	57,00	21%	1.350,90			23.700	1.350,90
56.6-02.2.52	Provizorní zahřívání toku a převedení vody vodoteče : zřízení dvou hrázek z hloučité zeminy + ocelové potrubí pro převedení vody s odstáčením po ukončení prací. Součástí jsou všechny konstrukce a práce nutné pro provedení.		kpl	3.000	6.413,00	21%	19.239,00			3.000	19.239,00
56.6-02.2.53	Vyčištění koryta v místě přechodu přes vodoteč.		kpl	3.000	2.375,00	21%	7.125,00			3.000	7.125,00
56.6-02.2.54	Kácení stromů D kmeně do 300 mm, vč. vykopání pařezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	1.000	3.040,00	21%	3.040,00			1.000	3.040,00
56.6-02.2.55	Kácení stromků živého plátu vč. vykopání pařezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	2.000	143,00	21%	286,00			2.000	286,00
56.6-02.2.56	Kácení stromků živého plátu vč. vykopání pařezů, odvozu dřevní hmoty na skládku s poplatkem za uložení.		kus	1.500	143,00	21%	214,50			1.500	214,50
56.6-02.2.57	Statické zajištění budov - pažení záložně		m	4.000	1.140,00	21%	4.560,00			4.000	4.560,00
56.6-02.2.58	Hloubení jam v hornině tř. 1 až 4, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za levnost.		m3	18.564	86,00	21%	1.596,50			18.564	1.596,50
56.6-02.2.59	Hloubení jam v hornině tř. 5, zapážení i nezapážení s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku do 3 m od okraje jámy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za levnost.		m3	1.836	276,00	21%	506,74			1.836	506,74
56.6-02.2.60	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	159.720	28,00	21%	4.472,16			159.720	4.472,16
56.6-02.2.61	Odstaření pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 4,0 m		m2	159.720	15,00	21%	2.395,80			159.720	2.395,80
56.6-02.2.62	Výsadba nových stromů D+M		kus	1.000	475,00	21%	475,00			1.000	475,00
56.6-02.2.63	Výsadba stromků živého plátu vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) , vykopání jamky s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.		kus	2.000	475,00	21%	950,00			2.000	950,00
56.6-02.2.64	Výsadba stromků živého plátu vč. dodání sazenice (náhrada za pokácené) , vykopání jamky s výměnou půdy a následným ošetřením po výsadbě.		kus	1.500	475,00	21%	712,50			1.500	712,50
56.6-02.2.65	Odstaření podkladu z kameniva drceného hl 300 mm		m2	14.220	35,00	21%	497,70			14.220	497,70
56.6-02.2.66	Odstaření podkladu živých hl 70 mm		m2	14.220	20,00	21%	284,40			14.220	284,40
56.6-02.2.67	Odstaření podkladu živých hl 120 mm		m2	14.220	35,00	21%	497,70			14.220	497,70
56.6-02.2.68	Zdivo zdivk z lomového kamene do betonu se zatřením spár na maltu MC 25		m3	22.800	4.482,81	21%	102.208,07			22.800	102.208,07
56.6-02.2.69	Podkladní desky z betonu prosého tř. C 12/15 otevřený výkop		m3	2.769	1.758,00	21%	4.867,90			2.769	4.867,90
56.6-02.2.70	Odstaření dlažby z lomového kamene do betonového lože z betonu prosého hl 150 mm		m2	22.600	143,00	21%	3.231,80			22.600	3.231,80
56.6-02.2.71	Rozstřání betonové plochy a po ukončení prací uvedení do původního stavu.		m2	570,00	3,200	21%	1.824,00			570,00	1.824,00
56.6-02.2.72	Bourání konstrukci zděných z kamene nebo cihel		m3	20.000	428,00	21%	8.560,00			20.000	8.560,00
56.6-02.2.73	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg		m3	18.500	808,00	21%	14.948,00			18.500	14.948,00
56.6-02.2.74	Příplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg		m2	37.000	76,00	21%	2.812,00			37.000	2.812,00
56.6-02.2.75	Rovnění z lomového kamene upraveného do betonu - hmotnost kámenů 100-200 kg		m3	49.000	2.714,32	21%	133.001,68			49.000	133.001,68
56.6-02.2.76	Práh dřevěný z kulatiny prům. 300 mm s jisticími kůly prům 150 mm dl. 1,5 m		m	36.000	713,00	21%	25.668,00			36.000	25.668,00
56.6-02.2.77	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.		l	104.240	72,00	21%	7.505,28			104.240	7.505,28
56.6-02.2.78	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)		l	104.240	57,00	21%	5.941,68			104.240	5.941,68
56.6-02.2.79	Provizorní oprava krajské komunikace (skládky : hlučný štěrť hl.39 cm + asfaltový recyklat (prosvíkka) hl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	14.220	285,00	21%	4.052,70			14.220	4.052,70
56.6-02.2.80	Provizorní oprava zámkové dlažba - (skládky: hlučné drcené kamenivo hl.420 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odložení, odvoz, uložení vč. poplatku)		m2	2.000	219,00	21%	438,00			2.000	438,00
56.6-02.2.81	Obetonování potrubí nebo zdíva stolk betonem C12/15		m3	8.056	1.758,00	21%	14.162,45			8.056	14.162,45
56.6-02.2.82	Obetonování potrubí nebo zdíva stolk betonem C12/15		m3	3.000	1.758,00	21%	5.274,00			3.000	5.274,00

Kód objektu Kódů subobjektů	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Menší práce		Více práce	
							jednotek	cený	jednotek	cený
56-6-02.2.83	Rozebráním a znovuoobnovením ocelového zábradlí	m	12,000	1 425,00	21%	17 100,00				
56-6-02.2.84	Rozebrání betonové plochy a po ukončení prací uvedení do původního stavu.	m ²	3,000	570,00	21%	1 710,00				
DSO 56-6-02.2						298 127,42				
DSO 56-6-03										
Opravy komunikací I., II., III. třídy - stoka A										
56-6-03.7	Odstraňování podkladu živýchých II 70 mm	m ²	36 630	20,00	21%	732,60			36 630	732,60
56-6-03.8	Odstraňování podkladu živýchých II 120 mm	m ²	24 420	35,00	21%	854,70			24 420	854,70
56-6-03.9Z	Odstraňování živického krytu frezováním II 50 mm	m ²	656 275	34,00	21%	22 313,35			656 275	22 313,35
56-6-03.10	Vodotorná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	l	98 350	72,00	21%	7 081,20			98 350	7 081,20
56-6-03.11	Podklad ze štetku odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	l	98 350	76,00	21%	7 474,60			98 350	7 474,60
56-6-03.12	Podklad ze štetku šíd II 300 mm	m ²	51 725	171,00	21%	8 844,98			51 725	8 844,98
56-6-03.14	Asfaltový beton vrstva podkladní AC 16 + (obalované kamenivo OKS I) II 120 mm	m ²	76 145	454,00	21%	34 569,83			76 145	34 569,83
56-6-03.13	Positřk živický infiltráční s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ²	m ²	88 355	27,00	21%	2 385,59			88 355	2 385,59
56-6-03.16	Asfaltový beton vrstva obrusná II 50 mm ACO 11S (ABS I)	m ²	708 000	13,00	21%	9 204,00			708 000	9 204,00
56-6-03.17	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) II 70 mm.	m ²	708 000	213,00	21%	150 804,00			708 000	150 804,00
56-6-03.15	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) II 70 mm.	m ²	88 355	294,00	21%	25 976,37			88 355	25 976,37
56-6-03.20	Ušetření stýčených ploch živických povrchů (asfaltovou závlivka, natlakovací pásy, zadržení)	m	81 400	38,00	21%	3 093,20			81 400	3 093,20
56-6-03.21	Frezování stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	81 400	48,00	21%	3 907,20			81 400	3 907,20
DSO 56-6-03						277 241,62				
Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka A5										
DSO 56-6-04.4										
56-6-04.4.2	Odstraňování podkladu ze štetku částečně vyplněného cem.malou II 200 mm	m ²	0 720	63,00	21%	45,36			0 720	45,36
56-6-04.4.3	Vodotorná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	l	0 169	72,00	21%	12,17			0 169	12,17
56-6-04.4.4	Podklad ze štetku odpadů z kameniva na skládce (skládkové)	l	0 169	57,00	21%	9,63			0 169	9,63
56-6-04.4.8	Odstraňování podkladu, živice II 50 mm	m ²	1 440	15,00	21%	21,60			1 440	21,60
56-6-04.4.9	Odstraňování živického krytu frezováním II 50 mm	m ²	2 400	34,00	21%	81,60			2 400	81,60
56-6-04.4.10	Vodotorná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	l	0 448	72,00	21%	32,25			0 448	32,25
56-6-04.4.11	Podklad ze štetku odpadů z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	l	0 448	76,00	21%	34,05			0 448	34,05
56-6-04.4.12	Asfaltový beton podšyp ze štetkopisku ŠP II 150 mm	m ²	3 120	86,00	21%	268,32			3 120	268,32
56-6-04.4.13	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) II 50 mm š do 3 m	m ²	4 560	238,00	21%	1 089,84			4 560	1 089,84
56-6-04.4.14	Podklad ze štetku částečně zpevněného cementovou malou ŠCM II 200 mm	m ²	3 840	282,00	21%	1 082,88			3 840	1 082,88
56-6-04.4.15	Positřk živický infiltráční s posypem z asfaltu množství 2 kg/m ²	m ²	4 560	27,00	21%	123,12			4 560	123,12
56-6-04.4.16	Positřk živický spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	5 520	13,00	21%	71,76			5 520	71,76
56-6-04.4.17	Asfaltový beton vrstva obrusná II 50 mm	m ²	5 520	213,00	21%	1 175,76			5 520	1 175,76
56-6-04.4.20	Ušetření stýčených ploch živických povrchů (asfaltovou závlivka, natlakovací pásy, zadržení).	m	4 800	38,00	21%	182,40			4 800	182,40
56-6-04.4.21	Frezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	4 800	48,00	21%	230,40			4 800	230,40
56-6-04.4.22	Podklad ze štetku šíd II 150 mm	m ²	2 000	86,00	21%	172,00			2 000	172,00
56-6-04.4.23	Podklad ze štetku částečně zpevněného cementovou malou ŠCM II 150 mm	m ²	2 000	228,00	21%	456,00			2 000	456,00
56-6-04.4.24	Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do díře II. 4 cm	m ²	2 000	181,00	21%	362,00			2 000	362,00
56-6-04.4.25	Dlažba zámková přírodní II 8 cm	m ²	2 060	171,00	21%	352,26			2 060	352,26
DSO 56-6-04.4						5 803,40				
VŠEOBECNÉ POLOŽKY										
3	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	50 480,00	21%	50 480,00				
VŠEOBECNÉ POLOŽKY CELKEM:						851 067,39				
						50 480,00				
						-1 166 135,45				
						851 067,39				
						50 480,00				
						2 017 202,84				

Číslo návrhu:	Název změny:
A/109	PROVIZORNÍ ZATRUBNĚNÍ A PŘEMOSTĚNÍ POTOKA ROKYTENKA

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu:

CZ.1.02/1.1.00/09.0.4098

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (yzz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
27.1	Lhota u Vsetína - Kanalizace I. a II. část									
DSO 27.1-01.14	Kanalizace splašková – stoka „B“, „O10“, „O12“									
27.1-01.14.6	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,280	19,00	21%	5,32			0,280	5,32
27.1-01.14.7	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	3,162	86,00	21%	271,97			3,162	271,97
27.1-01.14.8	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenosti do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	0,349	314,00	21%	109,65			0,349	109,65
27.1-01.14.9	Nerízený zemní prolák 200-500 mm vč.vystrojení startovací jámy	m	6,600	4 275,00	21%	28 215,00			6,600	28 215,00
27.1-01.14.10	Pažení a rozeptení stěn rýh hl. do 4 m	m2	6,395	28,00	21%	179,06			6,395	179,06
27.1-01.14.11	Odstranění pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	6,395	15,00	21%	95,92			6,395	95,92
27.1-01.14.12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,739	5,00	21%	8,70			1,739	8,70
27.1-01.14.13	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,191	5,00	21%	0,95			0,191	0,95
27.1-01.14.14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč.uložení a naložení	m3	2,752	57,00	21%	156,85			2,752	156,85
27.1-01.14.15	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení	m3	0,412	105,00	21%	43,31			0,412	43,31
27.1-01.14.16	Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení	m3	0,349	105,00	21%	36,67			0,349	36,67
27.1-01.14.17	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,747	50,00	21%	137,34			2,747	137,34
27.1-01.14.18	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,610	105,00	21%	64,00			0,610	64,00
27.1-01.14.19	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	1,100	34,00	21%	37,40			1,100	37,40
27.1-01.14.20	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,412	76,00	21%	31,35			0,412	31,35
27.1-01.14.21	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	0,349	76,00	21%	26,54			0,349	26,54
27.1-01.14.22	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, DN 400 vč. středících obličinek a uzavření konců chrániček	m	6,600	779,00	21%	5 141,40			6,600	5 141,40
27.1-01.14.23	Ocelová chránička D 424x8 mm dodávka a montáž	m	6,600	1 539,00	21%	10 157,40			6,600	10 157,40
27.1-01.14.26	Štěrkopisek frakce 0-4 třB	m3	0,610	105,00	21%	64,00			0,610	64,00
27.1-01.14.39	Opalštění trativodu z geotextilie včetně dodávky netkané textilie a ukotvení	m2	1,100	24,00	21%	26,40			1,100	26,40
27.1-01.14.40	Ložď pod potrubí ze štěrku dle 0 - 63 mm	m3	0,168	423,00	21%	70,85			0,168	70,85
27.1-01.14.41	Trativody z PVC dle názních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, trubky d 100 mm	m	1,000	86,00	21%	86,00			1,000	86,00
27.1-01.14.42	Ložď pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	0,163	423,00	21%	69,16			0,163	69,16
27.1-01.14.44	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	10,800	27,00	21%	291,60			10,800	291,60
27.1-01.14.45	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč.šachet DN do 300, vodou, vč.ušnění konců potrubí	m	11,100	32,00	21%	355,20			11,100	355,20
27.1-01.14.51	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	11,100	30,00	21%	333,00			11,100	333,00
27.1-01.14.53	Trubka kanalizační plast DN300 SN8	m	9,010	546,00	21%	4 919,46			9,010	4 919,46
DSO 27.1-01.14 - D	Kanalizace splašková – stoka „B“, „O10“, „O12“					50 934,50				
DSO 27.1-01.15	Kanalizace splašková – stoka „B1“, „B2“, „B3“									
27.1-01.15.2	Dočasné zajištění potrubí	m	-1,100	114,00	21%	-125,40			-1,100	-125,40
27.1-01.15.3	Příplatek za zřízení výkopáčky v blízkosti vedení	m3	-2,574	133,00	21%	-342,34			-2,574	-342,34

Číslo návrhu:	Název změny:
A/109	PROVIZORNÍ ZATRUBNĚNÍ A PŘEMOSTĚNÍ POTOKA ROKYTENKA

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu: CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
27.1-01.15.4	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,105	19,00	21%	20,99			1,105	20,99
27.1-01.15.5	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 1-4 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	10,670	86,00	21%	917,58			10,670	917,58
27.1-01.15.6	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. ř. 5-7 zapážzených i nezapážzených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkoppku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	1,189	314,00	21%	373,28			1,189	373,28
27.1-01.15.7	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,613	28,00	21%	-157,16	-5,613	-157,16		
27.1-01.15.8	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-5,613	15,00	21%	-84,20	-5,613	-84,20		
27.1-01.15.9	Svislé přemístění výkoppku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5,865	5,00	21%	29,32			5,865	29,32
27.1-01.15.10	Svislé přemístění výkoppku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	0,654	5,00	21%	3,27			0,654	3,27
27.1-01.15.11	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 na meziskládku a zpět vč. uložení a naložení	m3	3,200	57,00	21%	182,37			3,200	182,37
27.1-01.15.12	Vodorovné přemístění přelýžečného výkoppku z hor.1-4 na skládku vč. uložení	m3	7,460	105,00	21%	783,25			7,460	783,25
27.1-01.15.13	Vodorovné přemístění přelýžečného výkoppku z hor.5-7 na skládku vč. uložení	m3	1,189	105,00	21%	124,82			1,189	124,82
27.1-01.15.14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním	m3	5,513	50,00	21%	275,63			5,513	275,63
27.1-01.15.15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,423	105,00	21%	44,47			0,423	44,47
27.1-01.15.16	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 30 cm	m2	4,400	34,00	21%	149,60			4,400	149,60
27.1-01.15.17	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,460	76,00	21%	566,92			7,460	566,92
27.1-01.15.18	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	1,189	76,00	21%	90,35			1,189	90,35
27.1-01.15.19	Štěrkokopisek frakce 0-4 tř.B	m3	0,423	105,00	21%	44,47			0,423	44,47
27.1-01.15.20	Vhodný zasyповý materiál pro stání a krajské komunikace podle TP 146	m3	2,310	67,00	21%	154,77			2,310	154,77
27.1-01.15.21	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam těžené tl.20 cm	m2	1,100	18,00	21%	19,80			1,100	19,80
27.1-01.15.22	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam dřevné tl.20 cm	m2	1,100	23,00	21%	25,30			1,100	25,30
27.1-01.15.24	Čistá ornice oplocení a zpevně odvozem vč.zeminnici p.drc.zakrtaou.převiva a přípravné podzabítku.	m	-4,000	471,00	21%	-1 884,00	-4,000	-1 884,00		
27.1-01.15.25	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,520	72,00	21%	37,44			0,520	37,44
27.1-01.15.26	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,520	76,00	21%	39,52			0,520	39,52
27.1-01.15.27	Odstavení podkladu nad 200 m2, živčného tl.10 cm	m2	1,100	29,00	21%	31,90			1,100	31,90
27.1-01.15.28	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč. uložení	t	0,197	72,00	21%	14,17			0,197	14,17
27.1-01.15.29	Poplatek za recyklaci	t	0,197	76,00	21%	14,96			0,197	14,96
27.1-01.15.30	Opláštění trativodu z geotextilie včetně dodávky nekanané textilie a ukotvení	m2	0,770	24,00	21%	18,48			0,770	18,48
27.1-01.15.31	Lože pod potrubí ze štěrkučdrné 0 - 63 mm	m3	0,116	423,00	21%	48,86			0,116	48,86
27.1-01.15.32	Trativodvy z PVC dřemážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	0,700	86,00	21%	60,20			0,700	60,20
27.1-01.15.33	Lože pod potrubí ze štěrkokopisku do 63 mm	m3	0,116	423,00	21%	48,86			0,116	48,86
27.1-01.15.34	Povizorní oprava krajské komunikace (skladba : hutněný štěrk tl.39 cm + asfaltový reoklát (prosvka) tl.15 cm) včetně likvidace provizorní opravy (odčizení, odvoz, uložení vč. poplatků)	m2	1,100	285,00	21%	313,50			1,100	313,50

Číslo návrhu:	Název změny:
A/109	PROVIZORNÍ ZATRUBNĚNÍ A PŘEMOSTĚNÍ POTOKA ROKYTENKA

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měrné práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
27.1-01.15.35	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	0,700	27,00	21%	18,90		0,700	18,90	
27.1-01.15.36	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč šachet DN do 300, vodou, vč utěsnění konců potrubí	m	0,700	32,00	21%	22,40		0,700	22,40	
27.1-01.15.37	Šachta prefabrikovaná z betonových dílců pro DN do 250 výška vstupu 3,0 m vč.poklopu	kus	1,000	16 625,00	21%	16 625,00		1,000	16 625,00	
27.1-01.15.39	if únosnosti odpadnícič umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	m	0,700	30,00	21%	21,00		0,700	21,00	
27.1-01.15.40	Kamerové zkoušky vč.vyčištění potrubí před provedením zkoušky	m	0,721	347,00	21%	250,19		0,721	250,19	
27.1-01.15.41	Řezání stávajícího živčitého krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,000	57,00	21%	114,00		2,000	114,00	
27.1-01.15.42	Práce spojené se souběhem toku v místě výstavby (např. hrázkování, zapazžení štětovcu	kpl	1,000	63 840,00	21%	63 840,00		1,000	63 840,00	
27.1-01.15.43	stěnou, převedení vody potrubím dl:96 m ...)	m2	96,000	551,83	21%	52 975,68		96,000	52 975,68	
27.1-01.15.44	Pronájem a doprava panelů	kpl	1,000	238 560,00	21%	238 560,00		1,000	238 560,00	
DSO 27.1-01.15	Provizorni montovaný most, montáž, demontáž, pronájem 8 týdnů									
	VŠEOBECNĚ PLOŽKY					374 268,15				
	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	27 840,00	21%	27 840,00				
	VŠEOBECNĚ PLOŽKY CELKEM					27 840,00		-2 593,10		
CELKEM:						453 042,65		453 042,65		
								1,000	27 840,00	
									455 635,75	

Číslo návrhu:	Název změny:
A/125	Změna technického řešení - D5 řízený protlak D5-4 - D5-3

Projekt:	Číslo projektu:
ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A	CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódý subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y-zz)	Měna jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
SO 28-1-01	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE									
DSO 28-1-01.6	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA D5									
28-1-01.6.3	Dočasné zajištění potrubí	m	-2,200	114,00	21%	-250,80	-2,200	-250,800		
28-1-01.6.5	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	-5,522	133,00	21%	-734,43	-5,522	-734,430		
28-1-01.6.6	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-3,054	19,00	21%	-58,03	-3,054	-58,030		
28-1-01.6.12	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. řt. 1-4 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-162,035	86,00	21%	-13 935,01	-162,035	-13 935,010		
28-1-01.6.13	Hlubení rýh šířky do 200 cm v hor. řt. 5-7 zapázaných i nezapázaných s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	-20,027	314,00	21%	-6 288,48	-20,027	-6 288,480		
28-1-01.6.15	Bezvýkopové uložení chránky z ocelových trub prolcáčením D 480/10 mm pro všeobhy slupné ražnosti a těžitelnosti vč. dodávky ocelové trouby, vodotrvný a svíslý přesun vyčážené zeminy	m	-18,000	10 830,00	21%	-194 940,00	-18,000	-194 940,000		
28-1-01.6.18	Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m	m2	-294,298	28,00	21%	-8 240,34	-294,298	-8 240,340		
28-1-01.6.19	Odstavení pažení stěn rýh hl. do 4 m	m2	-294,298	15,00	21%	-4 414,47	-294,298	-4 414,470		
28-1-01.6.26	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-89,119	5,00	21%	-445,60	-89,119	-445,600		
28-1-01.6.27	Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-11,015	5,00	21%	-55,08	-11,015	-55,080		
28-1-01.6.30	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	-3,054	19,00	21%	-58,03	-3,054	-58,030		
28-1-01.6.32	Vodorovné přemístění přebýtkového výkopku z hor. 1-4 na skládku vč. uložení	m3	-60,623	105,00	21%	-6 365,42	-60,623	-6 365,420		
28-1-01.6.33	Vodorovné přemístění přebýtkového výkopku z hor. 5-7 na skládku vč. uložení	m3	-20,027	105,00	21%	-2 102,84	-20,027	-2 102,840		
28-1-01.6.34	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-60,623	76,00	21%	-4 607,35	-60,623	-4 607,350		
28-1-01.6.35	Poplatek za skládku horniny 5- 7	m3	-20,027	76,00	21%	-1 522,05	-20,027	-1 522,050		
28-1-01.6.36	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	-141,737	50,00	21%	-7 086,85	-141,737	-7 086,850		
28-1-01.6.38	Obsyp potrubí bez přehození sypaniny	m3	-8,751	105,00	21%	-918,85	-8,751	-918,850		
28-1-01.6.39	Štěrkokopsek frakce 0-22 A	t	-16,546	152,00	21%	-2 514,99	-16,546	-2 514,990		
28-1-01.6.40	Kozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm vč. osetí travním semenem	m2	-30,540	38,00	21%	-1 160,52	-30,540	-1 160,520		
28-1-01.6.53	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové 0-63 mm	m3	-6,719	423,00	21%	-2 842,14	-6,719	-2 842,140		
28-1-01.6.54	Lože pod potrubí otevřený výkop z blisku nebo štěrkokopku	m3	-6,787	423,00	21%	-2 870,90	-6,787	-2 870,900		
28-1-01.6.55	Podkladní desky z betonu posleho řt. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,125	1 758,00	21%	-1 977,75	-1,125	-1 977,750		
28-1-01.6.61	Montáž trub z plastového potrubí, gumový kroužek, DN 250 a DN 300	m	-33,770	27,00	21%	-911,79	-33,770	-911,790		
28-1-01.6.62	Troubka kanalizační, plastové DN250 min. SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	-53,045	347,00	21%	-18 406,57	-53,045	-18 406,570		
28-1-01.6.63	Sachta těsnosti kanalizace potrubí vč. sachet DN do 300, vodou, vč. uložení koncu potrubí	m	0,410	32,00	21%	13,12			0,410	13,120
28-1-01.6.66	Sachta prefabrikovaná z betonových ořlůc pro DN do 250 výška vstupu 4,0 m vč. poklopu řt. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-3,000	18 950,00	21%	-54 150,00	-3,000	-54 150,000		
28-1-01.6.67	Sachta prefabrikovaná z betonových ořlůc pro DN do 250 výška vstupu 5,0 m vč. poklopu řt. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty	kus	-2,000	19 475,00	21%	-38 950,00	-2,000	-38 950,000		
28-1-01.6.74	Kamrové zkoušky vč. vyšetření potrubí před provedením zkoušky	m	0,410	30,00	21%	12,30			0,410	12,300
28-1-01.6.82	Nasunutí potrubní sekcce do chránky, DN 250 vč. středních objímek a uzavření koncu chránky manžetami - chránka D480/10	m	16,180	741,00	21%	11 989,38			16,180	11 989,380
28-1-01.6.84	Krytí mženyřských sítí výstražnou fólií z PVC	m	-2,200	10,00	21%	-22,00	-2,200	-22,000		
28-1-01.6.96	Řízení provrtání a vazání PE d 280 mm hornina 6, průměr vrtu 500 mm	m	34,180	16 799,63	21%	574 211,35			34,180	574 211,350
28-1-01.6.97	Řízený protlak pro potrubí hornina 1-5, hlubky vrt	m	21,070	3 927,02	21%	82 742,31			21,070	82 742,310
28-1-01.6.98	Vodorovné přemístění znehd. suspenze do 1000 m	m3	8,200	456,36	21%	3 742,15			8,200	3 742,150
28-1-01.6.99	Přemístění znehd. suspenze - příplatek za 1000 m	m3	82,000	18,04	21%	1 479,28			82,000	1 479,280

Číslo návrhu:	Název změny:
A/126	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Projekt: **ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A** Číslo projektu: **CZ.1.02/1.1.00/09.04098**

Kód objektu Kódů subobj.	Fakturované objekty Název objektu (xx-yy) Názyv subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celková počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.10	Kanalizace Vsetin - Malý Skalník									
DSO 56.10-04.5	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE									
56.10-04.5.1	Výhybní sláv. síli	hod	6,000	500,00	21%	3 000,00			6,000	3 000,00
56.10-04.5.2	Čerpaní vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích linek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00			1,000	2 375,00
56.10-04.5.3	Dobčasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	17,000	190,00	21%	3 230,00			17,000	3 230,00
56.10-04.5.4	Dočasné zajištění kabelu a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	1,400	114,00	21%	159,60			1,400	159,60
56.10-04.5.5	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	49,400	133,00	21%	6 570,20			49,400	6 570,20
56.10-04.5.6	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopu do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepvost.	m3	125,040	86,00	21%	10 753,44			125,040	10 753,44
56.10-04.5.9	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 Hl výkopu do 2,5 m	m3	62,520	3,00	21%	187,56			62,520	187,56
56.10-04.5.10	Vodorovné přemístění přebytného výkopu výkopu z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	125,040	105,00	21%	13 129,20			125,040	13 129,20
56.10-04.5.11	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	225,072	76,00	21%	17 105,47			225,072	17 105,47
56.10-04.5.12	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	70,947	50,00	21%	3 547,35			70,947	3 547,35
56.10-04.5.13	Dodávka materiálu k zásypu (štěrkopisek, drcené kamínko, nebo recyklat) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkopisek fr. 0-16 mm)	t	142,781	57,00	21%	8 138,52			142,781	8 138,52
56.10-04.5.14	Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženyh do 3 m od kraje výkopu	m3	40,433	105,00	21%	4 245,47			40,433	4 245,47
56.10-04.5.15	Dodávka materiálu k obsypu (pisek, štěrkopisek frakce 0-20 mm, drcené kamínko fr. 0-16, max zmo 20 mm).	t	81,371	152,00	21%	12 368,39			81,371	12 368,39
56.10-04.5.16	Odstaření podkladu z kameniva těženého tl 200 mm	m2	35,000	18,00	21%	630,00			35,000	630,00
56.10-04.5.17	Odstaření podkladu ze štěrku částečně vyplněného cem malou tl 200 mm	m2	35,000	63,00	21%	2 205,00			35,000	2 205,00
56.10-04.5.18	Vyhrnutí obrub krajinku obrubníku stojalých	m	14,000	29,00	21%	406,00			14,000	406,00
56.10-04.5.19	Vodorovná doprava suiti a vyouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	16,625	72,00	21%	1 197,00			16,625	1 197,00
56.10-04.5.20	Vodorovná doprava betonového odpadu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	2,870	95,00	21%	272,65			2,870	272,65
56.10-04.5.21	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,870	76,00	21%	218,12			2,870	218,12
56.10-04.5.22	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	16,625	57,00	21%	947,63			16,625	947,63
56.10-04.5.23	Odstaření podkladu, živice tl 50 mm	m2	70,000	15,00	21%	1 050,00			70,000	1 050,00
56.10-04.5.24	Vodorovná doprava suiti a vyouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	6,860	72,00	21%	493,92			6,860	493,92
56.10-04.5.25	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	t	6,860	76,00	21%	521,36			6,860	521,36
56.10-04.5.26	Lože pod potrubí otevírený výkop ze štěrkopisku (pisku) fr. 0-20 mm	m3	9,633	423,00	21%	4 074,76			9,633	4 074,76
56.10-04.5.27	Provizorní oprava misni komunikace - (skladba: hutěný štěrk tl.30 cm+asfaltový recyklat (prosvka) tl.15 cm) vč. likvidace provizorní opravy (odtěžení , odvoz, uložení vč. poplatku).	m2	35,000	238,00	21%	8 330,00			35,000	8 330,00
56.10-04.5.28	Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevírený výkop sklon do 20 % DN 250-300	m	57,000	27,00	21%	1 539,00			57,000	1 539,00

Kód objektu		Fakturované objekty		Měrná jednotka		Celkový počet jednotek		Jednotková cena [CZK]		Sazba DPH		Celková cena bez DPH [CZK]		Měrné práce		Více práce	
Kód subobjektu		Název objektu (xx.yy) Název subobjektu (y.zz)		jedinotka		jednotek		cena [CZK]		%		DPH [CZK]		jednotek		ceny	
56.10-04.5.29		trubka kanalizační plastová DN 300 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	57,855	546,00	21%	31 588,83										
56.10-04.5.30		Montáž tvarovek jedonos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	1,000	76,00	21%	76,00										
56.10-04.5.31		Koleno kanalizační plast SN8 DN300/45°	kus	1,000	1 995,00	21%	1 995,00										
56.10-04.5.32		Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	57,000	30,00	21%	1 710,00										
56.10-04.5.33		Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí.	m	57,000	32,00	21%	1 824,00										
56.10-04.5.34		Šachta plastová vč. poklopu řt. únosnosti odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty. (DN600)	kus	3,000	12 255,00	21%	36 765,00										
56.10-04.5.36		Vybourání stávající kanalizace DN 300, vč. odvozu a poplatku za uložení na skládku.	m	57,000	57,00	21%	3 249,00										
DSO 56.10-04.5		PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - CELKEM	m	42,000	285,00	21%	1 970,00										
DSO 56.10-02.3		NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY					195 873,47										
56.10-02.3.1		Čerpání vody, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, zřízení čerpacích jímek a potrubí, zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovostní služby.	kpl	1,000	2 375,00	21%	2 375,00										
56.10-02.3.2		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině řt. 1 až 4, zapravených i nezapravených s urovňáním dna do předepsaného profilu a směru, s přehozením výkopku do 5 m od podélné osy rýhy, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. příplatku za lepkovost.	m3	11,844	86,00	21%	1 018,58										
56.10-02.3.3		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	28,200	15,00	21%	423,00										
56.10-02.3.4		Odstraňování pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hl. do 2,0 m	m2	28,200	8,00	21%	225,60										
56.10-02.3.5		Svislé přemístění výkopku z horniny řt. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,922	3,00	21%	17,77										
56.10-02.3.6		Vodorovné přemístění přetýčečného výkopku z horniny řt. 1 až 4 na skládku vč. uložení.	m3	11,844	105,00	21%	1 243,62										
56.10-02.3.7		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	21,319	76,00	21%	1 620,24										
56.10-02.3.8		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňtím	m3	5,471	50,00	21%	273,55										
56.10-02.3.9		Dodávka materiálů k zásypu (štěrkokopisek, drcené kamenivo, nebo recykliát) - frakce 0-32 mm (v místě křížení s plynovodním potrubím štěrkokopisek fr. 0-16 mm)	t	11,010	57,00	21%	627,57										
56.10-02.3.10		Obsyp potrubí bez prohození sypáním z hornin řt. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	4,910	105,00	21%	515,55										
56.10-02.3.11		Dodávka materiálů k obsypu (písek, štěrkokopisek frakce 0-20 mm, drcené kamenivo fr. 0-16, max zrn 20 mm).	t	9,881	152,00	21%	1 501,91										
56.10-02.3.12		Odstraňování podkladu z kamenniva těžného tl 200 mm	m2	11,280	18,00	21%	203,04										
56.10-02.3.13		Odstraňování podkladu ze štěrku částečně vyplněného cementem tl 200 mm	m2	11,280	63,00	21%	710,64										
56.10-02.3.14		Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	5,358	72,00	21%	385,78										
56.10-02.3.15		Poplatek za uložení odpadu z kamenniva na skládce (skládkovné)	t	5,358	57,00	21%	305,41										
56.10-02.3.16		Odstraňování podkladu, živice tl 50 mm	m2	22,560	15,00	21%	338,40										
56.10-02.3.17		Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	2,211	72,00	21%	159,19										
56.10-02.3.18		Poplatek za uložení odpadu ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm (skládkovné)	t	2,211	76,00	21%	168,04										
56.10-02.3.19		Lož pod potrubí otevřený výkop ze štěrkokopisku (písku) fr. 0-20 mm	m3	1,297	423,00	21%	548,63										
56.10-02.3.20		Provozovní oprava místní komunikace - (skladba: hutnější štěr tl.30 cm+asfaltový recykliát (prosvivka) tl.15 cm) vč. likvidace provozovní opravy (odštěpení , odvoz, uložení vč. poplatků).	m2	11,280	238,00	21%	2 684,64										
56.10-02.3.21		Montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	9,400	15,00	21%	141,00										
56.10-02.3.22		trubka kanalizační plastová DN 150 SN 8 (vnitřní průměr) vč. těsnících kroužků.	m	9,541	164,00	21%	1 564,72										
56.10-02.3.23		Montáž tvarovek obojboých na potrubí z trub z plastu těsných kroužkem otevřený výkop. DN 300 (250)	kus	4,000	114,00	21%	456,00										

Fakturované objekty										
Kód objektu	Název objektu (xx-yy)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena (CZK)	Sazba DPH	Celková cena bez DPH (CZK)	Méně práce		Více práce	
Kódy subobj.	Názvy subobjektu (yzz)						jednotek	ceny	jednotek	ceny
56.10-02.3.24	odbočka plastová pro napojení přípojky T kus DN 250/150 SN 8 vč. těsnícího kroužku a záslupky.	kus	4,000	1 568,00	21%	6 272,00			4,000	6 272,00
56.10-02.3.25	Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 150-200, vodou, vč. utěsnění konci potrubí.	m	9,400	24,00	21%	225,60			9,400	225,60
56.10-02.3.26	Kamerové zkoušky vč. vyčištění potrubí před provedením zkoušky.	m	9,400	30,00	21%	282,00			9,400	282,00
56.10-02.3.27	Rezáni stávajícího živícího krytu hl do 100 mm	m	18,800	57,00	21%	1 071,60			18,800	1 071,60
DSO 56.10-02.3	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOMOVÍ DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY - CELKEM					25 359,08				
DSO 56.10-03.2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH									
56.10-03.2.1	Odstranění podkladu z Kameniva těženého tl 200 mm	m2	0,450	18,00	21%	8,10			0,450	8,10
56.10-03.2.3	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	0,106	72,00	21%	7,63			0,106	7,63
56.10-03.2.4	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,106	57,00	21%	6,04			0,106	6,04
56.10-03.2.5	Vytrhání obrub krajníků obrubníků slojových	m	8,000	29,00	21%	232,00			8,000	232,00
56.10-03.2.6	Vodorovná doprava i a vybouraných obrubníků po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku.	t	1,160	95,00	21%	110,20			1,160	110,20
56.10-03.2.7	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,160	76,00	21%	88,16			1,160	88,16
56.10-03.2.8	Odstranění podkladu, živice tl 50 mm	m2	0,900	15,00	21%	13,50			0,900	13,50
56.10-03.2.10	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu na skládku vč. nakládání a uložení na skládku	t	0,088	72,00	21%	6,33			0,088	6,33
56.10-03.2.11	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,088	76,00	21%	6,69			0,088	6,69
56.10-03.2.12	Podklad nebo podsyp ze štrkopsísku ŠP tl 150 mm	m2	35,000	86,00	21%	3 010,00			35,000	3 010,00
56.10-03.2.14	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo) tl 50 mm š do 3 m	m2	35,900	239,00	21%	8 580,10			35,900	8 580,10
56.10-03.2.16	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	35,450	282,00	21%	9 996,90			35,450	9 996,90
56.10-03.2.17	Posítk živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	35,900	27,00	21%	969,30			35,900	969,30
56.10-03.2.18	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	35,000	13,00	21%	455,00			35,000	455,00
56.10-03.2.19	Asfaltový beton vrstva obrusná tl 50 mm	m2	35,000	213,00	21%	7 455,00			35,000	7 455,00
56.10-03.2.22	Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	165,00	21%	3 630,00			22,000	3 630,00
56.10-03.2.23	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	22,220	99,00	21%	2 199,78			22,220	2 199,78
56.10-03.2.24	Utěsnění styčných ploch živичných povrchů (asfaltovou zálivka, natavovací pásy, zadrženi).	m	3,000	38,00	21%	114,00			3,000	114,00
56.10-03.2.25	Rezáni stávajícího živícího krytu hl do 50 mm	m	3,000	48,00	21%	144,00			3,000	144,00
DSO 56.10-03.2	OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH - CELKEM					37 032,73				
3	VŠEOBECNÉ POLOŽKY									
	Realizační dokumentace	p.s.	1,000	8 280,00	21%	8 280,00			0,001	1,000
	CELKEM:					266 545,28			266 545,28	266 545,28

Číslo návrhu:	Název změny:
A/133	Protlak tr.6 - Stoka B4 - Lhota

Projekt: ČISTÁ ŘEKA BEČVA II - část A

Číslo projektu:

CZ.1.02/1.1.00/09.04098

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Méně práce		Více práce	
							jednotek	ceny	jednotek	ceny
27.1	Lhota u Všetina - Kanalizace I. a II. část									
DSO 27.1-01.16	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „B4“, „B4.1“									
27.1-01.16.9	Neřízený zemní protlak 200-500 mm vč. vystrojení startovací jámy	m	-11.300	4 275,00	21%	-48 307,50	-11.300	-48 307,50		
27.1-01.16.23	Ocelová chránička D 377x9 mm dodávka a montáž	m	-11.300	1 539,00	21%	-17 390,70	-11.300	-17 390,70		
27.1-01.16.51	Řízené protláčení a vtažení PVC d 250 mm hornina 5-7	m	11.300	14 818,29	21%	167 446,65			11.300	167 446,65
DSO 27.1-01.16	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STOKA „B4“, „B4.1“					101 748,45		-65 698,20		167 446,65
CELKEM						101 748,45		101 748,45		