

Postup rekonstrukce severní stěny

- 1) Odstranění krovu a půdní nadezdívky nad stropem 2.N.P..
- 2) Provedení montážní podepření.
- 3) Vybourání zdiva severní stěny ve 2.N.P..
- 4) Kontrola autorským dozorem.
- 5) Vybourání zdiva severní stěny v 1.N.P..
- 6) Kontrola autorským dozorem.
- 7) Vyzdění severní stěny v 1.N.P. a provedení průvlaku U260 + U180 + I140 v místnosti č. 1.1 a průvlaku I200 nad místností 1.2.
- 8) Provedení průvlaku P1.
- 9) Vyzdění severní stěny ve 2.N.P., osazení 3x I200 nad nové okno a osazení 2x I200 nad místností 2.2.
- 10) Provedení průvlaku P2.
- 11) Odstranění montážního podepření.

Předpokladem tohoto řešení je, že obvodové průvlaky a věnce jsou stejně vysoké jako stropní trámy stejně jako tomu je u jižní stěny.

Listopad 2018

Ing. František Hofman