

## **ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

**Stavba:** Všemina - místní komunikace před RD č.p.41

**Objednatel:** Obec Všemina, Všemina 162  
763 15 Všemina

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.,  
Jahodová 60, 620 00 Brno

**Projektant:** Ing. Jiří Škrabal,  
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

**Technický dozor:** Lubomír Kocfelda, U Lípy, č.93, 763 17 Lukov

**Datum vydání:** 01.09.2022

## **Změna č.1 - SO 101 - Záměna obrubníků za VDZ na propustku**

### Popis změny

V místě propustku bude zapuštěný obrubník ABO 2-15 nahrazen vodorovným dopravním značením.

### Charakteristika změny

Změna technického řešení, vyvolaná skutečností zjištěnou v průběhu realizace.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace byly v místě propustku navrženy zapuštěné obrubníky ABO 2-15.

### Stav po změně

V místě propustku bude v trase původně navržených zapuštěných obrubníků ABO 2-15 provedeno vodorovné dopravní značení.

### Zdůvodnění změny

Po odfrézování stávající živičné vrstvy v místě propustku přes místní potok bylo zjištěno, že stávající konstrukce propustku je v takové výšce, že není technicky možné v místě propustku provést osazení navržených zapuštěných obrubníků ABO 2-15.

Po dohodě s GP budou v místě propustku zapuštěné obrubníky nahrazeny vodorovným dopravním značením.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 1.131,67 Kč bez DPH.**

Poznámka: z toho méněpráce - 4.817,16 Kč bez DPH a vícepráce 3.685,49 Kč bez DPH

### Přílohy

Příloha č.1 - položkový rozpočet změny č.1  
- rekapitulace

## **Celková rekapitulace změnového listu**

Změna	Cena bez DPH /Kč	DPH 21% /Kč	Cena s DPH /Kč
1. SO 101 – Záměna obrubníků za VDZ	- 1.131,67	- 237,65	- 1.369,32
<b>Celkem</b>	<b>- 1.131,67</b>	<b>- 237,65</b>	<b>- 1.369,32</b>

Vypracoval: Lubomír Kocfelda, TDS

Odsouhlasil: Ing. Jiří Škrabal, GP

Odsouhlasil: Ing. Roman Matušů, Starosta obce Všemina