Tisková sestava prodejních položek

RT-2108-121-02 (V-ceník 2022/04)

Obchodník
Zákazník Obec Lukov
Zástupce
Poznámka

Vytvořeno 10.05.2022
Projekt Přístavba kotelny a soc. zařízení / hrad Lukov

Kategorie	Název položky	Počet	Cena za MJ	Cena celkem Kč
Základní konstrukce	Modul 3900*2100*3100/RIH2750 STANDARD / *Moduly jsou tvořeny svařovanou ocelovou konstrukcí z otevřených a válcovaných profilů. Nadimenzování dle statiky do 5 mm tloušťky materiálu. 8 ks kontejnerových rohů pro transport, montáž a spojení. Konstrukce rámu je opatřená základovým dvoukomponentním zinkofosfátovým nátěrem o síle ca. 40-60 µm a lakována další vrstvou 2-komponentního laku o síle ca. 50-70 µm. Provedení dle statiky stahovatelné. Certifikát pro svařovací proces dle EN ISO 3734-2:2005. Osvědčení pro svařování konstrukcí S235, S275 a S355 třídy provedení do EXC2 dle EN 1090-2:2008+A1:2011 tzv. velký svářecí průkaz. Samonosná ocelová konstrukce, tzn. kontejnery mohou být spojovány do velkých sestav a současně být odstraněny stěny /dle přiložených půdorysných výkresů/. Stěna bude provedena jako samonosná konstrukce. Střešní podélné nosníky snesou staticky všechny zatížení na rohových sloupech. Tímto jsou všechny stěny staticky nenosné a mohou být libovolně odstraněny. Na rozích přivařené kontejnerové rohy nebo závěsnými oky ke složení jeřábem. Volba odpovídajících profilů následuje dle statických výpočtů firmy FAGUS. Ocelové rámy budou postaveny na základ připravený ze strany zákazníka. Kontejnerová sestava nemá být osazena těsně na spodní hraně stavební roviny, nýbrž z důvodu požadovaného odvětrání musí být vypodložená. Plocha pod kontejnery může být rovněž použita jako prostor pro instalace. Tento prostor pod kontejnerovou sestavou musí být bočně např. děrovaným plechem uzavřen k ochraně před hmyzem apod. přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání. Součástí dokumentace je statický výpočet pro osazení střešní konstrukce a venkovní provětrávané fasády ze strany zákazníka.*	1,00 ks	106 000,00 Kč	106 000,00 Kč
Základní konstrukce	Modul 3900*2750*3100/RIH2750 STANDARD / *Moduly jsou tvořeny svařovanou ocelovou konstrukcí z otevřených a válcovaných profilů. Nadimenzování dle statiky do 5 mm tloušťky materiálu. 8 ks kontejnerových rohů pro transport, montáž a spojení. Konstrukce rámu je opatřená základovým dvoukomponentním zinkofosfátovým nátěrem o síle ca. 40-60 µm a lakována další vrstvou 2-komponentního laku o síle ca. 50-70 µm. Provedení dle statiky stahovatelné. Certifikát pro svařovací proces dle EN ISO 3734-2:2005. Osvědčení pro svařování konstrukcí S235, S275 a S355 třídy provedení do EXC2 dle EN 1090-2:2008+A1:2011 tzv. velký svářecí průkaz. Samonosná ocelová konstrukce, tzn. kontejnery mohou být spojovány do velkých sestav a současně být odstraněny stěny /dle přiložených půdorysných výkresů/. Stěna bude provedena jako samonosná konstrukce. Střešní podélné nosníky snesou staticky všechny zatížení na rohových sloupech. Tímto jsou všechny stěny staticky nenosné a mohou být libovolně odstraněny. Na rozích přivařené kontejnerové rohy nebo závěsnými oky ke složení jeřábem. Volba odpovídajících profilů následuje dle statických výpočtů firmy FAGUS. Ocelové rámy budou postaveny na základ připravený ze strany zákazníka. Kontejnerová sestava nemá být osazena těsně na spodní hraně stavební roviny, nýbrž z důvodu požadovaného odvětrání musí být vypodložená. Plocha pod kontejnery může být rovněž použita jako prostor pro instalace. Tento prostor pod kontejnerovou sestavou musí být bočně např. děrovaným plechem uzavřen k ochraně před hmyzem apod. přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání. Součástí dokumentace je statický výpočet pro osazení střešní konstrukce a venkovní provětrávané fasády ze strany zákazníka.*	1,00 ks	139 000,00 Kč	139 000,00 Kč
Základní konstrukce	Modul 3900*3180*3100/RIH2750 STANDARD / *Moduly jsou tvořeny svařovanou ocelovou konstrukcí z otevřených a válcovaných profilů. Nadimenzování dle statiky do 5 mm tloušťky materiálu. 8 ks kontejnerových rohů pro transport, montáž a spojení. Konstrukce rámu je opatřená základovým dvoukomponentním zinkofosfátovým nátěrem o síle ca. 40-60 µm a lakována další vrstvou 2-komponentního laku o síle ca. 50-70 µm. Provedení dle statiky stahovatelné. Certifikát pro svařovací proces dle EN ISO 3734-2:2005. Osvědčení pro svařování konstrukcí S235, S275 a S355 třídy provedení do EXC2 dle EN 1090-2:2008+A1:2011 tzv. velký svářecí průkaz. Samonosná ocelová konstrukce, tzn. kontejnery mohou být spojovány do velkých sestav a současně být odstraněny stěny /dle přiložených půdorysných výkresů/. Stěna bude provedena jako samonosná konstrukce. Střešní podélné nosníky snesou staticky všechny zatížení na rohových sloupech. Tímto jsou všechny stěny staticky nenosné a mohou být libovolně odstraněny. Na rozích přivařené kontejnerové rohy nebo závěsnými oky ke složení jeřábem. Volba odpovídajících profilů následuje dle statických výpočtů firmy FAGUS. Ocelové rámy budou postaveny na základ připravený ze strany zákazníka. Kontejnerová sestava nemá být osazena těsně na spodní hraně stavební roviny, nýbrž z důvodu požadovaného odvětrání musí být vypodložená. Plocha pod kontejnery může být rovněž použita jako prostor pro instalace. Tento prostor pod kontejnerovou sestavou musí být bočně např. děrovaným plechem uzavřen k ochraně před hmyzem apod. přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání. Součástí dokumentace je statický výpočet pro osazení střešní konstrukce a venkovní provětrávané fasády ze strany zákazníka.*	1,00 ks	161 000,00 Kč	161 000,00 Kč
Základní konstrukce	Skladba modulové střechy 150 kg/m2 / *Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0, 70 mm silného, hloubka vlny 35 mm, odvětrané uložení přes ocelové nosníky vevařené do základní ocelové konstrukce. Střešní odvodnění (á modul) přes střešní rýhu se 4 vnitřně položenými a obloženými svodovými trubkami pr. 60 mm Připojení na kanalizaci ze strany zákazníka (musí být zobráněno, aby i případně vsáknutá voda z půdy nebyla odpařováním tlačena zpět nahoru) Zatížení střechy: 1. 500 N/m2 = 150 kg/m2*	32,00 m2	405,23 Kč	12 967,36 Kč
Základní konstrukce	Skladba podlahy 300 kg/m2 / *Podlahové nosníky s vloženým spodním pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,55 mm, podlahová cementotřísková deska 2 x 22 = 44mm přišroubovaná přes zespodu ležící parozábranu (PE folie 0,2 mm v pásech položena a slepena) k profilovým ocelovým nosníkům. Spodní podlahové plechy jsou vodotěsně zalepeny pozinkovanými plechy. Podlahové zatížení 3.000 N/m2 = 300 kg/m2*	32,00 m2	405,23 Kč	12 967,36 Kč
Izolace strop/podlaha	Izolace MV 180 mm strop / *Čedičová izolace 600x1200 položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 180 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla Umax=0,20 W/m2K = splňuje vyhlášku č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov .*	32,00 m2	844,52 Kč	27 024,64 Kč
Izolace strop/podlaha	Izolace MV 140 mm podlaha / *Čedičová izolace 600x1200 položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-1. Minerální vata 140 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla Umax=0,24 W/m2K = splňuje vyhlášku č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov*	32,00 m2	641,17 Kč	20 517,44 Kč
Obvodové stěny	Stěnový panel 80 mm Fermacell venkovní / *Čedičová izolace 600x1200 položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2. Vnější stěna: Minerální vata 80 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla U=0,40 W/m2K*	54,00 m2	735,00 Kč	39 690,00 Kč
Obvodové stěny	Stěnový panel 140 mm Fermacell venkovní / *Čedičová izolace 600x1200 položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2 Vnější stěna: Minerální vata 140 mm WLG 035. Součinitel prostupu tepla Umax=0,24 W/m2K = splňuje vyhlášku č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov*	54,00 m2	1 098,34 Kč	59 310,36 Kč
Venkovní opláštění	Fasádní deska DHF 1x15 mm / *Opláštění stěn z venkovní pohledové strany fasádními deskami např. Egger DHF, tloušťka 15 mm, přišroubovány ke spodnímu pozinkovanému rámečku z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm, Rám modulu zůstává viditelný. Viditelný sokl všech modulů bude opatřen izolačním nátěrem do výšky 0,8 m !! Hydroizolační nátěr pro venkovní stěny pod dodatečnou fasádou, např. MAPEI PLASTIMUL 2K PLUS, barva černá, k ochraně vodorovných povrchů proti vlhkosti do výšky ca. 0.8 m od spodní konstrukce*	52,00 m2	1 513,12 Kč	78 682,24 Kč
Vnitřní příčky	Stěnový panel 80 mm pro sádrovláknité desky např.: Fermacell vnitřní / *Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle EN 13501-2 Izolace: Minerální vata 80 mm WLG 035*	24,00 m2	1 163,26 Kč	27 918,24 Kč
Vnitřní opláštění	Strop 30 minut se sádrovláknitými deskami např.: Fermacell 1x12,5 mm / *Sádrovláknité desky FERMACELL 1x12,5 mm. Spojovací místa přetmelená a přebroušená, přišroubované přes spodní parozábranu (PE Folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena).*	32,00 m2	382,94 Kč	12 254,08 Kč
Vnitřní opláštění	Bílý nátěr akrylátovou barvou otěruodolný- strop	32,00 m2	234,22 Kč	7 495,04 Kč
Vnitřní opláštění	Stěny 30 minut se sádrovláknitými deskami např.: Fermacell 1x12,5 mm / *Sádrovláknité desky FERMACELL 1x12,5 mm. Spojovací místa přetmelená a přebroušená, přišroubované přes spodní parozábranu (PE Folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena).*	156,00 m2	382,94 Kč	59 738,64 Kč
Vnitřní opláštění	Stěnový obklad 200 x 200 mm – barva bílá / *Stěnový obklad 200 x 200 mm. Výrobek např.: RAKO COLOR ONE nebo podobný. Bílošedá barva. Spárovací hmota bílá. Obklad je položen na System MAPEI tenkou vrstvu elastického lepidla s přísadou izolační hmoty. Spodní konstrukci tvoří impregnovaná sádrokartonová deska GKBi tl. 1 x 12,5 mm, předem opatřena impregnačním nátěrem, přišroubovaná ke spodní konstrukci z profilů v rozteči min. 42 cm přes spodní parozábranu (PE Folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena). Zakončení ke stěně silikonem.*	121,00 m2	2 777,32 Kč	336 055,72 Kč
Podlahové krytiny	Podlahová dlažba 200 x 200 mm např.: Taurus Nordic – R10 / *Podlahová dlažba 200 x 200 mm např.: Taurus-Nordic 76-S, mramorovaná šedá struktura (světle/tmavě šedá). Elastická spárovací hmota šedá. Podlahová dlažba položena na hydroizolaci MAPEI. Zakončení ke stěně silikonem. Protiskluznost R 10.*	32,00 m2	3 307,50 Kč	105 840,00 Kč
Dveře	Vnitřní ocelové dveře ZK 700x1970 mm / *Vnitřní ocelové dveře, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kováním, se zárubní s těsněním, lakované v barvě dle volby.*	4,00 ks	9 886,49 Kč	39 545,96 Kč
Dveře	Venkovní ocelové dveře MZ DW62 iso+ 800x1970 mm / *Venkovní ocelové bezpečnostní dveře MZ 800x1970 mm, Ud=1,7, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kováním, se zárubní s těsněním, lakované v barvě dle volby.*	1,00 ks	36 750,00 Kč	36 750,00 Kč
Dveře	Venkovní ocelové dveře MZ DW62 iso+ 900x1970 mm / *Venkovní ocelové bezpečnostní dveře MZ 900x1970 mm, Ud=1,7, pozinkované, izolované, hladké provedení, zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, kováním, se zárubní s těsněním, lakované v barvě dle volby.*	3,00 ks	36 750,00 Kč	110 250,00 Kč
Okna	Dřevěné okno, Š 400 x V 600 mm / *Dřevěné okno, barva .., lepený třívrstvý eurohranol, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, součinel prostupu tepla pro celé okno 1,1 W/m2K.*	3,00 ks	14 210,00 Kč	42 630,00 Kč
Okna	Dřevěné okno, Š 600 x V 450 mm / *Dřevěné okno, barva ..., lepený třívrstvý eurohranol, s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním, s izolačním čirým prosklením, součinel prostupu tepla pro celé okno 1,1 W/m2K.*	1,00 ks	14 455,00 Kč	14 455,00 Kč
Elektroinstalace	Centrální elektroinstalace / *VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA / Dle seznamu dokumentace :* *1.Technická zpráva CU3/E101CU3-E-001.doc* *2.Spotřebičové rozvody CU3/E102CU3-E-002.pdf* *3.Osvětlení CU3/E103CU3-E-003.pdf*	3,00 ks	39 814,00 Kč	119 442,00 Kč
Ustřední vytápění	Ústřední vytápění / VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ / Dle seznamu dokumentace : 1.1Technická zpráva v.č.: 301 1.2První nadzemní podlaží v.č.: 302	4,00 ks	78 780,00 Kč	315 120,00 Kč
ZDRAVOTNÍ INSTALACE	ZDRAVOTNÍ INSTALACE / VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ / Dle seznamu dokumentace : 1. Seznam dokumentace v.č. 1.1Technická zpráva 303 1.2Základy 304 1.31. nadzemní podlaží 305	1,00 ks	76 000,00 Kč	76 000,00 Kč
Sanitární vybavení	Porcelánové WC, zavěšené	3,00 ks	10 500,00 Kč	31 500,00 Kč
Sanitární vybavení	Porcelánové umyvadlo	2,00 ks	8 500,00 Kč	17 000,00 Kč
Sanitární vybavení	Bezvodý pisoar GEBERIT	2,00 ks	18 500,00 Kč	37 000,00 Kč
Sanitární vybavení	Zástěna pisoáru	1,00 ks	1 645,00 Kč	1 645,00 Kč
Sanitární vybavení	Sprchovací kabina s dvířky, zadní stěna s keramickým obkladem	1,00 ks	36 750,00 Kč	36 750,00 Kč
Sanitární vybavení	Podlahová výpusť, 40 mm, s vyvedením	1,00 ks	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Sanitární vybavení	Odvětrání odpadního systému	1,00 ks	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
Sanitární vybavení	Přípojná armatura pro tlakovou vodu	1,00 ks	4 580,00 Kč	4 580,00 Kč
Sanitární vybavení	Přívod, odpad přes podlahu, odpad 100 mm, přívod 3/4"	1,00 ks	4 520,00 Kč	4 520,00 Kč
Sanitární vybavení	Instalační stěna 2,5 m vysoká	20,00 bm	1 500,00 Kč	30 000,00 Kč
Ohřívače vody	Ohřívač vody Stiebel Eltron PSH 80 Trend, 220 V	1,00 ks	18 297,00 Kč	18 297,00 Kč
Zařízení VZT	Zařízení VZT / VIZ SAMOSTATNÝ PROJEKT - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY / Dle seznamu dokumentace : Seznam dokumentace a.č./ č.v.kód souboru 1.Technická zprávaCU3/V001CU3-V-001.doc 2.1. nadzemní podlaží CU3/V002CU3-V-002.pdf	3,00 ks	45 008,00 Kč	135 024,00 Kč
Ostatní	Prostup pro komín dodávaný ze strany investora.	1,00 ks	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Povinnosti ze strany investora	F4 Specifikace stavební připravenosti - Vybudování základů pro stavbu - Inženýrské sítě - Zajištění přístupu jeřábu na místo určení - Svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do předchystaného kanalizačního systému - Přívod el. 230/400V / příprava ve stávající budově + stavební přípojka 230V / 16 A. - Přistavení kontejneru na odpad - Stavební povolení / ohlášení je-li třeba - Ostraha staveniště po dobu montáže - Zajištění bezpečného příjezdu modulů na místo složení - Lešení F5 Ostatní ujednání Naše nabídka je omezená na nabízený sortiment dle popisu. Všechny práce resp.všechna vedení končí na venkovní hraně kontejneru resp.horní hraně základu. Eventuální vícepráce nejsou obsaženy v ceně. Všechny ceny vycházejí z dnešních obvyklých cen dopravy, mezd, tarifů a materiálových cen. Změny jsou vyhrazeny. Při eventuální objednávce jsou pevným dílem zakázky potvrzené obchodní podmínky firmy ..... Záruka na dílo je 48 měsíců na konstrukci a 24 měsíců na zařizovací předměty. Objednatel akceptuje předsmluvní odpovědnost. Smluvní vztah je uzavřen až po oboustranné písemně potvrzené akceptaci obchodní nabídky formou objednávky nebo smlouvy o dílo. Jakákoliv změna v objednávce, která obsahuje dodatek, odchylku nebo jinou změnu oproti této obchodní nabídce se považuje za novou nabídku. V takovém případě budou změny nově dohodnuty mezi oběma smluvními stranami.			

Cena	2 284 190,08 Kč
Poskytnutá sleva	228 419,01 Kč
Cena celkem/bez DPH	**2 055 771,00 Kč**