Harmonogram prací FVE KOVAR a.s. Leskovec

FVE 464 kWp KOVAR, a.s., Leskovec
212, 756 11 Valašská
Polanka

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	Poznámka
Doladění smluv	X																				
Obhlídka místa stavba	X																				
Podpis smlouvy			X																		
Převzetí staveniště			X																		
Zřízení staveniště			X																		
Návoz materiálu				X																	
Termín Předání dokumentace					9.10.																
Instalace FV panelů					X	X	X	X													
Termín montáže fotovoltaických panelů								28.10.													
Fakturace zálohové platby 50%								28.10.													
Elektro instalace								X	X	X	X										
Termín dokončení montáže všech elektrických zařízení											18.11.										
Žádost o UPOS						X															
Vyvedení výkonu										X	X	X									
Zprovoznění FVE												X	X								
Termín dokončení stavebních a montážních částí Díla													2.12.								
Fakturace celkové ceny Díla													2.12.								
Výchozí revize FVE													X	X							
Připojení k ČEZ Distribuci														X	X						
Souhlas s dočasným provozem pro ověření technologie														X	X						
Předání FVE zákazníkovi															X	X					
Termín dokončení Díla																	30.12.				
Úhrada pozastávky 10% celkové ceny Díla																	30.12.				

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4
IČ: 03592880
DIČ: CZ03592880

Ing. Petr Cedidla

Digitálně podepsal Ing. Petr Cedidla
Datum: 2022.10.07 13:38:39 +02'00'