

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
AUTORSKÉHO DOHLEDU**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Zhotovitel:

Sdružení obcí Hornolidečska

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Horní Lideč č.p. 292

Bozděchova 1668

756 12 Horní Lideč

500 02 Hradec Králové

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení
Josef Tkadlec, místopředseda sdružení

Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

tel.: 571 447 428

495219036

mobil: 724 179 014

603 446 208

tkadlec.ou@hornilidec.cz

burianec@dik-hk.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760899359/0800

ČSOB a.s. Hradec Králové
číslo účtu: 194021669/0300

Identifikační číslo:

623 34 743

274 66 868

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH

CZ27466868

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu oddíl C vložka č. 20666

Obě strany uzavřely dne 19.1.2018 smlouvu o dílo, již se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě (dále jen „činnosti“) na veřejnou zakázku

PD pro II. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018

I.

Tímto dodatkem se mění:

A) Čl. 3, odst. 3.1., písm. a), b)

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení včetně Inženýrské činnosti (vydání územního rozhodnutí): **do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, není-li dále uvedeno jinak**
- b) Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně Inženýrské činnosti (vydání stavebního povolení): **do 31.8.2019, není-li dále uvedeno jinak**

Práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zahájeny ihned po podání žádosti na územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu.

K prodloužení termínů plnění dochází v souladu se vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 S. (viz odstavec 3.3. smlouvy o dílo) z důvodu:

1. Před dokončením dokumentace k územnímu řízení na 3. kontrolním dnu dne 26.7.2018 požádal objednatel o posouzení alternativní trasy v úseku cca 250 metrů. Původní navržená trasa vycházela z předchozí dokumentace a byla zadávací dokumentací definována jako závazná. Variantní trasu s posouzením zpracoval zhotovitel do projektové dokumentace a předložil objednateli dne 15.8.2018. Objednatel rozhodne o výsledné trase do 15.10.2018.
2. Na 1. kontrolním dnu dne 2.3.2018 objednatel informoval zhotovitele, že územní řízení ve věci stavby „Cyklostezka Bečva – Vlára - Váh“ na pozemcích v k.ú. Ústí, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská Senice, Střelná, Študlov a Valašské Příkazy provede a rozhodnutí vydá Městský úřad Vsetín, stavební úřad.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu příslušný podle ust. § 13 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stanovil dne 2.11.2011, č.j. KUZL 80335/2011, že územní řízení ve věci stavby „Cyklostezka Bečva – Vlára - Váh“ na pozemcích v k.ú. Ústí, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Lačnov, Francova Lhota, Valašská Senice, Střelná, Študlov a Valašské Příkazy, provede a rozhodnutí vydá Městský úřad Vsetín, stavební úřad (příloha č. 1) Dokument o stanovení stavebního úřadu byl zhotoviteli objednatelem předán na 2. kontrolním dnu dne 31.5.2018.

Městský úřad Vsetín dne 28.8.2018 požádal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu o změnu stanovení příslušného stavebního úřadu s odůvodněním, že II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára - Váh na území Hornolidečska se nachází na území spadající pod působnost stavebního úřadu Horní Lideč.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 20.9.2018, č.j. KUZL 66990/2018 nově určil jako nadřízený správní orgán příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 odst. 2 správního řádu a ust. § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že územní řízení ve věci stavby „II. etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh - na území obcí Hornolidečska“ provede a ve věci rozhodne Obecní úřad Horní Lideč, odbor výstavby, 756 12 Horní Lideč 292 (příloha 2)

B) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 19.1.2018 nemění.

II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.1.2018 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy:

1. Stanovení příslušného stavebního úřadu k provedení řízení Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j. KUZL 80335/2011 ze dne 2.11.2011
2. Usnesení Krajského úřadu Zlínského kraje o určení místně příslušného správního orgánu, č.j. KUZL 66990/2018 ze dne 20.9.2018
3. Záписы z kontrolních dnů


V Horní Lidči dne 24.9.2018

Objednatel:

Sdružení obcí Hornolidečska



Josef Daněk, předseda sdružení



Josef Tkadlec, místopředseda sdružení


**SDRUŽENÍ OBČÍ
HORNOLIDEČSKA**
se sídlem
Horní Lideč - OÚ
756 12

V Hradci Králové dne 27.9.2018

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868