

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00612

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„Napajedla – Parkovací stání – 2.etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Město Napajedla
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČO: 00284220
Tel.číslo: 577 100 911
e-mail: podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 27-1409287339/0800
dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4 , 158 00 Praha - Jinonice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ
Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
IČ:60838744
Tel.: 577 637 504, 577 637 506
E-mail: jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
Bankovní spojení: 5061885001/2700
dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 15.04.2019 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „Napajedla – Parkovací stání – 2.etapa“ (dále jen **Smlouva**).

V průběhu realizace akce došlo ze strany objednatele na základě objektivních zjištění k následujícím změnám:

- **na ul. Chmelnice** (stavba č.1), byla dle PD plánovaná výstavba 11 nových parkovacích stání ze zámkové dlažby však nebyl zohledněn stávající nájezd k rodinnému domu č.p.724, který musí být pro tuto nemovitost zachován. Z tohoto důvodu nebylo realizováno 1 stání, zrealizováno bylo celkem 10 parkovacích stání. Součástí této stavby bylo i rozšíření stávajícího asfaltového parkoviště o dalších 10 parkovacích stání. Z důvodu nutnosti rozšíření kontejnerové plochy na sběrné nádoby na komunální a tříděný odpad, muselo dojít ke snížení z 10 na 9 parkovacích stání. Celkem bylo v této ul. Chmelnice vybudováno 19 parkovacích stání oproti 21.
- **na ulici Pod Kalvárií** (stavba č.4), u DPS č.p.90 dle PD byla plánovaná 4parkovací stání. Po vytýčení stavby bylo zjištěno, že nelze v daném místě realizovat 4 parkovací místa, ale pouze 3. Odvodnění nové parkovací a příjezdové plochy mělo být řešeno pouze jednou uliční vpusť. S ohledem na výškové uspořádání se odvodňovaná plocha navýšila a z důvodu dobrého odvedení dešťových vod byla vpusť nahrazena odvodňovacím žlabem (faserfixem) v dl. 8,0m. Ten byl napojen do stávající kanalizační šachty, která musela být výškově upravena. Podél chodníku, který byl dotčen stavbou parkoviště a příjezdové plochy je situováno ocelové zábradlí, které musí být zachováno, tyto práce projekt vůbec nezohlednil. Z důvodu neustálé poptávky o navýšení parkovacích stání u objektu DPS, kde možnost s jejich umístěním je z důvodu zajištění přístupu požární techniky k objektu je velmi omezená, vybudovala se na ploše po železobetonové garáži 2parkovací stání se zatravnovacích tvárníc.
- dvě přeložky inženýrských sítí (E.ON a CETIN) proběhly až v polovině měsíce září 2019, přičemž tyto přeložky bránily dalším stavebním pracím v ul. Nábřeží.

Je nutné, aby tyto práce byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. IV. a VI. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. IV. se mění a upravuje termín dokončení díla na **15.11.2019**.

V čl. VI. Cena díla se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby :

1 464 835,65,- Kč (bez DPH)

307 615,49,- Kč DPH 21%

1 772 451,14- Kč (včetně DPH)

(slovy: jeden miliónsedmsetšedesátdvatisícčtyřistapadesátjedna korun českých a čtrnáct haléřů).

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 367/17/19/1/2019 dne 11.11.2019 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.

Napajedla dne: *13. 11. 2019*

Zlíně dne: *13. 11. 2017*

Za objednatele:

Město Napajedla



[Signature]
Ing. Irena Brabcová
starostka města

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)

[Signature]
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.,
ekonom Oblasti Východ

[Signature]
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

[Signature]