



DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML. OBJEDNATELE: VSD 00613

Č. SML. ZHOTOVITELE: 038/MBIR/19

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

„Oprava přístupové komunikace k MŠ, Napajedla“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:	Město Napajedla
sídlo:	Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené:	Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČO:	00284220
Tel.číslo:	577 100 911
e-mail:	podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
č. účtu:	27-1409287339/0800

dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název:	STRABAG a.s.
sídlo:	Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupené:	Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ (dle doložené plné moci)
IČO:	60838744
Tel.číslo:	577 637 504, 577 637 506
e-mail:	jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com
č. účtu:	5061885001/2700

dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem „Oprava přístupové komunikace k MŠ, Napajedla“ (dále jen Smlouva).

V průběhu realizace bylo na základě zatěžovacích zkoušek zjištěno, že na cca 70% zemní plán budoucí komunikace je neúnosný, a z tohoto důvodu musela být provedena výměna nevhodného podloží pod plání v tloušťce cca 40 cm vhodným materiálem – štěrkodrtí. Dále bylo nutné výškově upravit 7ks kanalizačních šachet pomocí betonových prstenců.

Je nutné, aby tyto byly provedeny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. V. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. V Cena díla se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby:

2 460 451,01 Kč (bez DPH)

516 694,71 Kč DPH 21%

2 977 145,72 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisícstočtyřicetpět korun českých a sedmdesát dva haléřů)

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 305/14/15/2/2019 ze dne 2.9.2019, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.


Napajedla, dne: 11. 9. 2019
Za objednatele:
Město Napajedla



Ing. Irena Brabcová
starostka města




Zlín, dne: 9. 9. 2019
Za zhotovitele:
STRABAG a.s.



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepňý závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ



REKAPITULACE - NOVÁ CENA DÍLA

Stavba: Oprava přístupové komunikace k MŠ, Napajedla
Objednatel: Město Napajedla
Zhotovitel: STRABAG a.s.

	cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	cena v Kč včetně DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo	2 140 355,45	449 474,64	2 589 830,09
Cena víceprací	329 609,56	69 218,01	398 827,57
Cena méněprací	-9 514,00	-1 997,94	-11 511,94
Nová cena díla dle dodatku č. 1	2 460 451,01	516 694,71	2 977 145,72

Ve Zlíně, dne 9. 9. 2019


.....
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.


STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(6)


.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Položkový rozpočet - vícepráce

STRABAG

Název projektu: „Oprava přístupové komunikace k MŠ, Napajedla“

Objednatel: Město Napajedla

Zhotovitel: STRABAG a.s.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						87 890,88
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	194,88000	81,00	15 785,28
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	194,88000	94,00	18 318,72
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	194,88000	276,00	53 786,88
Díl: 5						
Komunikace						227 480,68
34a	564891115STR	Podklad ze štěrkuoditi s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 400 mm	m2	487,20000	460,00	224 112,00
36	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,52000	209,00	1 362,68
43	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	10,00000	125,00	1 250,00
44	59216216R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	14,00000	54,00	756,00
Díl: 8						
Trubní vedení						14 238,00
47	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	7,00000	2 034,00	14 238,00
HSV Celkem						329 609,56

Celkem

Vícepráce v Kč bez DPH

329 609,56

Položkový rozpočet - méněpráce

Název projektu: „Oprava přístupové komunikace k MŠ, Napajedla“

Objednatel: Město Napajedla

Zhotovitel: STRABAG a.s.



Díl:	5	Komunikace			4 377,00
	35 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár s dvojitým hutněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	4,00000	221,00
	39 59217476R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	25,00000	127,00
	40 59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	3,00000	106,00
					318,00
Díl:	8	Trubní vedení			3 888,00
	48 899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuště do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000	1 296,00
					3 888,00
HSV	Celkem	HSV + PSV			8 265,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
	8 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 249,00	1 249,00
VN	Celkem	Vedlejší náklady				1 249,00

Celkem	Méněpráce v Kč bez DPH	9 514,00
--------	------------------------	----------

