



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MĚÚHM/05238/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“),
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Heřmanův Městec
sídlo:	náměstí Míru 4, 583 03 Heřmanův Městec
korespondenční adresa:	Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Josef Kozel, starosta města
IČO:	00270041
DIČ:	CZ00270041
ID datové schránky:	n5wb35z
telefon:	+420 464 603 500
e-mail:	epodatelna@mesto-hm.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-1626531/0100
osoba oprávněná pro technická jednání a právní jednání s tím související:	Miloš Jožák, vedoucí Správy majetku města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Josef Kozel, starosta města

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	SL HOLDING CZ s.r.o.
sídlo:	Antala Staška 1859/34, 140 00, Praha 4
korespondenční adresa:	Čs. Partyzánů 26, 537 01, Chrudim
zastoupený:	Vlastimil Růžička, jednatel
IČO:	28823001
DIČ:	CZ28823001



zápis v OR:	Vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 230983
ID datové schránky:	web5qhs
telefon:	774 490 960
e-mail:	ruzicka@sl-leseni.cz
bankovní spojení:	Účet vedený u komerční banky
číslo účtu:	107-2479690267 /0100
osoba oprávněná pro technická jednání a právní jednání s tím související:	Josef Pešek, hlavní stavbyvedoucí Vlastimil Růžička, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Vlastimil Růžička , jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) č. MěÚHM/05238/2020 uzavřené dne 29.6.2020.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu prací v průběhu realizace zakázky „Rekonstrukce bytového domu č. p. 244 – II“ dle soupisu prací oceněného v souladu s čl. 7.5 Smlouvy dle cenové soustavy ÚRS Praha, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a s tím související změna ceny díla. Důvodem změny je provedení injektáží zdíva pro zabránění vztlínání vlhkosti do 1.NP, které jsou nezbytné pro zajištění požadovaných vlastností stavby, především z hlediska hygieny a stálosti konstrukcí a povrchů.
- 1.2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo de minimis dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- 1.3. Tímto Dodatkem dochází ve Smlouvě ke změně článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 3.1., který je nahrazen tímto zněním:

3.1. *Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:*

Cena bez DPH: 15.457.374,16 Kč

(slovy: patnáctmilionůčtyřístapadesátsedmtisíctřístasedmdesátčtyřicelýchšestnáct korun českých)

Objednatel prohlašuje, že stavba je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění.

- 1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je změnový list s položkovým soupisem prací.

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ho na základě svobodné vůle.

Za objednatele

**Josef
Kozel** Digitálně
podepsal Josef
Kozel
Datum: 2020.12.07
14:13:38 +01'00'

Josef Kozel
starosta města

Za zhotovitele

**Vlastimil
Růžička** Digitálně podepsal
Vlastimil Růžička
Datum: 2020.12.10
08:09:53 +01'00'

Vlastimil Růžička
jednatel společnosti

Uzavření Dodatku schválila Rada Města Heřmanův Městec usnesením ze dne 3.12.2020 č. R/2020/336.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	2020 01 01 Rekonstrukce BD 244 Hermanuv Mestec	JKSO	
Název objektu	06c/2020 Hydroizolace infuzní clonou akce Rekonstrukce Bytového domu č.p. 244	EČO	
		Místo	Heřmanův Městec č.p.244
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Heřmanův Městec	00270041	CZ00270041
Projektant			
Zhotovitel	SL HOLDING CZ s.r.o.	28823001	CZ28823001
Zpracoval	Rostislav Beránek		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	398 922,64	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	398 922,64		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 398 922,64			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	398 922,64	59 838,40
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 458 761,04			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2020 01 01 Rekonstrukce BD 244 Hermanuv Mestec

Objekt: 06c/2020 Hydroizolace infuzní clonou akce Rekonstrukce Bytového domu č.p. 244

Objednatel: Město Heřmanův Městec

Zhotovitel: SL HOLDING CZ s.r.o.

Místo: Heřmanův Městec č.p.244

Zpracoval: Rostislav Beránek

Datum: 30. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

356 207,42

3

Svislé a kompletní konstrukce

356 207,42

1	319202212	Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	29,83000	1 290,11	38 483,98
		"1.NP, štitová stěna západní, Horizontálně"4,73		4,73000		
		"1.NP, štitová stěna východní, Horizontálně"12,83		12,83000		
		"1.NP, vnitřní stěna mezi místnostmi při jižní fasádě, Horizontálně"5,94		5,94000		
		"1.NP, vnitřní stěna mezi místnostmi vnitřní trakt, Horizontálně"4,13		4,13000		
		"1.PP, vnitřní stěna vřetenová u schodiště, Horizontálně"2,2		2,20000		
		Součet		29,83000		
2	319202212R01	Příplatek k dodatečné izolaci zdiva tl do 300 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	29,83000	323,00	9 635,09
3	319202213	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	23,97000	1 766,86	42 351,63
		"1.NP, fasáda do ulice v místě vjezdu, Horizontálně"0,53		0,53000		
		"1.NP, fasáda do dvora – schodiště, Horizontálně"3,45		3,45000		
		"1.NP, štitová stěna západní, Horizontálně"7,9		7,90000		
		"1.NP, vnitřní stěna mezi místnostmi při jižní fasádě, Horizontálně"5,96		5,96000		
		"1.NP, vnitřní stěna podélná střední – severně položená, Horizontálně"6,13		6,13000		
		Součet		23,97000		
4	319202213R01	Příplatek k dodatečné izolaci zdiva tl do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	23,97000	441,75	10 588,75
5	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	24,92500	2 574,46	64 168,42
		"1.NP, fasáda do dvora – schodiště, Horizontálně"2,795		2,79500		
		"1.NP, vnitřní stěna podél průjezdu, Horizontálně"10,95		10,95000		
		"1.NP, vnitřní stěna podélná střední, Horizontálně"6,28		6,28000		
		"1.PP, vnitřní stěna u schodiště, Hozizontálně vrtý prováděny nad sebou na výšku stěny"2,53		2,53000		
		"1.PP, vnitřní stěna u schodiště, Horizontálně"2,37		2,37000		
		Součet		24,92500		
6	319202214R01	Příplatek k dodatečné izolaci zdiva tl do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	24,92500	644,10	16 054,19
7	319202215	Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	28,67000	3 847,34	110 303,24
		"1.NP, fasáda do ulice, Horizontálně"12,77		12,77000		
		"1.NP, fasáda do dvora, Horizontálně"7,11		7,11000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2020 01 01 Rekonstrukce BD 244 Hermanuv Mestec

Objekt: 06c/2020 Hydroizolace infuzní clonou akce Rekonstrukce Bytového domu č.p. 244

Objednatel: Město Heřmanův Městec

Zhotovitel: SL HOLDING CZ s.r.o.

Místo: Heřmanův Městec č.p.244

Zpracoval: Rostislav Beránek

Datum: 30. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"1.PP, vnitřní stěna podélná, Hozizontálně vrty prováděny nad sebou na výšku stěny"2,53 2,53000

"1.PP, vnitřní stěna kolmá na uliční fasádu, Hozizontálně vrty prováděny nad sebou na výšku stěny"2,53 2,53000

"1.PP, vnitřní stěna podélná, Hozizontálně"2,13 2,13000

"1.PP, vnitřní stěna kolmá na uliční fasádu, Hozizontálně"1,6 1,60000

Součet 28,67000

8	319202215R01	Příplatek k dodatečné izolaci zdiva tl do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	28,67000	962,35	27 590,57
9	319202216	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,20000	4 777,73	29 621,93
10	319202216R01	Příplatek k dodatečné izolaci zdiva tl do 1200 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	6,20000	1 195,10	7 409,62

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 715,22

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 715,22

11	011514001	Stavebně-technický průzkum	soubor	1,00000	22 247,80	22 247,80
12	013294001	Návrh a zpracování technologického postupu prací dodatečné izolace zdiva beztlakou injektáží	soubor	1,00000	20 467,42	20 467,42

Celkem 398 922,64