



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel **Město Brumov - Bylnice**
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: IČ: 00283819
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Kamil Macek, starosta města
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **SANIZO, spol. s r.o.**
se sídlem: Zátíší 1958, 688 01 Uherský Brod
zastoupen: Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele společnosti
IČ: 26945509
DIČ: CZ2694509
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají následující dodatek č.2 k výše uvedené smlouvě:

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je finanční změna rozsahu díla uvedeného v odst. 6.1 smlouvy z důvodu vzájemně odsouhlasených víceprací dne 30.6.2022 vyvolaných nezbytnými dispozičními úpravami v 1. a 2. NP budovy a změnou oplocení z důvodu rozšíření hrací plochy školní zahrady dle dodatku č.1 smlouvy. Změna ceny díla je v souladu s ustanoveními odst. 6.9 – 6.12 smlouvy.

Původní ustanovení v odst. 6.1 smlouvy:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	20 400 000,- Kč
DPH v Kč	4 284 000,- Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	24 684 000,- Kč

”

se mění na:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	21 387 160,07 Kč
DPH v Kč	4 491 303,61 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	25 878 463,68 Kč

”



Podrobný přehled více a méně prací.

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
01	VCP, méněpráce	987 160,07	207 303,61	1 194 463,68
1.1, 1.2/MNP/DOD	Architektonické a stavebně technické řešení	-844 992,30	-177 448,38	-1 022 440,68
1.1, 1.2/VCP/DOD	Architektonické a stavebně technické řešení	1 038 292,15	218 041,35	1 256 333,50
D.1.4.d/MNP/DOD	Měření a regulace	-174 110,00	-36 563,10	-210 673,10
IO 02/MNP/DOD	Komunikace a zpevněné plochy	-9 500,00	-1 995,00	-11 495,00
IO 02/VCP/DOD	Komunikace a zpevněné plochy	110 188,53	23 139,59	133 328,12
IO 03/MNP/DOD	Oplocení	-103 533,28	-21 741,99	-125 275,27
IO 03/VCP/DOD	Oplocení	896 261,48	188 214,91	1 084 476,39
IO 04/MNP, VCP/DOD	Vegetační úpravy	256 390,00	53 841,90	310 231,90
TI 02/MNP/DOD	Kanalizace dešťová	-162 935,51	-34 216,46	-197 151,97
TI 02/VCP/DOD	Kanalizace dešťová	113 000,00	23 730,00	136 730,00
TI 03/MNP/DOD	Zabezpečení distribučních kabelů NN	-131 901,00	-27 699,21	-159 600,21
Celkem za stavbu - vícepráce		987 160,07	207 303,61	1 194 463,68

Celková změna smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) činí v součtu více a méněprací částku 3 841 104,25 Kč bez DPH, tj. 18,83% původní hodnoty smlouvy. Změna hodnoty zakázky je nepodstatnou změnou zakázky podle § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Závěrečná ujednání

Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 13. 7. 2021 ve znění dodatku č.1 se nemění.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy č.2 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Příloha: položkový rozpočet více a méně prací.

V Brumově - Bylnici, dne 16.8.2022

V Uherském Brodě dne 16.8.2022



za objednatele
Město Brumov - Bylnice
Kamil Macek, starosta



za zhotovitele
SANIZO, spol. s r.o.
Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatelé



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CN210028 Brumov-Bylnice, Dostavba MŠ Družba**

Objednatel: **Město Brumov - Bylnice** IČO: **00283819**
Hildy Synkové 942 DIČ: **CZ00283819**
76331 Brumov-Bylnice-Brumov

Zhotovitel: **SANIZO, spol. s r.o.** IČO: **26945509**
Zátiší 1958 DIČ: **CZ26945509**
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			961 800
PSV			149 034
MON			-123 674
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			987 160

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	987 160 CZK
Základní DPH	21 %	207 304 CZK

Cena celkem s DPH **1 194 464 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VCP, méněpráce	0,00	987 160,07	207 303,61	1 194 463,68	100
1.1, 1.2/MNP/DC	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	-844 992,30	-177 448,38	-1 022 440,68	-86
1.1, 1.2/VCP/DC	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	1 038 292,15	218 041,35	1 256 333,50	105
D.1.4.d/MNP/DC	Měření a regulace	0,00	-174 110,00	-36 563,10	-210 673,10	-18
IO 02/MNP/DOC	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-9 500,00	-1 995,00	-11 495,00	-1
IO 02/VCP/DOD	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	110 188,53	23 139,59	133 328,12	11
IO 03/MNP/DOC	Oplocení	0,00	-103 533,28	-21 741,99	-125 275,27	-10
IO 03/VCP/DOD	Oplocení	0,00	896 261,48	188 214,91	1 084 476,39	91
IO 04/MNP,VCP	Vegetační úpravy	0,00	256 390,00	53 841,90	310 231,90	26
TI 02/MNP/DOD	Kanalizace dešťová	0,00	-162 935,51	-34 216,46	-197 151,97	-17
TI 02/VCP/DOD	Kanalizace dešťová	0,00	113 000,00	23 730,00	136 730,00	11
TI 03/MNP/DOD	Zabezpečení distribučních kabelů NN	0,00	-131 901,00	-27 699,21	-159 600,21	-13
Celkem za stavbu		0,00	987 160,07	207 303,61	1 194 463,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvody elektro	HSV			-131 901,00	-13,4
1	Zemní práce	HSV			316 413,88	32,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			150 798,36	15,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			282 615,69	28,6
5	Komunikace	HSV			80 680,30	8,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			38 500,00	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 075,99	2,0
8	Trubní vedení	HSV			94 138,09	9,5

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 003,75	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 816,67	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 400,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			952,48	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 112,23	7,3
711	Izolace proti vodě	PSV			63 771,10	6,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 500,00	1,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 500,00	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			22 604,00	2,3
730	Ústřední vytápění	PSV			62 550,00	6,3
732	Strojovny	PSV			-14 164,69	-1,4
734	Armatury	PSV			-2 280,82	-0,2
735	Otopná tělesa	PSV			-5 449,20	-0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-36 730,00	-3,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-26 036,25	-2,6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			200,00	0,0
783	Nátěry	PSV			38 000,00	3,8
784	Malby	PSV			21 570,00	2,2
M21	Elektromontáže	MON			24 436,00	2,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			26 000,00	2,6
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			-174 110,00	-17,6

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 193,49	0,2
Cena celkem					987 160,07	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CN210028 Brumov-Bylnice, Dostavba MŠ Družba**

Objednatel: **Město Brumov - Bylnice** IČO: **00283819**
Hildy Synkové 942 DIČ: **CZ00283819**
76331 Brumov-Bylnice-Brumov

Zhotovitel: **SANIZO, spol. s r.o.** IČO: **26945509**
Zátiší 1958 DIČ: **CZ26945509**
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			961 800
PSV			149 034
MON			-123 674
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			987 160

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	987 160 CZK
Základní DPH	21 %	207 304 CZK

Cena celkem s DPH **1 194 464 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	VCP, méněpráce	0,00	987 160,07	207 303,61	1 194 463,68	100
1.1, 1.2/MNP/DC	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	-844 992,30	-177 448,38	-1 022 440,68	-86
1.1, 1.2/VCP/DC	Architektonické a stavebně technické řešení	0,00	1 038 292,15	218 041,35	1 256 333,50	105
D.1.4.d/MNP/DC	Měření a regulace	0,00	-174 110,00	-36 563,10	-210 673,10	-18
IO 02/MNP/DOE	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-9 500,00	-1 995,00	-11 495,00	-1
IO 02/VCP/DOD	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	110 188,53	23 139,59	133 328,12	11
IO 03/MNP/DOE	Oplocení	0,00	-103 533,28	-21 741,99	-125 275,27	-10
IO 03/VCP/DOD	Oplocení	0,00	896 261,48	188 214,91	1 084 476,39	91
IO 04/MNP,VCP	Vegetační úpravy	0,00	256 390,00	53 841,90	310 231,90	26
TI 02/MNP/DOD	Kanalizace dešťová	0,00	-162 935,51	-34 216,46	-197 151,97	-17
TI 02/VCP/DOD	Kanalizace dešťová	0,00	113 000,00	23 730,00	136 730,00	11
TI 03/MNP/DOD	Zabezpečení distribučních kabelů NN	0,00	-131 901,00	-27 699,21	-159 600,21	-13
Celkem za stavbu		0,00	987 160,07	207 303,61	1 194 463,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvody elektro	HSV			-131 901,00	-13,4
1	Zemní práce	HSV			316 413,88	32,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			150 798,36	15,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			282 615,69	28,6
5	Komunikace	HSV			80 680,30	8,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			38 500,00	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 075,99	2,0
8	Trubní vedení	HSV			94 138,09	9,5

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 003,75	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 816,67	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 400,00	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			952,48	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72 112,23	7,3
711	Izolace proti vodě	PSV			63 771,10	6,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 500,00	1,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 500,00	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			22 604,00	2,3
730	Ústřední vytápění	PSV			62 550,00	6,3
732	Strojovny	PSV			-14 164,69	-1,4
734	Armatury	PSV			-2 280,82	-0,2
735	Otopná tělesa	PSV			-5 449,20	-0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-36 730,00	-3,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-26 036,25	-2,6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			200,00	0,0
783	Nátěry	PSV			38 000,00	3,8
784	Malby	PSV			21 570,00	2,2
M21	Elektromontáže	MON			24 436,00	2,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			26 000,00	2,6
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			-174 110,00	-17,6

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 193,49	0,2
Cena celkem					987 160,07	100,0

