

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Městys Pozlovice

PaPP, spol. s r.o.

Hlavní 51

Za Tratí 1154

763 26 Pozlovice

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavlem Coufalíkem, Ph.D., starosta

Milan Vaďura, jednatel

tel: 577 11 30 72

572 551 360, 777 756 080

email: starosta@pozlovice.cz

pappuh@pappuh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100

Česká spořitelna a.s. Uherské Hradiště
číslo účtu: 8166072/0800 *registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

00568708

00207608

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ00207608

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 269

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	MŠ Pozlovice – Hospodaření se srážkovými vodami
Stavební povolení:	vydal MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, Spis. zn. 413/2021/261/Ja, Č.j.: MULU -3669/2021/26/JaM, ze dne 18.02.2021
Územní souhlas:	vydal MěÚ Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, Spis. zn. 459/2021//24/Bal, Č.j.: MULU-2280/2021/24/Bal, ze dne 03.02.2022
Místo stavby:	k.ú. Pozlovice
Projektant:	Ing. Martin Novák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 1006999), Kroupova 181/54, 625 00 Brno, IČ: 07332882 a dále Ing. Vladimír Musil, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 1006681) a Ing. Martin Běťák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT 1302401)
Autorský dozor:	Ing. Martin Novák
Koordinátor BOZP objednatele:	ZEKA plus, s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Caudr tel. 572 551 360 mobil 777 756 095 caudr@pappuh.cz
Technický dozor objednatele:	Ing. Stanislav Jurák tel. 577 113 074; mobil 731 011 227; jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Yveta Komárková
tel. 572 551 360 mobil 608 626 630
komarkova@pappuh.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, PhD.
tel: 577 113 071 mobil: 603 551 967
email: starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2022.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nepředpokládané změny, která je detailněji poslána v příloženém změnovém listu č. 2.

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to změně rozsahu díla, v důsledku, které se mění cena díla:

- 1.1. Vícepráce, které se neočekávaly v projektové dokumentaci, ve výši +4.748,80 Kč bez DPH (viz změnový list č. 001) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavce 4 zákona,
- 1.2. Vícepráce, které se neočekávaly v projektové dokumentaci, ve výši +135.338,12 Kč bez DPH (viz změnový list č. 001) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavce 5 zákona,
- 1.3. Méněpráce ve výši -19.385,83 Kč bez DPH (viz změnový list č. 002) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavce 4 zákona,
- 1.4. Vícepráce, které se neočekávaly v projektové dokumentaci, ve výši +189.053,22 Kč bez DPH (viz změnový list č. 002) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavce 4 zákona,
- 1.5. Vícepráce, které se neočekávaly v projektové dokumentaci, ve výši +182.212,25 Kč bez DPH (viz změnový list č. 002) - nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavce 6 zákona,

Z těchto důvodů se mění bod č. 1 v čl. III. Doba plnění a místo plnění a dále se mění článek č. 1 IV. Cena díla takto:

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

do 10 dnů od uzavření této smlouvy
o dílo, není-li dále uvedeno jinak

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Maximální doba provádění díla, včetně
protokolárního předání a převzetí díla
od předání staveniště:

4 měsíce a 20 dnů, není-li uvedeno jinak.

III. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek ve znění dodatku č. 1:

5.967.122,52* Kč (bez DPH)

(slovy: pět milionů devět set šedesát sedm tisíc sto dvacet dva, 52 korun českých)

1.253.095,73 Kč DPH 21%

7.220.218,25 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedm milionů dvě set dvacet tisíc dvě set osmáct, 25 korun českých)

Změna dle § 222 odstavec 4 zákona:

- 19.385,83 Kč bez DPH
+ 193.802,02 Kč bez DPH

Změna závazku je popsána ve změnových listech 1 a 2.

Změna dle § 222 odstavec 5 zákona:

+ 135 338,12 Kč bez DPH

Změna závazku je popsána ve změnovém listu 1.

Vyhrazená změna dle § 222 odstavec 6 zákona:

+ 182.212,25 Kč bez DPH

Změna závazku je popsána ve změnovém listu 2.

Cena díla dle dodatku č. 1:

6.459.089,08 Kč bez DPH

1.356.408,71 Kč 21 % DPH

7.815.497,79 Kč vč. 21 % DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno zastupitelstvem městyse Pozlovice

schůze konaná dne 16. 11. 2022

č. usnesení: 4/VIII/2022/ZM

V Pozlovicích dne 30.11.2022

V Uherském Hradišti dne 30.11.2022


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městys Pozlovice

PaPP, spol. s r.o.


Ing. Pavel Coufalík PhD., starosta


Milan Vaňura, jednatel

 **MĚSTYS POZLOVICE**
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708 ①

 **PaPP** spol. s r. o. **05**
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

ZMĚNOVÝ LIST

MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami

Akce:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 01
zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
------------------------------	--

Předmět změny: Změny v okapovém chodníku, bourání zdi u kotelny a uložení chrániček pro veřejné osvětlení a sdělovací kabely.

Zdůvodnění změny: Změny se dotýkají rozšíření prací o rekonstrukci okapového chodníku, který nebyl součástí projektové dokumentace. Betonový okapový chodník byl značně nerovný a z tohoto důvodu byl nahrazen kačírkem, který je lemovaný zahradním obrubníkem. Další změnou je vybourání zdi u kotelny, která sloužila k zamezení vstupu k rampě MŠ Pozlovice. Z důvodu dříve demontované brány postrádala zeď smysl. Dále bylo nad rámec projektu upraveno a prodlouženo trasování chrániček pro možné protažení optických kabelů a kamerového systému.

Z výše zmíněných důvodů dochází k nárůstu ceny díla.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4 a 5.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	140 086,92	Kč	bez DPH
			21%DPH	29 418,25	Kč	
			celkem	169 505,17	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení:	<i>ne</i>	vliv na postupové termíny dle HMG <i>ano</i>				
----------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ano</i>	úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)				
--	------------	---	--	--	--	--

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jaromír Kolář Datum 15.11.2022

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 15.11.2022

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s provedením změny. Datum 15.11.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novák

Souhlasím s provedením změny. Datum 15.11.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Souhlasím s vícepracemi. Datum 15.11.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jaromír Kolář Datum 15.11.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 15.11.2022

ZMĚNOVÝ LIST

MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami

Akce:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 02
zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o.	
Číslo revize ZL a datum revize ZL:		

Stručný název ZL:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
----------------------	--

Předmět změny: Vícepráce zjištěné při realizaci stavby.

Zdůvodnění změny: Jedná se o vícepráce, které nebyly předpokládány v projektové dokumentaci. První část se týká úpravy z důvodu nedostatečného základu opěrné stěny u víceúčelového hřiště. Z těchto důvodů byla komunikace mírně posunuta směrem k MŠ Pozlovice, aby nebyla zhoršena statika opěrné stěny. Dále bylo dohodnuto, že dojde nad rámec projektu k rozšíření zpevných ploch. Konkrétně se jedná např. o změnu poloměru nároží oblouku, aby bylo možné projíždět k rampě MŠ Pozlovice s větším vozidlem. Dále byla mírně zvětšena např. výhybna. Další změnou nad rámec původní smlouvy o dílo je doplnění separační geotextilie pod konstrukci vozovky. Tímto dojde k zamezení zanášení mezerovitého materiálu, který slouží k vsakování vody. Poslední změna se týká nutného čepřávní vody ze stavební jámy před uložením retenční nádrže.

Z výše zmíněných důvodů dochází k nárůstu ceny díla a prodloužení termínu realizace o 20 dní.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4 a 6.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Méně práce		cena:	<i>bez DPH -19 385,83 Kč bez DPH</i>
			<i>21%DPH -4 071,02 Kč</i>
			<i>celkem -23 456,85 Kč včetně DPH</i>

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Vícepráce		cena:	<i>bez DPH 371 265,47 Kč bez DPH</i>
			<i>21%DPH 77 965,75 Kč</i>
			<i>celkem 449 231,22 Kč včetně DPH</i>

Vliv na termín dokončení:	<i>ano</i>	vliv na postupové termíny dle HMG <i>ano</i>
----------------------------------	------------	--

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ano</i>	úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)
--	------------	---

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jaromír Kolář	Datum	15.11.2022
Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Dne	15.11.2022
Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák	Datum	15.11.2022
Souhlasím s provedením změny.		
Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novák	Datum	15.11.2022
Souhlasím s provedením změny.		
Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Datum	15.11.2022
Souhlasím s vícepracemi.		
Odsouhlasil za zhotovitele: Jaromír Kolář	Datum	15.11.2022
Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.	Datum	15.11.2022