

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Městys Pozlovice

INSTOP, spol. s r.o.

Hlavní 51

Obchodní 16

763 26 Pozlovice

76321 Slavičín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Jaromír Diatel, jednatel

tel: 577 113 072

577 343 551

email: starosta@pozlovice.cz

diatel@instop.eu

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100
pro

Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600 *registrované číslo účtu*
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

00568708

46994955

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ46994955

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně, oddíl C vložka č. 8837

Název veřejné zakázky: **Pozlovice střed – zastávky a chodník**

Stavba: Pozlovice střed – zastávka a chodník

Stavební povolení: č.j. MULU – 1052/2021/26/ČeJ, který nabyl právní moci dne 27. 1. 2021

Místo stavby: k.ú. Pozlovice

Projektant: Ing. Jiří Škrabal

Autorský dozor: Ing. Jiří Škrabal

Koordinátor BOZP objednatele: ZEKA plus, s.r.o.

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jiří Janíček
tel. 577 343 551; mobil ---
j.janicek@instop.eu

Technický dozor objednatele: Ing. Stanislav Jurák
tel. 577 113 074; mobil 731 011 227
jurak@pozlovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Ludmila Diatelová
tel. 577 343 551
diatelova@instop.eu

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

tel: 577 113 072; mobil 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2022.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nepředpokládané změně, která je detailněji poslána v příloženém změnovém listu č.1.

Mění se bod č.1 v čl. III. Doba plnění a místo plnění takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

20.6.2022

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Termín pro předání a převzetí díla:

3.11.2022

Není-li v zadávací dokumentaci v článku VII odstavci 1 a 7 vyhrazeno dle § 100 odstavec 1 zákona číslo 134/2016 Sb. jinak.

**Maximální doba provádění v kalendářních měsících
od předání staveniště:**

4,5 měsíce

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pozlovicích dne **21.9.2022**

Ve Slavičíně dne **21.9.2022**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městys Pozlovice

INSTOP, spol. s r.o.



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708

Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta



INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ40004000

Jaromír Diatel, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Prodloužení doby realizace o 14 dní

Akce:	Pozlovice střed – zastávka a chodník	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 01
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	
Číslo revize ZL a datum revize ZL:		

Stručný název ZL:	Prodloužení doby realizace o 14 dní
----------------------	-------------------------------------

Předmět změny: Prodloužení doby realizace o 14 dnů

Zdůvodnění změny: Jedná se o prodloužení termínu realizace. Důvodem změny je, že akce: „Pozlovice střed – zastávky a chodník“ bezprostředně navazuje na investiční akci Zlínského kraje (více informací např. zde: https://www.rszk.cz/?grafika=0&zobraz_aktualitu=832), kdy obě stavby jsou vzájemně propojené jedním přechodným dopravním značením. U stavby Zlínského kraje došlo ovšem k nepředpokládané změně, která má za následek požadavek na prodloužení úplné uzavírky o 14 dní. Z tohoto důvodu není možné upravit přechodné dopravní značení v souladu s harmonogramem a stavebně začít realizovat úsek, přes který je aktuálně vedena doprava.

Z tohoto důvodu zhotovitel požádal o souhlas s prodloužením termínu realizace o 14 dnů (z 20. 10. 2022 na 3. 11. 2022).

Změna nemá vliv na cenu díla.

Vliv na cenu díla:	ne	rozpočet:	v příloze ZL			
Méně práce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na cenu díla:	ne	rozpočet:	v příloze ZL			
Vícepráce		cena:	bez DPH	0,00	Kč	bez DPH
			21%DPH	0,00	Kč	
			celkem	0,00	Kč	včetně DPH

Vliv na termín dokončení:	ano	vliv na postupové termíny dle HMG ano				
---------------------------	-----	---------------------------------------	--	--	--	--

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	ne
---------------------------------	----

Přílohy :

Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 01.09.2022

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 01.09.2022

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák
Z důvodu objektivních neočekávaných událostí souhlasí s prodloužením termínu realizace. Datum 01.09.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal
Nemá vliv na projektovou dokumentaci. Datum 01.09.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
Z důvodu objektivních neočekávaných událostí souhlasí s prodloužením termínu realizace. Datum 01.09.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 21.9.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 21.9.2022