

**Dodatek č. 2 ke
SMLouvě ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Pozlovice	INSTOP, spol. s r.o.
Hlavní 51	Obchodní 16
763 26 Pozlovice	763 21 Slavičín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta	Jaromír Diatel, jednatel
tel: 577 113 072	577 343 551
email: starosta@pozlovice.cz	diatel@instop.eu

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100
pro

Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600 *registrované číslo účtu*
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

00568708	46994955
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ	CZ46994955
------------------------------	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně
oddíl C vložka č. 8837

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany spolu dne 16. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská“ ve znění dodatku č.1 ze dne 21. 9. 2022.
2. Z důvodu nepodstatných změn závazku a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změny ceny za dílo a doby plnění. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo upravuje změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. (změny rozsahu prací a s tím související změna ceny díla). Změny prací jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu a změnovém listu, které společně tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
2. Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou závazku mění takto:

Původní cena díla bez DPH:	932 800,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	851 900,00 Kč
Dodatek č. 2:	18 627,43 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 2:	870 527,43 Kč
21 % DPH:	182 810,76 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 053 338,19 Kč

Rozpis nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

+ 19.513,55 Kč bez DPH
- 886,12 Kč bez DPH
tj. nepodstatná změna závazku ve výši 2,19 % z původní ceny díla.

3. Doba plnění specifikovaná v čl. III. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou způsobu zakládání lávky pro pěší prodlužuje o 14 dní na **3. listopadu 2022**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Pozlovicích dne 19.10.2022

Za objednatele:

Městys Pozlovice
Městys POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 21 Slavičovice
IČ: 00558708

Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta

Ve Slavičíně dne 19.10.2022

Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 206
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ40004955

Jaromír Diatel, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Změna mostních opěr

Akce:	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetechovská	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 02
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	
Číslo revize ZL a datum revize ZL:		

**Stručný
název ZL:**

Příplatek za ruční výkop

Předmět změny: Příplatek za ruční výkop základu pod mostní opěrou.

Zdůvodnění změny: V místě jedné mostní podpěry se nacházely kabely veřejného osvětlení. Z těchto důvodů bylo nutné provést ruční výkop. Kabely byly následně přeloženy.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Změna představuje pro objednatele navýšení nákladů.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>			
Méně práce		cena:	<i>bez DPH</i>	0,00	Kč	<i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i>	0,00	Kč	
			<i>celkem</i>	0,00	Kč	<i>včetně DPH</i>


Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>			
Vícepráce		cena:	<i>bez DPH</i>	10 952,40	Kč	<i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i>	2 300,00	Kč	
			<i>celkem</i>	13 252,40	Kč	<i>včetně DPH</i>

Vliv na termín dokončení:	<i>ne</i>	vliv na postupové termíny dle HMG	<i>ne</i>
----------------------------------	-----------	--	-----------


Jiné vlivy (na změnu PD apod.): *ne*

Přílohy : Rozpočtová část ZL


Předložil k projednání za zhotovitele: Jiří Janíček  Datum 23.09.2022

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.  Dne 23.09.2022

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák


Souhlasím s provedením změny.  Datum 23.09.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal

Souhlasím s provedením změny.  Datum 23.09.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Jedná se o objektivní vícepráce, souhlasím.  Datum 23.09.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček  Datum 23.09.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.  Datum 23.09.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská

Objekt: Změny

Část: Změny na objektech SO 201

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

10 952,40

##	R	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	-6,000	267,00	-1 602,00
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

"Polovina výkopů byla prováděna ručně "

"Objekt SO 201 " -12,0/2

-6,000

Součet

-6,000

##	R	131301119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž.jam v hor.4	m3	-6,000	67,60	-405,60
----	---	--------------	---	----	--------	-------	---------

"Polovina výkopů byla prováděna ručně "

"Objekt SO 201 " -12,0/2

-6,000

Součet

-6,000

##	R	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,000	2 160,00	12 960,00
----	---	--------------	---	----	-------	----------	-----------

"Polovina výkopů byla prováděna ručně "

"Objekt SO 201 " 12,0/2

6,000

Součet

6,000

Celkem

10 952,40

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění palisády

Akce:	Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetechovská	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 03
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	Doplnění palisády
------------------------------	--------------------------

Předmět změny: Doplnění palisády na styku parkoviště a chodníku k lávce pro pěší.

Zdůvodnění změny: Lávka pro pěší je z důvodu průtočného profilu umístěna výše než stávající parkovací plocha v ul. Pod Větrníkem. Mezi chodníkem k lávce a parkovacím místem bude z důvodu úpravy výšky instalována palisáda.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Změna představuje pro objednatele navýšení nákladů.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Méně práce		cena:	<i>bez DPH</i> -886,12 Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i> -186,09 Kč
			<i>celkem</i> -1 072,21 Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Vícepráce		cena:	<i>bez DPH</i> 8 561,15 Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i> 1 797,84 Kč
			<i>celkem</i> 10 358,99 Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na termín dokončení:	<i>ne</i>	vliv na postupové termíny dle HMG <i>ne</i>
----------------------------------	-----------	---

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ne</i>
--	-----------

Přílohy : Rozpočtová část ZL**Předložil k projednání za zhotovitele:** Jiří Janíček Datum 23.09.2022**Převzal k projednání za objednatele:** Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 23.09.2022**Vyjádření TDS:** Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s provedením změny. Datum 23.09.2022

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal

Souhlasím s provedením změny. Datum 23.09.2022

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Jedná se o objektivní vícepráce, souhlasím. Datum 23.09.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček Datum 23.09.2022**Odsouhlasil za objednatele:** Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 23.09.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pozlovice – stavební úpravy MK a chodník Řetečovská

Objekt: Změny

Část: Změna prací na objektu SO 102

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 9. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						7 675,03	0,845	
3 Svislé a kompletní konstrukce						8 378,63	1,210	
1	R	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	2,000	1 860,00	3 720,00	0,579
			2		2,000			
##		59228410R	Palisáda přírodní 12x16x100 cm	kus	12,625	369,00	4 658,63	0,631
			2,00/0,16*1,01		12,625			
			Součet		12,625			
91 Doplnující práce na komunikaci						-886,12	-0,365	
3	R	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-2,000	336,00	-672,00	-0,272
			-2		-2,000			
##		59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	-2,020	106,00	-214,12	-0,093
			-2*1,01		-2,020			
99 Staveništní přesun hmot						182,52	0,000	
5	R	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	0,845	216,00	182,52	0,000
Celkem						7 675,03	0,845	

8 561,15