

Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1 (Firma či jméno a příjmení): **Obec Tršice**
sídlo: Tršice 50, 783 57 Tršice
IČO: 00299588
zastoupen: Pavlem Kováčkem, starostou obce
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.úctu 244724427/0300
Česká spořitelna a.s., č.úctu 1801708329/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2 (Firma či jméno a příjmení): **Treton Czech a.s.**
sídlo: Klimentská 1746 / 52, 110 00, Praha 1
IČO: 07123108
DIČ: CZ07123108
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23450
zastoupen: Marianem Jurkulákem, členem správní rady
bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s., číslo účtu: 1368699002 / 5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ či jako „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ či jako „Strana“ uzavřeli dne 26.07.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kde předmětem smlouvy je „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE PARC.Č. 1233/1, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE PARC.Č. 1227, OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE PARC.Č. 1336“.

Dle článku 7.1 této smlouvy se obě strany dohodli, že termín pro předání díla je stanoven na 31.8.2022. Z důvodu realizace víceprací na předmětu díla, které jsou zaznamenány ve stavebním deníku na listech č. 564201-564207 došlo k posunutí termínu předání díla na 12.9.2022. Tato skutečnost je potvrzena záznamem ve stavebním deníku na listu č.564216.

Dle článku 8.5 této smlouvy se obě strany dohodly, že v případě, kdy vzniknou na díle vícepráce, budou objednatelům písemně odsouhlaseny. Na základě průběhu stavby došlo

v termínu 22.-08.09.2022 k navýšení rozpočtových nákladů díla z dílčích stavebních prací, které jsou zaznamenány ve stavebním deníku stavby na listech č. 564201-564214 a zároveň jsou číselně a položkově doloženy samostatnou přílohou s názvem „Cenové vyúčtování 1336, 1227, 1233“.

Všechny tyto stavební práce byly telefonicky a osobně s objednatelem dopředu konzultovány a po odsouhlasení také následně provedeny.

Celková cena těchto víceprací je stanovena na částku 299.996,50,- Kč (dvěstě devadesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých a padesát haléřů). Dle jednotlivých komunikací je navýšení následující:

- Parc.č. 1233/1 navýšení o 95.063,50,- Kč (devadesát pět tisíc šedesát tři korun českých a padesát haléřů),
- Parc.č. 1227 navýšení o 957,- Kč (devět set padesát sedm korun českých),
- Parc.č. 1336 navýšení o 203.976,- Kč (dvěstě tři tisíce devět set sedmdesát šest korun českých).

Tato cena bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována ve výši dle platných právních předpisů.

Seznam cenových položek jednotlivých činností a spotřeby materiálu je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.,2.,3.

Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.


V Tršicích dne 12. 10. 2022

Za Objednatele:

Podpis:

Jméno:

Funkce:



PAVEL KOUŘEC

STAROSTA

OPEC TRŠICE (1)
Tršice č. 50, 783 57
IČ: 00299588

Za Zhotovitele:

Podpis:

Jméno:

Funkce:



MARIAN JURKULÁK

ČLEN SPRÁVNÍ RADY

 **treton**
czech a.s.
Treton Czech a.s.
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1
IČ: 07123108, DIČ: CZ07123108

(2)