

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1257A14

č. smlouvy objednatele: 1/2014

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Obec Lukov**  
Se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  
pan Jiří Jangot, starosta obce  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:  
Ing. Karel Miča, stavební dozor investora, tel.: 602 728 949  
IČ: 00284173  
DIČ: CZ00284173  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 6626661/0100  
Tel. / fax: 577 113 610 / 577 113 614  
E-mail: [mistostarosta@lukov.cz](mailto:mistostarosta@lukov.cz), [starosta@lukov.cz](mailto:starosta@lukov.cz)
2. **Zhotovitel:** **Porr a.s.**  
se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Organizační složka: **Porr a. s., odštěpný závod - Morava**  
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov  
Zastoupený: Ing. Jan Pešek – vedoucí odštěpného závodu – Morava a  
Jan Vaculík – vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného závodu  
– Morava – na základě plné moci  
(společně)  
IČ: 43005560, DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:  
Jan Vaculík, vedoucí PJ Zlín, autorizovaný technik v oboru DS,  
tel.: 724 163 295 a  
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,  
tel.: 724 548 095  
(každý samostatně)  
Telefon, fax: 577 129 511, 577 129 510  
E-mail: [jan.vaculik@porr.cz](mailto:jan.vaculik@porr.cz), [david.mutl@porr.cz](mailto:david.mutl@porr.cz)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo číslo objednatele 1/2014 a číslo zhotovitele 9 – 1257A14 ze dne 17. 10. 2014 a dodatku č. 1 ze dne 14. 5. 2015 na stavbu:

„Silnice II/489, III/49015: Lukov, křižovatka a chodník“

kterým se upravuje článek III. Cena.

### III. CENA

Na základě odsouhlasených víceprací na objektu SO 102 Silnice III/49015 a objektu chodník, se odstavec 1. článku III. Cena mění a upravuje následovně:

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává cena v částce:

Cena díla dle základní smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	3 181 831,00 Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>407 154,23 Kč</b>
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 bez DPH</b>	<b>3 588 985,23 Kč</b>
DPH 21%	753 686,90 Kč
<b>Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 vč. DPH</b>	<b>4 342 672,13 Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha „Položkový rozpočet víceprací“

### X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 1/2014 a číslo zhotovitele 9 – 1257A14 ze dne 17. 10. 2014 a dodatku č. 1 ze dne 14. 5. 2015 zůstávají v platnosti.

Schváleno Radou obce Lukov dne 19. 8. 2015, číslo usnesení: 6657.

V Lukově, dne: 25. 9. 2015


V Tlumačově, dne: 25. 8. 2015


**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
.....  
Jiří Jangot  
starosta obce

 **OBEC LUKOV**  
K Lůčkám 350  
763 17 LUKOV

  
.....  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného  
závodu – Morava

  
.....  
Jan Vaculík  
vedoucí PJ Zlín  
odštěpného závodu  
– Morava

**Porr a.s.** -41-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375  
JUDr. Josef Košmider

**Položkový rozpočet : Silnice III/489,III/49015:Lukov,křížovatka a chodník**

Název SO:

**Chodník Padělky - 2.614 - 2.737 50**

**SO 102 Silnice III/49015-obruba+dvojřádek v km 2.635 - 2.737 50**

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Celkem Kč
	1	2	3	4	5	
		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	111,710	97,60	10 902,90
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	111,710	11,10	1 239,98
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	111,710	72,10	8 054,29
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	111,710	16,70	1 865,56
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,000	10,40	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	372,350	17,00	6 329,95
7	181301102	Rozpostření ornice přes 500m2 tl.15cm	m2	0,000	23,80	0,00
8	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	0,000	2,50	0,00
9	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,000	111,30	0,00
		<b>Zemní práce</b>				
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
11	113151214	Fréz.krytu přes 500m2 tl.5cm do 100cm	m2	102,500	57,40	5 883,50
13	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	140,000	58,50	8 190,00
14	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	247,000	34,10	8 422,70
15	113106121	Rozebrání dlažeb z dlaždic betonových	m2	185,000	66,90	12 376,50
16	11-NC	Očištění a uložení dlažby	m2	185,000	13,40	2 479,00
17	113107122	Odstranění podkl.do 200m2 kam.drc.tl.100mm	m2	185,000	39,10	7 233,50
18	979082213	Vodor.doprava suší sucho 1km-celkeh 10km	t	85,000	20,50	1 742,50
		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
		<b>Komunikace</b>				
19	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	372,350	133,90	49 857,67
20	564801112	Podkl.štěrkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm	m2	271,700	57,30	15 568,41
21	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	271,700	244,70	66 484,99
22	59217310	Obrubník zahradní ABO 50/5/25 500x50x250	kus	247,000	31,20	7 706,40
23	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm červená bez hran	m2	271,700	213,00	57 872,10
		<b>Komunikace</b>				
		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
24	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	123,50	205,50	25 379,25
25	917862-12201	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého	m3	8,60	2 295,00	19 737,00
26	917471-82112	Osazení silniční obruby z dlažeb.kostek velkých	m	102,50	213,90	21 924,75
27	MAT	Žulová kostka velká 10/10	t	5,13	2 432,50	12 466,54
28	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou - osazení	m	102,50	186,70	19 136,75
29	91-NC	Obrubník betonový ABO 2-15	ks	102,50	74,80	7 667,00
		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	325,00	11,10	3 607,50
		<b>Přesun hmot</b>				
		<b>Celkem za</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				
		<b>Valorizace</b>				
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				
		<b>Celkem</b>				<b>382 128,73</b>



Položkový rozpočet : Silnice II/489,III/49015:Lukov,křižovatka a chodník

Název SO: Chodník Padělky - rozšíření o 1,40 m na 3,00 m

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena montáže jednotková	Celkem
						Kč
1	2	3	4	5		
		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	63,800	97,60	6 226,88
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	63,800	11,10	708,18
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	63,800	72,10	4 599,98
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	63,800	16,70	1 065,46
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	212,800	17,00	3 617,60
		<b>Zemní práce</b>				
		<b>Komunikace</b>				
6	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	42,000	133,90	5 623,80
7	564801112	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm	m2	42,000	57,30	2 406,60
8	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,000	244,70	0,00
9	59245110	Dlažba zámková 20x10x6 cm červená bez hran	m2	0,000	213,00	0,00
		<b>Komunikace</b>				
		<b>Přesun hmot</b>				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	70,00	11,10	777,00
		<b>Přesun hmot</b>				
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		<b>Celkem za</b>				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Valorizace				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		<b>Celkem</b>				<b>25 025,50</b>