



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 6. 2013

Číslo smlouvy zhotovitele 102010_T.4275_01_2013

I. Smluvní strany

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

adresa: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
Č.bank.účtu: 198081845/0300
zastoupený: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko
a panem Josefem Daňkem, členem Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

Sdružení pro Čistou Bečvu – tendr A (na základě smlouvy o sdružení ze dne 15.5.2012)

Unistav a.s.
adresa: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno - město
IČO.: 005 31 766
DIČ: CZ00531766
Č.bank.účtu: 64645 641/0100
zastupovaném: Ing. Miroslavem Frišem

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na dodatku č.1, kterým se upravuje čl. III smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 na projekt s názvem

„Čistá řeka Bečva II- A“

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- č. 01/A/SO 46.1-01.3 Změna výkopu stoky na řízený protlak AB-4...AB-8
- č. 02/A/SO 46.1-05 Změna otevřeného výkopu stoky na řízený protlak v úseku L1-L2
- č. 03/A/SO 46.1-01.1,3,5 Změna otevřeného výkopu za protlak a změna KT DN 600 mm na PVC-U-Funke DN 700 a následné úpravě v rámci JŘBU položky „46.1-01.1.75N Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN do 300, vodou, vč. utěsnění konců potrubí“ ze dne 29. 12. 2014
- č. 12/A/SO 56.12 Změna obrubníku tl. 5 cm za 8 cm
- č. 14/A/SO 28.1-05.1, 05.3 ČS 3 - Lužná změna únosnosti stropu
- č. 15/A/SO 28.1-03.1 ČS 1 - Lužná změna únosnosti stropu (armatura) a vstupních komínků
- č. 17/A/SO 28.1-01.7, 02.7 Změna technologie provádění z otevřeného výkopu na řízený protlak stoka D5-1 v úseku ŠD 5-53 až ŠD 5-58
- č. 21/A/SO 48.1-01.1 Změna technického řešení - stoka C - řízený protlak C16 - C19
- č. 33/A/SO 28.1-01.6, 02.6 Změna technického řešení - D5 - řízený protlak ŠD5-10 - ŠD5-11
- č. 34/A/SO 28.1-01.2 Zvýšení nivelety části stoky D1 - kolize s vodovodním přivaděčem
- č. 35/A/SO 48.1-06.1 Zvýšení obvodového pláště ČS 1
- č. 36/A/SO 28.1-11.3, 10.7 Kolize s dešťovou kanalizací-stoka D5-1
- č. 39/A/ SO 28.1 - 01.5, 02.1, 02.5, 10.5 Prodloužení stoky D3
- č. 46/A/SO 22.1-05 Změna technického řešení - místo otevřeného výkopu provedení výtlačku protlakem
- č. 53/A/SO 48.1-07 Změna technologie provádění - otevřený výkop za bezvýkopový úsek Výtlak V48.1-1, 1. část
- č. 55/A/SO 28.1-07 Změna technického řešení výtlačku V2 - změna na řízený protlak
- č. 58/A/SO 48.1-01.5, 02.5 Změna technologie provádění z otevřeného výkopu na řízený protlak stoka C2-1 v úseku C2-38 až C2-40
- č. 59/A/ SO 48.1 - 01.7, 02.7 Změna technického řešení - C2-3 řízený protlak Š 66 - Š 70

- 63/A/ SO 46.1 - 01.8, 02.8, 08.4 Změna otevřeného výkopu za protlak úsek AF-4 až AF-11p
- 81/A/SO 46.1-01.3 Kolize betonového základu mlýnu s protlakem

V souvislosti s tímto se mění čl. III smlouvy o dílo takto:

III. Cena díla (nové znění)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli jako protihodnotu za řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech vad díla částku:

- **cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)** **437.469.656,- Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 91.868.628,- Kč
- **cena dle smlouvy od dílo navýšená o DPH** **529.338.284,- Kč**

slovy: pětsetdvacetdevětmiliónůtřistatřicetosmtisícdvěstěosmdesátčtyři korun českých

méněpráce:

- **cena (bez DPH)** **-10.835.501,-Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny -2.275.455,-Kč
- **cena navýšená o DPH** **-13.110.955,- Kč**

vícepráce:

- **cena (bez DPH)** **14.260.868,-Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 2.994.782,-Kč
- **cena navýšená o DPH** **17.255.650,- Kč**

Cena na základě dodatku č. 1 :

- **cena (bez DPH)** **440.895.023,-Kč**
- daň z přidané hodnoty (DPH) z nabídkové ceny 92.587.955,- Kč
- **cena navýšená o DPH** **533.482.978,- Kč**

slovy: pětsettřicettřimiliónůčtyřistaosmdesátdvatisícdevětsetsedmdesátosm korun českých

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2013 se nemění.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jsou pro objednatele určena tři vyhotovení, pro zhotovitele jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům.

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Sdružení pro Čistou řeku Bečvu
- tendr A


Datum: 30.12.2014

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238996, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541
-2-

Datum: 30.12.2014



Ing. Jaromír Kudlík
předseda Rady SOMV



Ing. Miroslav Friš
předseda představenstva společnosti
UNISTAV a.s., oprávněn jednat a
podepisovat v souladu se smlouvou o
sdružení za sdružení



Josef Daněk
člen Rady SOMV

