



# DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 22/2014

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
na zhotovení díla ze dne 19.09.2014 mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:  
**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

**ve věcech technických:**

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ  
Kunovice, mobil: 725121028

**Zhotovitel:** **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**  
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343  
Sídlo: č.p. 513, 687 12 Bílovice  
IČ: 25513141  
DIČ: CZ25513141  
Telefon: 572587280  
Fax: 572587874  
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 1050000484/2200  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:  
**ve věcech smlouvy a obchodních:**

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

**ve věcech technických:**

Zdeněk Horák, stavbyvedoucí mob. 777234098

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací  
subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

## Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Revitalizace místní komunikace ul. Na Rybníku, III. etapa**“.

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO řeší změnu ustanovení čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. posunem termínu dokončení a předání díla o cca 3 měsíce z důvodu podnětu rodičů žáků ZŠ U Pálenice a po dohodě s ředitelem ZŠ U Pálenice na posun zahájení prací na počátek letních prázdnin, nový termín dokončení a předání díla je 09.10.2015.**

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. smlouvy takto:

## **2. Termíny a místo plnění**

---

### **Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:**

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu:  
**05.06.2015.**

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

### **Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:**

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu:  
**09.10.2015.**

## **Závěrečná ustanovení**

---

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 187/6./2015 dne 26.03.2015.

V Kunovicích dne 01.04.2015


V Bílovicích, dne 01.04.2015

Za objednatele:  
**Město Kunovice**

Za zhotovitele:  
**SVS-CORRECT, spol. s r.o.**



  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

  
Milan Vyoralék  
jednatel společnosti

**SVS - CORRECT spol. s r. o.**  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -1-