



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2014

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na zhotovení díla ze dne 19.09.2014 a dodatkem č.1 ze dne 01.04.2015, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smlouvy a obchodních:
ve věcech technických:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ
Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel: SVS-CORRECT, spol. s r.o.
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343
Sídlo: č.p. 513, 687 12 Bílovice
IČ: 25513141
DIČ: CZ25513141
Telefon: 572587280
Fax: 572587874
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1050000484/2200
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smlouvy a obchodních:
ve věcech technických:

Milan Vyorálek, jednatel společnosti
Zdeněk Horák, stavbyvedoucí mob. 777234098

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace místní komunikace ul. Na Rybníku, III. etapa“.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. posunem termínu dokončení a předání části díla (křižovatky ul. Na Zelničkách a Na Rybníku a sadových úprav) z důvodu souběžně prováděných prací při výstavbě vodovodu ul. V Hrabůvkách, kdy při souběhu prací by byl zne-možněn přístup k cca 60-ti rodinným domům.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. smlouvy takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu:
09.10.2015.

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do termínu:
30.04.2016.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2, dodatek č.1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 2, dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 386/15/RM/2015 dne 29.10.2015.

V Kunovicích dne 30.10.2015

V Bílovicích, dne 30.10.2015

Za objednatele:
Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Za zhotovitele:
SVS-CORRECT, spol. s r.o.

SVS - CORRECT spol. s r. o.
687 12 BÍLOVICE 513
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874
IČO: 255 13 141
DIČ: CZ25513141 -5-

Milan Vyoralék
jednatel společnosti