



**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO č. 15032**

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Obec Prostřední Bečva

Prostřední Bečva 272

756 56 Prostřední Bečva

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13

741 01 Nový Jičín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Radim Gálik, starosta

tel. : 724 179 469

fax : ---

email:starosta@prostrednibecva.cz

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel

556 767 111

556 767 300

nosta@nosta.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
č.ú.úctu :1771178389/0800

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
číslo účtu : 889364/0300

Identifikační číslo:

00304221

47671416

Daňové identifikační číslo:

pro tuto VZ není plátcem DPH

CZ47671416



Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu oddíl C vložka č. 5248

Název veřejné zakázky: **Revitalizace veřejného prostranství Prostřední Bečva - II.etapa**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění čl. III smlouvy o dílo č. 15032 ze dne 18.6.2015, a to z důvodu neplánovaného prodloužení prací na SO 3.03 Přeložka STL plynovodu.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

06/2015

Dílejší termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací příloha č.3

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 30. 11. 2015

2. Místem plnění je k.ú. Prostřední Bečva, CZ.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohou č. 1 dodatku č. 1 je aktualizovaný harmonogram postupu prací.

Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,



ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,

- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,
- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejhodnější nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V Prostřední Bečvě dne 9. 10. 2015


V Novém Jičíně dne 9. 10. 2015

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Obec Prostřední Bečva

NOSTA, s.r.o.



Ing. Radim Gálik, starosta



Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel

OBEC
741 54 Prostřední Bečva



 
NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416



SO 2.04	Nádobá s vodou a pitkém	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
1	Zemní práce	17.																								
2	Zadlákač																									
3	Soška a kompletní konstrukce																									
4	Vodorovná konstrukce																									
5	Komunikace																									
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplň																									
9	Ostatní konstrukce a práce - bování																									
99	Práce hmot																									
SO 2.04b	Nádobá s vodou a pitkém (osvětlení)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Elektronomáže	17.																								
	Zemní práce																									
SO 2.04c	Nádobá s vodou a pitkém - vodorovná přípojka	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Přípravné a přídržné práce	17.																								
	Přípravné a přídržné práce																									
	Hladění výkopů																									
	Průnikání výkopů																									
	Konstrukce ze zemin																									
	Potrubi z trub z plastických hmot																									
	Stavění přírodních hmot																									
	99																									
	99b																									
	Elektronomáže																									
	Zemní práce																									
SO 3.02	Rekonstrukce veřejného osvětlení	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Elektronomáže	17.																								
	Zemní práce																									
SO 3.03	Přeložení části vedení STL plynovodu	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Hladění výkopů	17.																								
	Přemístění výkopů																									
	Konstrukce ze zemin																									
	Elektronomáže																									
	Montáž potrubí																									
	Zemní práce při instalacích																									
	SO 3.03																									
	Zemní práce																									
SO 4.02	Terénní úpravy - prostor před pietním místem	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Zemní práce	17.																								
	Práce hmot																									
SO 5.01	Odstranění plochy	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Ostatní konstrukce a práce - bování	17.																								
	Práce hmot																									
SO 6.01	Mobilizace	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Mobilizace část 1	17.																								
	Mobilizace část 2																									
SO 7.01	Veřejná zeleň	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50.H.	
	Zemní práce	17.																								
	Nákladní práce																									
	Práce hmot																									
998																										