

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na veřejnou zakázku: "Racková – chodník a veřejné osvětlení
podél průtahu III/49016"

Smluvní strany:

Objednatel

Název: Obec Racková
Sídlo: Racková 45, 76001 Zlín
IČO: 00284386
DIČ: CZ00284386
Bank. spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 1400367359/0800
Tel./fax: +420 577 911 582
e-mail: starosta@rackova.cz
zastoupený: Ing. Jaroslavem Kaňou, starostou obce
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Název: SERVIS STAV spol. s r.o.
Sídlo: Mlýnská 252, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Zapsaný v OR: Krajský soud Brno, spisová značka C 8340
IČO: 46982884
DIČ: CZ46982884
Bankovní spojení: 0100
Číslo účtu: 1077651490287
Zástupce ve věcech smluvních: Josef Lipold – jednatel společnosti
Telefon, fax, e-mail: 608 654 910
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Lipold – hlavní stavbyvedoucí
Telefon, fax, e-mail: 573 380 444, 608 654 901
(dále jen **Zhotovitel**)

I, Doba a místo plnění

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla o 21 dnů, z důvodu vzniklých víceprací.
- 1.2. Termín realizace díla mimo SO 801 Vegetační úpravy je 1.7.2015 – 21.10.2015
- 1.3. Termín realizace SO 801 Vegetační úpravy se z důvodu počasí stanovuje na 1. 4. 2016 – 30.5.2016. Současně s realizací SO 801 zhotovitel uvede do původního stavu plochu meziskládky zeminy. Záruční doba v délce 60 měsíců pro SO 801 začne běžet

až po jeho protokolárním předání. Zároveň objednatel nebude na zhotoviteli uplatňovat penále z důvodu neprovedení SO 801 do data 30.5. 2016.

II. Cena za dílo, sleva, zádržné

2.1. Zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 50% z vrchních asfaltových vrstev v úseku most – horská vpust'. Sleva činí 4.348,05 Kč bez DPH.

2.2. Cena díla se mění o provedené a odsouhlasené vícepráce takto:

Původní cena díla bez DPH	2 404 610,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	670.591,00 Kč
Cena díla bez DPH celkem	3.075.201,00 Kč
DPH ve výši 21%	645.792,21 Kč
Cena díla včetně DPH	3.720.993,21 Kč

2.3. Přílohou tohoto dodatku jsou odsouhlasené rozpočty s vícepracemi.

2.4. Zhotovitel ponechá u objednatele zádržné do doby dokončení a předání SO 801 Vegetační úpravy. Zádržné se stanovuje ve výši 250.000,- Kč.

III. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

3.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta končí zahájením předávacího řízení, tj. dne 30. 11. 2015.

3.2. Smluvní pokuta činí 40 dnů * 3.075 Kč , celkem 123.000,- Kč.

3.3. Článek 13.1 smlouvy se mění takto: Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

3.4. Smluvní strany se dohodly na jednorázové smluvní pokutě ve výši 250 000,-Kč, která se stává splatnou, jestliže zhotovitel se dostane do prodlení s termínem ukončení realizace SO 801 uvedeným v článku I odst. 1.3. tohoto dodatku. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s touto výší smluvní pokuty na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažuje ji za jakkoliv nepřiměřenou či odporující dobrým mravům, což potvrzuje svým podpisem na této listině.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

4.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Rackové 17.12.2015.....

Za objednatele:  OBEC
RACKOVÁ
760 01

V Bystřici p.H. 17.12.2015.....

Za zhotovitele 

SERVIS STAV spol. s r.o.
Mlýnská 252
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 46982884 DIČ: CZ46982884