

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-B“- Opravy komunikací

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

Svárov 1080

755 01 Vsetín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B

se sídlem: Porr a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice

100 00 Praha 10

kde účastníky sdružení jsou

1. Porr a.s., se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00, Česká republika, jako vedoucí účastník sdružení
2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01, Česká republika, jako účastník sdružení, a dále
3. Porr Bau GmbH, se sídlem Absberggasse, 1100 Vídeň, Rakouská republika, jako účastník sdružení, a dále
4. Berger Bau GmbH, se sídlem Passau, Äußere Spitalhofstraße 19, 940 36, SRN, jako účastník sdružení

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. arch. Martina Hovořáková, předsedkyně
Rady SOMV, Josef Daněk, člen Rady SOMV

tel. : +420 571 410 540

fax : +420 571 410 498

Ing. Michal Beňák, vedoucí odštěpného závodu
Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské stavby.

+420 737 255 697

+ 420 267 226 806

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-B“ - Opravy komunikací

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.
č.účtu : 198081845/0300UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
číslo účtu : 2108349043/2700
("společný účet sdružení")

Identifikační číslo:

702 38 880

43005560 (vedoucí účastník Porr a.s.)

Daňové identifikační číslo:

CZ70238880

CZ43005560 (vedoucí účastník Porr a.s.)

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 1006
(vedoucí účastník Porr a.s.)

Po provedeném jednání řízení bez uveřejnění se smluvní strany tímto dohodly na dodatku č. 3, kterým se upravuje čl. IV. CENA DÍLA Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2014 (dále jen smlouva o dílo) na dílo s názvem

"Čistá řeka Bečva II-B" – Opravy komunikací

Důvodem uzavření dodatku č. 3 je změna ceny za dílo dle oceněných výkazů výměr níže uvedených změnových listů. Oceněné výkazy výměr budou přílohou tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o výkazy výměr ke změnovým listům:

- ZL č. 1 OPČ/B/10.2 Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část.
- ZL č. 2 OPČ/B/4.1 Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část.
- ZL č. 3 OPČ/B/51.1 Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část.

V souvislosti s tímto se mění čl. IV. CENA DÍLA, odstavec 1. smlouvy o dílo takto:

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
„Čistá řeka Bečva II-B“- Opravy komunikací

IV. CENA DíLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo:

6 892 496,- Kč bez DPH
1 447 424,- Kč DPH
8 339 920,- Kč včetně DPH

(slovy: osm milionů tři sta třicet devět tisíc devět set dvacet korun českých)

Méněpráce

0,0 Kč bez DPH
0,0 Kč DPH
0,0 Kč včetně DPH

Vícepráce

2 062 276,78 Kč bez DPH
433 078,12 Kč DPH
2 495 354,90 Kč včetně DPH

Cena na základě dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

8 954 772,78 Kč bez DPH
1 880 502,28 Kč DPH
10 835 275,06 Kč včetně DPH

(slovy: deset milionů osm set třicet pět tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých a šest haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků ke smlouvě zůstávají beze změn. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je nedílnou součástí smlouvy o dílo a je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci smluvních stran.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou SOMV usnesením č. 57/4 na zasedání konaném dne 18. 12. 2015.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-B“- Opravy komunikací

Přílohy dodatku č. 3:

Oceněné výkazy výměr k výše uvedeným změnovým listům.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

Ve Vsetíně dne2.1.-12- 2015

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)


V Praze dne2.1.-12- 2015

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko


Účastníci sdružení
„Sdružení pro Čistou řeku Bečvu II-B“,

tj. jménem společnosti Porr a.s., a za společnosti
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným, Porr Bau GmbH, Berger Bau GmbH
na základě plných mocí obsažených
ve smlouvě o sdružení

Porr a.s.



Ing. arch. Martina Hovořáková
předsedkyně Rady SOMV



Josef Daněk
člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-4-


Porr a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-38-



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva



Josef Husar
člen představenstva

Rekapitulace změnových listů ČRB II-B - Opravy komunikací - prosinec 2015

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Rozdíl [Kč]
1 OPČ/B/10.2	Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část	1 584 742,78	0,00	1 584 742,78
2 OPČ/B/4.1	Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část	235 884,00	0,00	235 884,00
3 OPČ/B/51.1	Více výměry – vícepráce při opravách místních komunikací – opční část	241 650,00	0,00	241 650,00
	Změnové listy celkem	2 062 276,78	0,00	2 062 276,78

Změnové listy celkem	2 062 276,78	0,00	2 062 276,78
DPH	433 078,12	0,00	433 078,12
Změnové listy celkem s DPH	2 495 354,90	0,00	2 495 354,90

Číslo návrhu:

Název změny:

B/ Více výměry - vícepráce při opravách místních komunikací - opční část

ZL č. 1 OPČ/B/10.2

Projekt: "Čistá řeka Bečva II-B" - Opravy komunikací

Číslo projektu:

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
10.2	Kanalizace Huslenky - I. etapa									
DSO 10.2.1-OP	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE									
10.2.1-OP.6	Asfaltobeton tl 50mm	m2	3 343,030	158,27	21%	529 115,19	0,000	0,00	3 343,030	529 115,19
10.2.1-OP.14	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	3 343,030	40,49	21%	135 355,05	0,000	0,00	3 343,030	135 355,05
10.2.1-OP.15	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 343,030	69,94	21%	233 795,08	0,000	0,00	3 343,030	233 795,08
10.2.1-OP.16	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	3 343,030	205,35	21%	686 477,46	0,000	0,00	3 343,030	686 477,46
DSO 10.2.1-OP	KANALIZACE HUSLENKY - I. ETAPA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					1 584 742,78		0,00		1 584 742,78
CELKEM						1 584 742,78		0,00		1 584 742,78

Porr a.s.

 Dubečská 3236/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-38-

ZL č. 2 OPČ/B/4.1

Číslo návrhu:	Název změny:
	Více výměry - vícepráce při opravách místních komunikací - opční část

Projekt:	Číslo projektu:
Čistá řeka Bečva II.5" - Opravy komunikací	

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názevy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
SO 4.1-05.21-OP	4.1 Kanalizace obce Francova Lhota									
4.1-05.21-OP.5	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B" - opční část Asf bet obrus ACO11 tl 50mm -3m	m2	929,971	161,95	21%	150 613,32	0,000	0,00	929,971	150 613,32
4.1-05.21-OP.6	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	929,971	76,69	21%	71 321,12	0,000	0,00	929,971	71 321,12
4.1-05.21-OP.7	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	929,971	15,00	21%	13 949,56	0,000	0,00	929,971	13 949,56
SO 4.1-05.21-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka "B" - opční část					235 884,00		0,00		235 884,00

ZL č. 3 OPČIB/51.1

Číslo návrhu:	Název změny:
B/	Více výměry - vícepráce při opravách místních komunikací - opční část

Projekt:	Číslo projektu:
Čistá řeka Bečva II-S" - Opravy komunikací	

Kód objektu Kódy subobj.	Název objektu (.xx.yy) Název subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1	Kanalizace obce Valašská Senice									
SO 51.1-04-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - OPČNÍ ČÁST									
DSO 51.1-04.1-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D“ - 1.část- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.1-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	287,799	161,95	21%	46 610,50	0,000	0,00	287,799	46 610,50
51.1-04.1-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	287,799	40,49	21%	11 652,63	0,000	0,00	287,799	11 652,63
51.1-04.1-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	287,799	48,38	21%	13 924,18	0,000	0,00	287,799	13 924,18
DSO 51.1-04.1-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D“ - 1.část- OPČNÍ ČÁST					72 187,31		0,00		72 187,31
DSO 51.1-04.2-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D“ - 2.část- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.2-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	39,780	161,95	21%	6 442,57	0,000	0,00	39,780	6 442,57
51.1-04.2-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	39,780	40,49	21%	1 610,64	0,000	0,00	39,780	1 610,64
51.1-04.2-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	39,780	48,38	21%	1 924,61	0,000	0,00	39,780	1 924,61
DSO 51.1-04.2-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D“ - 2.část- OPČNÍ ČÁST					9 977,82		0,00		9 977,82
DSO 51.1-04.3-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D2, D2-1, D2-2, D2-3“- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.3-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	162,920	161,95	21%	26 385,70	0,000	0,00	162,920	26 385,70
51.1-04.3-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	162,920	40,49	21%	6 596,42	0,000	0,00	162,920	6 596,42
51.1-04.3-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	162,920	48,38	21%	7 882,36	0,000	0,00	162,920	7 882,36
DSO 51.1-04.3-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D2, D2-1, D2-2, D2-3“- OPČNÍ ČÁST					40 864,48		0,00		40 864,48
DSO 51.1-04.4-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D3, D3-1, D3-1-1“- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.4-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	75,510	161,95	21%	12 229,22	0,000	0,00	75,510	12 229,22
51.1-04.4-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	75,510	40,49	21%	3 057,30	0,000	0,00	75,510	3 057,30
51.1-04.4-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	75,510	48,38	21%	3 653,31	0,000	0,00	75,510	3 653,31
DSO 51.1-04.4-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D3, D3-1, D3-1-1“- OPČNÍ ČÁST					18 939,83		0,00		18 939,83
DSO 51.1-04.6-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D6“- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.6-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	207,620	161,95	21%	33 625,08	0,000	0,00	207,620	33 625,08
51.1-04.6-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	207,620	40,49	21%	8 406,27	0,000	0,00	207,620	8 406,27
51.1-04.6-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	207,620	48,38	21%	10 045,03	0,000	0,00	207,620	10 045,03
DSO 51.1-04.6-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D6“- OPČNÍ ČÁST					52 076,38		0,00		52 076,38
DSO 51.1-04.7-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D7, D7-1, D7-1-1, D7-1-2, D7-2“- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.7-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	183,450	161,95	21%	29 710,63	0,000	0,00	183,450	29 710,63
51.1-04.7-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	183,450	40,49	21%	7 427,66	0,000	0,00	183,450	7 427,66
51.1-04.7-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	183,450	48,38	21%	8 875,65	0,000	0,00	183,450	8 875,65
DSO 51.1-04.7-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D7, D7-1, D7-1-1, D7-1-2, D7-2“- OPČNÍ ČÁST					46 013,94		0,00		46 013,94
DSO 51.1-04.10-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch - stoka „D11, D11-1“- OPČNÍ ČÁST									
51.1-04.10-OP.5	Asf bet obrus ACO11 ltl 50mm -3m neuznatelný náklad	m2	6,340	161,95	21%	1 026,79	0,000	0,00	6,340	1 026,79
51.1-04.10-OP.6	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	6,340	40,49	21%	256,70	0,000	0,00	6,340	256,70

Kód objektu Kódý subobj.	Název objektu (.xx.yy) Názvy subobjektu (y.zz)	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [CZK]	Sazba DPH	Celková cena bez DPH [CZK]	Měněpráce		Vícepráce	
							jednotky	cena	jednotky	cena
51.1-04.10-OP.7	Studená recyklace do hl. 15cm včetně dodávky pojiva, rozfrézování a reprofilace	m2	6,340	48,38	21%	306,75	0,000	0,00	6,340	306,75
DSO 51.1-04.10-OP	Opravy místních komunikací a zpevněných ploch – stoka „D11, D11-1“ - OPČNÍ ČÁST					1 590,24		0,00		1 590,24
CELKEM						241 650,00		0,00		241 650,00

Porr a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-38-

NOZ č. B/