

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 018-MBHD-16
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Zhotovitel :

Obec Všemina

STRABAG a.s.

763 15 Všemina 162

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Matušů

Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Zlín

tel. : 577986214

724 158 064, tel. P. Kydlíček – 724 174 079

fax :

577 637 510

email: podatelna@obecvsemina.cz

petr.kydlicek@strabag.com, adam.benes@strabag.com

Česká spořitelna a.s.
1404079389/0800

Bankovní spojení:
UniCreditBank Czech Republic and Slovakia a.s.úctu :
číslo účtu : 5061885001/2700

00544507

Identifikační číslo:
608 38 744

Není plátcem DPH pro tuto VZ

Daňové identifikační číslo:
CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 7634

II. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. zhotovitele 018-MBHD-16 dne 13.4.2016 na akci:

„Všemina - úprava silnice III/4915, II. etapa“

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, na základě kterých bylo nutné provést některé práce bezprostředně související s předmětem díla nezbytné pro řádné dokončení díla. Změnový list č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 5. Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodů změny předmětu díla dle Změnového listu č. 2 o částku:

117 165,- Kč bez DPH

(slovy: jednostosedmnácttisícstošedesátpět korun českých)

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se mění : **do 6.6.2017**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Čl. II. Předmět smlouvy a rozsah díla se doplňuje o odst. 3 který zní:

1. Dílo bude realizováno v souladu se Změnovým listem č. 2, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

III. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. IV odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

3 096 837,33 Kč (bez DPH)

(slovy: třimilionydevadesátšesttisícosmsetřicet sedm korun českých třicettři haléřů)

650 335,84 Kč DPH 21%

3 747 173,17 Kč (včetně DPH)

(slovy: třimilionysedmsetčtyřicet sedmtisícstosedmdesáttři korun českých sedmnáct haléřů)

IV. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. VI. odst. 7 se doplňuje o text:

Přílohou č. 5 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 2.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti a nemění se.

5.2 Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

5.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Všemíně dne 31.5.2017

Ve Zlíně dne 31.5.2017


Za objednatele:
Obec Všemina

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.




Ing. Roman Matušů, starosta




Ing. Adam Beneš a Ing. Petr Kydlíček

Položkový soupis prací a dodávek

S:	15028	Uprava silnice III/4915 v Obci Všemina II. etapa
O:	SO 801.2	Oplocení - VCP
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		A - Přemístění základu č.p. 231/1				11 001,22
1	132201111R00	Hloubení rýh do š 60 cm v hor.tř.3	m3	2,40000	180,00	432,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkropku do 10 km	m3	2,40000	167,00	400,80
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	2,40000	6,00000	14,40
4	199000005R00	Poplatky za skládku	m3	3,84000	23,00	88,32
5	311361221R00	Výztuž z betonářské oceli	t	0,01300	26 500,00	344,50
6	274313621R00	Beton základových patek prostý z betonu C 20/25	m3	2,40000	2 508,00	6 019,20
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,00000	455,00	2 730,00
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,00000	162,00	972,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		E - Oplocení VCP č.p. 12, č.p. 93				45 583,23
1	132201111R00	Hloubení rýh do š 60 cm v hor.tř.3	m3	3,20000	180,00	576,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkropku do 10 km	m3	3,20000	167,00	534,40
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	3,20000	6,00000	19,20
4	199000005R00	Poplatky za skládku	m3	5,12000	23,00	117,76
5	311361221R00	Výztuž z betonářské oceli	t	0,09000	26 500,00	2 385,00
6	274313621R00	Beton základových patek prostý z betonu C 20/25	m3	3,20000	2 508,00	8 025,60
7	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,06000	455,00	7 307,30
8	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,06000	162,00	2 601,72
9	318261112RT3	Plochy z betonových tvárnic z výztuží a betonovou zálitkou	m2	12,27500	1 710,00	20 990,25
10	318261123RT2	stiřška, šířky 300 mm, deska se štipaným čelem, přírodní, zakrytová deska se štipaným čelem	m	18,50000	416,00	7 696,00
12	55342403R	ZDV 200 přírodní	ks	-9,00000	750,00	-6 750,00
13	Mat.	panel plotový ocel. drát; d 1 = 5,0 mm; d 2 = 5 mm; oka 50 x 200 mm; l = 251,0 cm; h = 123,0 cm; povrch pozink, PE nástřik	m	4,00000	520,00	2 080,00
		D+M odvodňovacího žlabu PVC DN100	m	4,00000	520,00	2 080,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1	767999801	F - Odpočet dmtž sloupků stávající brány	kg	-22,00000	89,00	-1 958,00
		Dmtž doplňků staveb o hmotnosti od 20 do 50 kg				-1 958,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
B - Výústní objekt						
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomkam	m ³	5,06000	882,00	4 462,92
2	979082213R00	Vodorovná doprava po suchu, odvoz 1 km	t	13,66200	40,00	546,48
3	979082219R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,64800	4,00	218,59
4	979087112R00	Nakládání suťi na dopravní prostředky	t	13,66200	16,00	218,59
5	979990001R00	Poplatek za skládku suťi	t	13,66200	80,00	1 092,96
6	594511111	Dlažba z lomového kamene tl. 40cm	m ³	5,21000	5 895,00	30 712,95
7	mat	Spárování dlažby tmelem	m ²	12,65000	261,00	3 301,65
8	327313219R00	Zdi a valy z betonu prostého třídy C 30/37 - římsa vč.bednění, odbednění	m ³	0,11000	12 355,00	1 359,05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
C - Zálivky						
1	599141111R00	Vyplnění spár živinovou zálivkou	m	275,00000	75,00	20 625,00

CELKEM VCP BEZ DPH

117 165 Kč

Název akce:

„Všemina - úprava silnice III/4915, II. etapa“

Změnový list č. 02

1. Objekt a oddíl stavby: SO 101 Silnice III/4915

2. Zpracovatel změnového listu: Strabag a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- 3.1. Zápis ve stavebním deníku č. 5 ze dne 19.5.2017 (příloha ZL č. 1),
- 3.2. Položkový rozpočet (naceněný Výkaz výměr) zpracovaný zhotovitelem (příloha ZL č. 2)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Změnový list č. 2 řeší doplnění chybějící části oplocení, opravu výústního objektu z důvodu vyústění kanalizace a doplnění asfaltové zálivky na základě technické zprávy projektanta. Nutnost realizace těchto prací vyvstala až v průběhu úprav silnice III/4915.

Věcné plnění - navržené práce budou doplněny do Smlouvy o dílo, čímž dochází ke zvýšení nákladů o

+ 117 165,- Kč bez DPH

+ 141 769,65 Kč vč. DPH

Uvedená změna je víceprací ve smyslu zvýšeného rozsahu dodávky oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

Výše uvedené stavební práce a stavební činnosti jsou pro zhotovitele vícepracemi. Zhotovitel souhlasí s provedením navržených víceprací, které vychází z požadavku investora.

Výkaz výměr byl zpracován v souladu s cenovým rozpočtem na dodávku stavby a bude nedílnou součástí dodatku č. 2 SOD. Při ocenění položek rozpočtu víceprací byly v souladu s rozpočtem SOD použity ceny ze sborníku RTS Brno, a.s.

Uvedená změna v celkové dodávce má dopad na konečný smluvní termín ukončení stavby.

Datum: 29.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(30)

Strabag a.s., Praha – Ing. Lubomír Kovařík

6. Disponibilní finanční zdroje k datu schválení změny:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Zůstatek z předchozích ZL celkem	0	0
Přípočet dle ZL č. 2	117 165,00	141 769,65
Cena – potřeba zdrojů na vyřešení změny	117 165,00	141 769,65

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

7. Stanovisko generálního projektanta:

Změnovým listem č. 2 jsou řešeny skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla. Realizační práci dle ZL bude dosaženo projektovou dokumentací stanovené kvality díla. K předložené změně projektant nemá připomínky.

Uvedená změna u stavebního objektu SO 101 nemá za následek zhoršení zadávacích parametrů akce.

Datum:

29.5.2014
[Signature]

ING. JIŘÍ ŠKRABAL
IČO: 484 76 684
Batalická 583
763 11 ŽELECHOVICE
PROJEKTOVÁ ČINNOST

Ing. Jiří Škrabal - AD

8. Stanovisko TDI:

Po posouzení předložené změny v dodávce „úpravy silnice, III/4915“, které nebyly obsahem zadávací dokumentace, TDS konstatuje, že nedošlo ke škodě a tudíž nebude u zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby uplatňována reklamace.

Uvedené stavební práce

- souvisejí s předmětem díla,
- jsou zcela v souladu s požadavky uživatele a
- byly projednány s projektantem, investorem a zhotovitelem,
- byly vyhodnoceny jako optimální z hlediska ekonomického, provozního i bezpečnostního.

Nacenený výkaz výměr – vícepráce – zpracovaný zhotovitelem je nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. 2 a je TDS zkontrolován a odsouhlasen. Ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu výprací odpovídají cenám v Položkovém rozpočtu SOD na úpravu silnice III/4915.

Ve výsledku má Změnový list dopad na změnu ceny díla a to navýšením ceny o celkovou částku 141 769,65 Kč vč. DPH.

TDI doporučuje mandantovi tento ZL č.2 odsouhlasit.

Datum:

29.5.2014
[Signature]


Ing. Karel Martinec .- TDS

9. Stanovisko objednatele díla:

Objednatel bere na vědomí změnový list č. 2 a z technického hlediska s o u h l a s í s realizací prací. Dle zákona č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se jedná o zakázku malého rozsahu a navýšení ceny díla bude řešeno Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2016

Datum:

29.5.2014



Ing. Roman Matušů, starosta obce Všemina