

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2012

číslo smlouvy zhotovitele 093/MDCV/12

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

Adresa: Svárov č. p. 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 702 38 880
DIČ: CZ70238880
Zastoupený: Ing. Jaromírem Kudlíkem, předsedou Rady Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko a Josefem Daňkem, členem Rady
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Č. bank. účtu: 5061885001/2700
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli dodatek č. 3 ke shora označené smlouvě o dílo:

I.

Zhotovitel uplatnil ze dne 1. 6. 2015 nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodů definovaných obsahem čl. 8.4 písm. a) (prodloužení lhůty pro dokončení) obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí shora označené smlouvy o dílo. Zhotovitel označeným přípisem specifikoval nepředvídatelné změny rozsahu činností nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla oproti stavu definovanému obsahem smlouvy o dílo.

Objednatel se ztotožnil se skutkovým stavem popsáním zhotovitelem v jeho přípisu ze dne 1. 6. 2015 a shledal nárok zhotovitele na prodloužení díla v uváděném rozsahu pro dále definované jednotlivé dílčí projekty za relevantní.

II.

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na prodloužení lhůty pro dokončení díla pro následující jednotlivé dílčí projekty specifikované obsahem čl. 8.3 (harmonogram prací) shora označených obchodních podmínek takto:

- ⇒ 39.3 – Splašková kanalizace Sladské
- ⇒ 39.5 – Splašková kanalizace Dolní Paseky
- ⇒ 39.8 – Splašková kanalizace místní části Chobot.

Účastníci smlouvy se dohodli na prodloužení lhůty pro dokončení díla pro jednotlivé shora označené projekty do 31. 7. 2015.

Pro zbývající část díla, tj. pro zbývající jednotlivé projekty specifikované obsahem čl. 8.3 shora označených obchodních podmínek zůstává zachován stávající termín pro dokončení díla, tj. do 4. 7. 2015.

III.

Účastníci smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 3 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje a je podepisován ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 48/4 na zasedání konaném dne 29. 6. 2015.

OBJEDNATEL: (podepsáno a orazítkováno)

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

STRABAG a.s.

Datum: 30. 6. 2015

Datum: 30. 6. 2015



Ing. Jaromír Kudlík
předseda Rady SOMV



Ing. Jan Hýzl
prokurista



Josef Daněk
člen Rady SOMV



Ing. Tomáš Hoza
prokurista

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-3-

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(43)

POVĚŘIL: Vlastimil Janků

