

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo MJ-SML/0190/2015 ze dne 2.10.2015 na zhotovení díla „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) – Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce,“ uzavřené mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou města
Zástupci pro věci technické: Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz

IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbw9
(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: MR Design CZ, s.r.o.
Sídlo: Nábřeží svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba, 708 00
Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 17740
Zastoupena: Ing. Romanem Diehelem, jednatelem
IČO: 253886096
DIČ: CZ25388606
Bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna, č.ú. 165428953/0300
Tel/mail: 605258711; post@mrdesign.cz
Zástupce pro věci technické: Ing. Roman Diehel
ID datové schránky: yghnxky
(dále jen: „zhotovitel“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1.
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2.
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ujednaly omezení rozsahu předmětu díla týkající se dílčí části A a dále částí B a C.

III. PŘEDMĚT DOHODY

1.

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 omezují rozsah předmětu díla tak, že předmětem díla podle Smlouvy je rozpracovanost stavebního řešení ke dni 8.11.2015, které může být dále využito jako doplňující podklad pro projekt celkových úprav interiéru budovy Karla Čapka v Jeseníku.

2.

Smluvní strany sjednaly, že v důsledku omezení předmětu díla v rozsahu rozpracovanosti stavebního řešení se celková cena díla sjednaná v čl. IV odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 145.000,- Kč bez DPH a to z původní ceny ve výši 285.000,- Kč bez DPH, na novou celkovou cenu ve výši **140.000,- Kč bez DPH.**, která odpovídá rozpracovanosti stavebního řešení ke dni 8.11.2015 dle čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č.1

3.

Smluvní strany dále sjednaly, že dílo již bylo dokončeno a předáno v plném rozsahu a bez výhrad a zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu dle čl. III. odst. 2 tohoto Dodatku č.1. Fakturace proběhne za podmínek čl. V odst. 3 původní Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ



1.

Ostatní ujednání smlouvy, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany, je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.

2.


Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě vzniká a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jeseníku dne 9.11.2015

za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

V Ostravě dne 9.11.2015



za zhotovitele
Ing. Roman Diehel
jednatel

Předběžná řídicí kontrola	
Příkazce operace :	Správce rozpočtu :
Jméno <i>M. J. Kalous</i>	Jméno <i>Ing. Roman Diehel</i>
Podpis <i>[Signature]</i>	Podpis <i>[Signature]</i>
Datum <i>9.11.2015</i>	Datum <i>9.11.2015</i>


architektura
stavební projekce
MR Design s.r.o.
Havířská 13 457 01
700 30 Ostrava-Poruba
tel: 599 620 377
post@mrdesign.cz
DIČ CZ25330114

Učastník