

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **16-HOR-11-06**

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :

ZOO a zámek Zlín, Lešná - p.o.

Lukovská 112

763 14 Zlín
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

Masák & Partner s.r.o.

Rooseveltova 39/ 575

160 00 Praha 6 - Bubeneč
dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský

tel. : 577 577 103

mobil : 604 220 459

office@zoozlin.eu

Ing. arch. Jakub Masák

+420 233 341 951

masak@masak-partner.com

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
č.úctu: 1833661/0100

ČSOB Plzeň
číslo účtu : 250 257 845/ 0300

000 900 26

Identifikační číslo :
270 86 631

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27086631

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 95239

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o díle ze dne 24.11.2016.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu předání částí díla z důvodu přerušení prací na realizaci díla. Objednatel v rámci poskytnutí součinnosti zhotoviteli k provádění díla byl povinen dořešit se správcí sítí (EON a.s. a Innogy a.s.) přeložky VN a přeložky VTL. Tento požadavek byl řešen na kontrolním dni 11.1.2017. Objednatel následně poskytl potřebnou součinnost zhotoviteli (viz zápis z kontrolního dne 27.1.2017). Termín odevzdání části díla se posunuje o 21 dnů.

Mění se čl. 3 odstavec 3.1. písmeno A a písmeno B :

„3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

A – Generel Karibuni – nové území ZOO Zlín

Předpokládané zahájení doby plnění: ihned po uzavření smlouvy o dílo
Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení: do 20 týdnů od uzavření smlouvy o dílo (z důvodů přerušení prací na díle o 21 dnů

B – Výběh B pro slony africké

Potřebné průzkumy a zaměření a projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení: do 20 týdnů od uzavření smlouvy o dílo (z důvodů přerušení prací na díle o 21 dnů“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: nejpozději do 24 týdnů od uzavření smlouvy o dílo (z důvodů přerušení prací na díle o 21 dnů“).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah dle dohody smluvních stran Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 harmonogram postupu prací

Ve Zlíně dne 13.2.2017

Objednatel:
ZOO a zámek Zlín, Lešná p.o.



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlín.cz
IČ: 00070076
DIČ: CZ00190026

Ing. Roman Horský, ředitel

Zhotovitel :
Masák & Partner s.r.o.

Ing. arch. Jakub Masák, jednatel