

#	Traits	Title	Given Work	Given Earliest Start	Resources	Predecessors	Q4 / 2016			Q1 / 2017			Q2 / 2017			Q3 / 2017		
							10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
0	📌	<b>ZOO Zlín II</b>		<b>24.11.16</b>			ZOO Zlín II											
1	🕒	Podpis SoD		24.11.16			Podpis SoD											
2	🕒	Přerušení prací	3 weeks	12. 1. 2017		3; 5; 7; 10; 14	Přerušení prací											
3		Zpracování generelu Karibuni I	7 weeks			1	Zpracování generelu Karibuni I	24.11.16			12.01.17							
4		Zpracování generelu Karibuni II	10 weeks			2	Zpracování generelu Karibuni II			02.02.17				13.04.17				
5		Studie I	7 weeks			1	Studie I	24.11.16			12.01.17							
6		Studie II	10 weeks			2	Studie II			02.02.17				13.04.17				
7	🕒	DUR oplocení Karibuni I	7 weeks	24.11.16			DUR oplocení Karibuni I	24.11.16			12.01.17							
8		DUR oplocení Karibuni II	10 weeks			2	DUR oplocení Karibuni II			02.02.17				13.04.17				
9	🕒	Získání UR	8 weeks	29.11.16		8	Získání UR						13.04.17		08.06.17			
10		DUR chovné zařízení pro slony I	7 weeks				DUR chovné zařízení pro slo...	24.11.16			12.01.17							
11		DUR chovné zařízení pro slony II	10 weeks			2	DUR chovné zařízení pro slo...			02.02.17				13.04.17				
12	🕒	Získání UR	16 weeks	29.11.16		11	Získání UR						13.04.17			03.08.17		
13		Průzkumy výběh B pro slony	7 weeks			1	Průzkumy výběh B pro slony	24.11.16			12.01.17							
14		DUR+DSP výběh B pro slony I	7 weeks			1	DUR+DSP výběh B pro slony I	24.11.16			12.01.17							
15		DUR+DSP výběh B pro slony II	10 weeks			2	DUR+DSP výběh B pro slony II			02.02.17				13.04.17				
16	🕒	Odsouhlasení DUR+DSP	2 weeks	29.11.16		15	Odsouhlasení DUR+DSP						13.04.17		27.04.17			
17	🕒	Získání UR+SP	6 weeks	29.11.16		16	Získání UR+SP						13.04.17		27.04.17		08.06.17	
18		DPS+DVZ výběh B pro slony	4 weeks				DPS+DVZ výběh B pro slony						13.04.17			11.05.17		