

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací
uzavřené 4.11.2016

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

OBEC LAZNÍČKY

Se sídlem LAZNÍČKY 35, 751 25 VESELÍČKO

IČ 00636321

zastoupená paní Dagmar Kubzovou, starostkou obce

a

Zhotovitel:

RECPROJEKT S.R.O.

se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

jednající Ing. Oldřich Rec

IČ / DIČ 26014327 / CZ26014327

bankovní spojení 2200473258/2010

OR Spisová značka: Krajským soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20177.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na vypracování projektové dokumentace a dodávku souvisejících prací

ČL. II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované v článku III. smlouvy o dílo a objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli cenu podle článku V. smlouvy o dílo za provedení díla, a to za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených.

2. Název díla:

„LAZNÍČKY – ČOV a splašková kanalizace“

Místo stavby:

Správní území: Obec Lazníčky

ROZSAH STAVBY:

Nová oddílná splašková tlaková kanalizace pro obec Lazníčky, Pančava a Hýk zakončená obecní ČOV Lazníčky.

ČL. III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

Obsah tabulky v článku V. (CENA ZA DÍLO) odstavci 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým obsahem tabulky:

Část díla	cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	cena včetně DPH v Kč
DUR	186 800	39 228	226 028
DSP	371 400	77 994	449 394
IČ-SP	75 000	15 750	90 750
CELKEM	633 200	132 972	776 172

Důvodem navýšení ceny jsou:

- vícepráce spojené s úpravou projektové dokumentace, která byla vyvolána změnou umístění ČOV
- vícepráce spojené s rozšířením projektové dokumentace pro tlakovou kanalizaci pro část Hambálek.

V ostatním zůstává obsah smlouvy o dílo nezměněn.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Lazníčkách dne 7. 8. 2018

V Pardubicích, dne 16.7.2018

OBEC LAZNIČKY
LAZNIČKY 35
751 25 VESELÍČKO

.....
objednatel

Obec Lazníčky
Dagmar Kubzová, starostka

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 PARDUBICE
IČ: 260 14 327 • DIČ: CZ26014237
www.recprojekt.cz

.....
zhotovitel

RECPROJEKT s.r.o.
Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen
na 220C dne 6.8.2018, usnesením č.: 2018/25/192