

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Všemina**
Sídlem: Všemina 162, 763 15 Všemina
Zastoupený: Ing. Roman Matušů
IČ: 00544507
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú. 27-0963229369/0800

a

2. Zhotovitel: **sport cité+ s.r.o.**
Sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 273799671/0300

II. Preambule

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

„Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1 - Všemina“

(dále jen „Smlouva“)

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 1 je provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

688,- Kč bez DPH

(slovy: šestsetosmdesátosmkorunčeských)

3. Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 1 je upřesnění termínu předání díla, který byl Smlouvou stanoven na 14.08.2017. Smluvní strany se oboustranně dohodly, že termín předání díla se prodlužuje oproti uzavřené Smlouvě o 16 dnů a to:

- a) z důvodu zpracování statického posouzení nové opěrné kamenné zidky - o 11 dnů
- b) o vyloučení provádění prací z církevních důvodů (neděle) – o 5 dnů

III. Změna předmětu smlouvy a rozsahu díla

1. Článek II., odst. 1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod d) uvedený pod odstavcem **Dílem se rozumí:**, a který zní:

- d)** Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Čl. III., odst. 1 se mění a po změně zní:
 1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 10.07.2017
 2. Smluvní strany se oboustranně dohodly, že termín předání stavby bez účtovaného penále bude z uvedených důvodů (viz čl. II, odst.3 tohoto dodatku č.1) dne **30.8.2017**.

V. Změna ceny díla

1. Čl. IV, odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledků zadávacího řízení a Změnového listu č. 01 na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II této smlouvy, která činí:

634.180,- Kč (bez DPH)
133.178,- Kč DPH 21%
767.358,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmsetšedesátsedmtisíctřístapadesátosmkorunčeských)

VI. Změna závěrečných ustanovení


1. Čl. VI., odst. 5 se doplňuje o text:
Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 01.

VII. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly, že od **31.08.2017** včetně bude účtována smluvní pokuta dle bodu XV. Smluvní sankce, odst. č. 1 a) Obchodní podmínky - příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo. Smluvní pokuta bude vyúčtována vzájemným zápočtem vůči ceně díla v poslední faktuře. Uvedená smluvní pokuta bude účtována bez započtení dní pracovního volna (neděle) s odkazem na ustanovení čl. II, odst. 3. b) tohoto dodatku č. 1.
2. K předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem došlo písemným protokolem ze dne **18.9.2017** a tudíž prodlení oproti sjednanému termínu plnění díla činí 16 dnů. Při zohlednění sjednané smluvní pokuty 5.000,- Kč/den prodlení a vyloučení tří pracovních dnů z důvodů špatných klimatických podmínek činí smluvní pokuta celkem částku **65 000,- Kč**. Na základě této skutečnosti objednatel oproti svému závazku k úhradě ceny díla započte svou pohledávku vyplývající z výše uvedené smluvní pokuty, tj. uhradí zhotoviteli pouze rozdíl tj. částku **702.358,- Kč (včetně DPH)**.
3. Ostatní ujednání Smlouvy včetně Obchodních podmínek – příloha č. 1, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran se seznámili s obsahem dodatku a na důkaz souhlasu s ním připojují své podpisy.

Ve Všemíně, dne: *16. 10. 2017*
Za objednatele

V Bílovicích, dne: *6. 10. 2017*
Za zhotovitele



sp. s. r. o.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

.....
Ing. Roman Matušů, starosta

.....
Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti