

Název akce:
„Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1 - Všemina“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: 01
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY – VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

1. Objekt a oddíl stavby:

SO stavební část

2. Zpracovatel změnového listu: ing. Pavel Andryšek, Česká 4763, 760 05 Zlín
technický dozor stavebníka

3. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:

Předmět díla akce: „Hřiště na parcelách č. 233/1 a 239/1 - Všemina“ řeší výstavbu nového víceúčelového hřiště.

VÍCEPRÁCE:

- 1) *Navýšení objemu nové kamenné opěrné zídky* – v projektové dokumentaci je řešena kamenná zídka výšky 1,00 m. Ve výkazu výměr byl výpočet měrných jednotek řešen pouze do výšky 0,75 m. Požadavek byl stanoven i s ohledem na statický posudek na výšku 1,00 m. Dle smlouvy o dílo platí v případě rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací vždy výkaz výměr. Proto je to pro zhotovitele vícepráce.
- 2) *Úprava 3 ks betonových chodníků* - na požadavek objednatele byly upraveny betonové chodníky (z hlediště na sportovní plochu). Bourání na délku 0,70 m a znovu vybetonování se spádem.
- 3) *Doplnění betonových žlabů směrem ke hřbitovu* – na požadavek objednatele bylo doplněno odvodnění kolem hřiště směrem ke hřbitovu – 5 m betonových žlabovek včetně příslušných úprav.
- 4) *Úprava prostoru před kostelem* – v rámci uvedení asfaltové plochy podél kostelem byla na požadavek objednatele rozšířena úprava plochy až ke stávající kamenné podezdívce. Rozsah „VCP“ – doplnění betonových obrubníků, provedení betonového podkladu a 5 cm asfaltové plochy, zásyp meziprostoru mezi kamennou podezdívkou a obrubníku šterkodrtí.

MÉNĚPRÁCE:

- 1) *Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu* – pol. č. 2 (provedeno brigádnicky)
- 2) *Sportovní povrch* – pol. č. 27, 28 - nebyl proveden v plném rozsahu oproti projektové dokumentaci – skutečnost 19,66 x 10,90 m, tj. – 5, 70 m² oproti zadávací dokumentaci (zkrácení délky v důsledku svahování za opěrnou zídkou)
- 3) *Očištění vybouraných dlaždic* – pol. č.41 (provedeno brigádnicky)
- 4) *Izolace proti vodě* – pol. č. 43, 44 – neprovedena nová folie v plném rozsahu (neprovede 1 m²) a nebyla dodána vč. montáže ukončující liště, z toho vyplývá i neprovedení části přesunu hmot

4. Finanční náklady změny:

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele jak vícepráce, tak méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Ocenění uvedených víceprací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity jednotkové ceny položkového rozpočtu (příloha č. 2 ke SOD). Dodávky a práce, které nebyly obsaženy v uvedeném položkovém rozpočtu, byly oceněny v cenové soustavě RTS.

Odpočet méněprací bylo provedeno v souladu s přílohou č. 2 ke SOD – položkového rozpočtu.

MÉNĚPRÁCE	-18 912,00	-22 883,00
VÍCEPRÁCE	19 600,00	23 716,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	633 492,00	766 525,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	634 180,00	767 358,00

sport cité + s.r.o.
 Bílovice 519
 687 12 Bílovice
 IČ: 0402895 DIČ: CZ0402895
 za zhotovitele: Ing. Nadim Eid, jednatel

5. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s projektantem a zhotovitelem přímo na stavbě.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 01 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu se Smlouvou o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou č. 2 ke Smlouvě o dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).

Poznámka: Celková bilance Změnového listu č. 01 – vícepráce a méněpráce má dopad na zvýšení celkových nákladů akce o 688,- Kč bez DPH.


TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.

.....
 za TDS: ing. Pavel Andryšek

6. Stanovisko zástupce objednatele - investora:

Zástupce objednatele souhlasí se Změnovým listem č. 01.

Ve Všemině, dne: 16.10.2017



.....
 Ing. Roman Matušů
 starosta obce Všemina

Přílohy ke změnovému listu:

- položkový rozpočet MNP
- položkový rozpočet VCP

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.