

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 5600 / 2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### Objednatel:

#### Obec Rokytnice

Rokytnice 58, 763 21 Slavičín

IČ: 70805202

Zastoupené ve věcech smluvních: Antonínem Goňou, starostou obce

Zastoupené ve věcech stavby:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

TDI: Král Service s.r.o.

a

### Zhotovitel:

#### Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený: Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem, jednatelem

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zápis v soudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2436780297/0100

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č.5600/2017 „Rokytnice – kanalizace a ČOV“, který řeší navýšení smluvní ceny z důvodu víceprací na SO ČOV Provozní budova dle požadavku objednatele, které vyplynuly při realizaci díla a posunutí termínu dokončení díla z důvodu rozhodnutí poskytovatele dotace Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace v č.j. 129D303001103.

**Tímto dodatkem č.2 se upravuje znění článků 4.2 Termín dokončení, 6.2 Cena díla SoD 5600/2017 následovně.**

V čl. 4. Termíny plnění, bod 4.2 Termín dokončení se nahrazuje následujícím zněním:

#### 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

##### 4.2. Termín dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle bez vad a nedodělků bránících v užívání díla nejpozději do **31. 12. 2019**.

V čl. 6. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.2 Cena díla se nahrazuje následujícím zněním:

#### 6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

##### 6.2 Cena díla:

Cena vč. Dodatku č.1 v Kč:

bez DPH	27 908 052,-
DPH 21 %	5 860 690,-
včetně DPH	33 768 742,-

#### **Dodatek č.2 v Kč:**

SoD Rokytnice-kanalizace a ČOV

bez DPH	90 241,-
DPH 21 %	18 951,-
včetně DPH	109 192,-

**Celková cena vč. Dodatku č.2 v Kč:**

bez DPH	27 998 293,-
DPH 21 %	5 879 641,-
včetně DPH	33 877 934,-

(slovy: třicetřímilionyosmsetsedemdesátsedmtisícdevětsetřicetčtyři korun českých)

Ostatní znění článků a ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohou Dodatku č. 2 smlouvy je :

- Položkový rozpočet dodatku č.2

Ve Veselí nad Moravou

dne 14.5.2019


v Rokytnici

dne 14.5.2019


Za Zhotovitele

Za Objednatele

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

  
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti

Obec Rokytnice  
Rokytnice 58  
763 21 Slavičín  
Tel.: 577 343 692, IČ: 70805202

  
Antonín Goňa  
starosta obce Rokytnice

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5600 Rokytnice-kanalizace a ČOV**

Objekt: **D2 Dodatek č.2 - Vícepráce**

Rozpočet: **1 ČOV – nádrže, provozní budova**

Objednatel: **Obec Rokytnice**  
**58**  
**76321 Rokytnice**

IČO: **70805202**  
DIČ: **CZ70805202**

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**  
**Benátky 17**  
**69801 Veselí nad Moravou**

IČO: **26229455**  
DIČ: **CZ26229455**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			90 241
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
<b>Celkem</b>			<b>90 241</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		90 241 CZK
Základní DPH	21 %		18 951 CZK
Zaokrouhlení			0 CZK

**Cena celkem s DPH**


**109 192 CZK**

v Veselí nad Moravou

dne

14.5. 2019

Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.  
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**Obec Rokytnice**  
Rokytnice 58  
763 21 Slavičín  
Tel.: 377 343 652, IČ: 70805202

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			49 778	55
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			39 040	43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 424	2
Cena celkem					90 241	100

### Položkový rozpočet

S:	5600	Rokytnice-kanalizace a ČOV
O:	D2	Dodatek č.2 - Vícepráce
R:	1	ČOV – nádrže, provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>49 777,63</b>
1	279361821	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,42100	35 030,00	49 777,63
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>39 040,00</b>
2	622475121	Omítka vnější stěn jádrová, Hasit,2.vrst.,slož.1-2 postřík, omítka Hasit 650 tl. 20 mm	m2	122,00000	320,00	39 040,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 423,76</b>
3	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	5,45502	261,00	1 423,76