

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.6.2017

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Petrůvka
se sídlem: 763 21 Slavičín, Petrůvka 90
IČ: 68731957
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: **27-7692802671/0100**
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Petra Polášková

Zhotovitel: CUPROTERMOS Zlín spol.s.r.o.
763 02 Zlín 4 – Malenovice 1206
Zast.jednatel: Jiří Tomášek
IČO: 49455532
DIČ: CZ49455532
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1620600247/0100

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. smlouvy o dílo takto:

III. Termíny plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště včetně zahájení realizace stavebních prací : dnem podpisu smlouvy o dílo tj. 14.6.2017
Předpokládaný termín dokončení stavby včetně vyklizení staveniště: do 6-ti měsíců od převzetí staveniště tj. do 14.12.2017
Důvodem posunutí termínu ukončení celého díla a aktualizace harmonogramu je požadavek objednatele. Objednatel získal dotaci na rekonstrukci stavby přílehlající ke kulturnímu domu (KD) ze Zlínského kraje – projekt : „VÝLETIŠTĚ PETRŮVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ (II.etapa v projektu)“, což nebylo známo při přípravě výběrového řízení. Tudiž některé stavební činnosti mohou být na projektu „Energetické úspory KD v Petrůvce“ dokončeny až po zrealizování výše uvedeného projektu, který končí 11/2017.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Příloha č.1: Časový harmonogram

V Petrůvce dne 14.6.2017

Ve Zlíně dne 14.6.2017



Ing. Petra Polášková (Objednatel)



Jiří Tomášek (Zhotovitel)

OBEC PETRŮVKA
Petrůvka 90
763 21 Slavičín
IČ: 687 31 957

CUPROTERMOS Zlín
spol. s r.o.
Zlín - Malenovice 1206, 763 02 Zlín
IČO: 49455532, DIČ: CZ49455532
tel.: 577 119 999
OR KOS Brno, C 13138


FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM V OBCI PETRŮVKA

Specifikace prací	Doba realizace
Převzetí staveniště	14.6.2017
Nástup na montáž topení	14.6.2017
Ukončení montáže topení	do 14.8.2017
Provedení tlakové zkoušky topení	14.8.2017
Nástup na montáž lešení a fasády (severní strana budovy)	1.8.2017
Demontáž lešení severní strany	do 1.9.2017
Nástup na montáž lešení a fasády (ostatní strany budovy)	1.9.2017
Nástup na montáž venkovních jednotek tepelných čerpadel	1.9.2017
Demontáž lešení zbývajících stran budovy	do 14.10.2017
Ukončení montáže topení a tepelných čerpadel	do 14.10.2017
Provedení topné zkoušky	14.10.2017
Dokončení zateplení celé budovy	do 14.10.2017
Dokončení vedlejších stavebních prací	do 14.12.2017
Vyklizení pracoviště a předání díla	do 14.12.2017
Zaškolení obsluhy a poskytování součinnosti při nastavování a provozu topného systému	do 14.12.2017

Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a to do výše 90% ceny díla. Zbývajících částku odpovídající 10% ceny díla bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

V Zlíně 14.6.2017

CUPROTERMOS Zlín
spol. s r.o.
Zlín - Malenovice 1206, 763 02 Zlín
IČO: 49455532, DIČ: CZ49455532
tel.: 577 119 999
OR KOS Brno, C 13138



Jiří Tomášek
jednatel společnosti