



Obec Štítná nad Vláří- Popov
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1610 / 2017
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Obec Štítná nad Vláří- Popov
763 33 Štítná nad Vláří- Popov č.p. 72
IČ: 00284556
Zastoupená Ing. Václavem Strnadem, starostou obce
dále jako objednatel

Zhotovitel:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
se sídlem: Štítná nad Vláří č.414, 763 33 Štítná nad Vláří
zastoupený: Ing.Janem Čechem, jednatelem
IČO: 253 02 809
DIČ: CZ25302809
zápis v soudním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23767
Bankovní spojení: MONETA a.s., Valašské Klobouky
číslo účtu: 30007-759106724/0600
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing.Jan Čech, jednatel
dále jako zhotovitel

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1610 / 2017 na stavbu „VN Močidla, k.ú. Popov nad Vláří, odbahnění a oprava“ z důvodu změny termínu plnění, který je podmíněn kladným příslibem přidělení finančních prostředků objednateli poskytovatelem dotace.

Z tohoto důvodu se nahrazuje v článku 4. Termíny plnění znění bodů 4.1 a 4.2 této Smlouvy o dílo následovně.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po předání a převzetí staveniště.
- 4.1.2. Předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 15-ti dnů, kdy objednatel obdrží kladné rozhodnutí příslibu finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 4.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne předání a převzetí staveniště, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 4.1.4. Plnění smlouvy bude probíhat postupně dle podrobného časového harmonogramu postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací. Dodržení tohoto harmonogramu při realizaci stavby je jednou ze závazných podmínek pro možnost následného čerpání dotace

4.2. Termín dokončení

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (konečný termín dokončení stavby) do 300 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do termínu uvedeném v Rozhodnutí o přidělení dotace (ROPD).

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.1610/2017 se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1610/2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Ve Štítné nad Vláří- Popov dne: 12.6.2018


Za objednatele

Za zhotovitele

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.
Štítná nad Vláří
PSČ 763 33, okr. Zlín
IČ: 25 30 28 09 DIČ: CZ25302809



ing. Václav Strnad
starosta



Ing. Jan Čech
jednatel

OBEC
Štítná n. Vl. - Popov
763 33 okr. ZLÍN ①