

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na provedení díla

„Zádveřice – Raková Revitalizace obecního parku“

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 5/2018

číslo smlouvy zhotovitele 2018001001

ze dne 9.4.2018

který níže uvedeného dne uzavřeli

## I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Obec Zádveřice - Raková</b>	<b>SMO a.s.</b>
Zádveřice 460	Zlínská 172, Kvítkovice
763 12 Zádveřice - Raková	765 02 Otrokovice
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Kokeš, starosta	Ing. Michal Dlabač, člen představenstva
Tel: 577 452 055	577 591 111
fax:	577 922 356
Email: starosta@zadverice-rakova.cz	smo@smo.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s .pobočka Zlín číslo účtu: 6124661/0100	Komerční banka, a.s. číslo účtu: 102946921/0100
---	--

---

Identifikační číslo:

002 84 718	423 39 839
------------	------------

---

Daňové identifikační číslo:

CZ002 84 718

CZ423 39 839

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3624

Smluvní strany uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 9.4.2018 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu rozsahu stavebních prací dle specifikace změnových listů č.1,2,3,4,5,6,7,8,. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 , odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. V návaznosti na změny ( specifikované změnovými listy ) dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a k úpravě ceny díla.

## II.

Předmět plnění, uvedený v SOD článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla, se upravuje ve smyslu změn rozsahu stavebních prací dle specifikace změnových listů č.1,2,3,4,5,6,7,8 tak, jak je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku k SOD .

## III.

Cena za dílo, uvedená v SOD čl. IV. Cena díla, činí v důsledku změny závazku:

SOD	4 095 371,- Kč (bez DPH)
Dodatek č. 1	- 10 947,- Kč (bez DPH)

**Celkem SOD + Dodatek č. 1 4 084 424,- Kč (bez DPH)**  
(slovy: čtyřmiliónyosmdesátčtyřtisícečtyřistadvacetčtyři korun českých)

DPH 21%	857 729,04 Kč
---------	---------------

**Celkem včetně DPH 4 942 153,04Kč**  
(slovy: čtyřmiliónydevětsetčtyřicetdvatisícstopadesát tři korun českých)

( Rozpis změny závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

„ méněpráce“ - 138 960,02 Kč bez DPH  
„ vícepráce „ + 128 013,02 Kč bez DPH

Podrobně popsáno v Soupisu změnových listů č.1 až č.8 – příloha č.1

## VI.

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je zpracován ve 4 rovnocenných vyhotovení. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.1,2,3,4,5,6,7,8.

V Zádveřicích – Rakové dne 29.10.2018

V Otrokovicích 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Obec Zádveřice - Raková**

**SMO a.s.**

**OBEC**  
**ZÁDVEŘICE-RAKOVA**  
763 12 VIZOVICE  
okr ZLÍN



Ing. Lubomír Kokeš  
starosta



Ing. Michal Dlabač  
člen představenstva

# Soupis změnových listů

Příloha č. 1

## Akce Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková

ZL	Změna - popis	Objekt	Cena přípočet	Cena odpočet	Cena ZL celkem
	text		Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
1	Změna mobiliáře - otočné křesílka, lavičky	SO 03	12 600,00	-77 518,00	<b>-64 918,00</b>
2	Doplnění podbití altánu z OSB desek	SO 03	17 107,79		<b>17 107,79</b>
3	Změna délky protlaku	SO 05	5 160,00		<b>5 160,00</b>
4	Nástupní plocha lanová dráha	SO 03	19 958,00		<b>19 958,00</b>
5	Odstranění pařezů kácených stromů	SO 01	5 726,50		<b>5 726,50</b>
6	Výplně zábradlí terasy a konců nízkého oplocení	SO 03	14 875,00	-14 875,00	
7	Úpravy ploch pro herní prvky a kotev herních prvků	SO 02	52 585,73	-35 577,44	<b>17 008,29</b>
8	Odpočet neprováděné dlážděné plochy za plotem školy	SO 02		-10 989,58	<b>-10 989,58</b>
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			<b>128 013,02</b>	<b>-138 960,02</b>	<b>-10 947,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL



Změna mobiliáře - otočné křesílka, lavičky

Důvod změny	Z důvodu údržby a technického řešení zaměněny 4 ks otočných křesílek na terase za oboustrannou lavici, dále nebude proveden 1 ks stolu s lavicemi obsaženého pouze ve VV ne v PD	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Namísto 4 ks otocných křesílek bude osazen na terasu 1 ks oboustranné lavice kotvené do novné konstrukce terasy, nebude prováděn 1 ks stolu s lavicí, jelikož nemá v situaci PD umístění a je ve VV navíc.	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
VCP	Přípočet	12 600 Kč
MNP	Odpočet	-77 518 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>-64 918 Kč</b>

<b>VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:</b>	
Objednatel:	<b>Obec Zádveřice-Raková</b> Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel:	Martin Koutník
Datum:	25.7.2018
Podpis:	

<b>ÚDAJE O SCHVALENÍ:</b>		
	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
	Obec Zádveřice-Raková	SMO a.s. , Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: Ing. Lubomír Kokeš	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	25.7.2018 	
	<b>OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ</b> 763 12 VIZOVICE okr ZLÍN	

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO: 423 3839

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Změna mobiliáře - otočné křesílka, lavičky

### Položkový rozpočet - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
1	PC 95 - 011	D+M 16 - Otočné křesílko	ks	-4,00	15 000,00	-60 000,00
2	PC 95 - 014	D+M Stůl s lavicemi	ks	-1,00	17 518,00	-17 518,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>-77 518,00</b>
		<b>Celkem odpočty</b>				<b>-77 518,00</b>

### Položkový rozpočet - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
3	PC 95 - 018	D+M Laviče oboustranná	ks	1,00	12 600,00	12 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>12 600,00</b>
		<b>Celkem přípočty</b>				<b>12 600,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Doplnění záklopu altánu z OSB desek

Důvod změny	V realizační PD výkres SO 03 D1.b.301 altán uvedena v řezu skladba nosná konstrukce altánu krokve, záklop z OSB, separační vrstva, krytina z falcovaného plechu. Záklop z OSB a separační vrstva však nebyli součástí realizačního VV.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Byl proveden záklop podhledu falcované plechové krytiny altánu z OSB desek tl. 25mm, nátěr OSB desek a zároveň provedena difúzní fólie mezi falcovanou plechovou krytinou a záklopem z OSB desek.	
Odkaz	Zápis z KD	zápis z KD č. 1 konaného 10.7.2018
	Projektová dokumentace	SO 03 D1.b.301 altán
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

## CENOVÁ ČÁST:

VCP	Přípočet	17 107,79 Kč
MNP	Odpočet	
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>17 107,79 Kč</b>

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: **Obec Zádveřice-Raková**  
Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková



## ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel: **Martin Koutník**

Podpis: 

Datum: **25.7.2018**

## ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
	<b>Obec Zádveřice-Raková</b>	<b>SMO a.s. , Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b>
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: <b>Ing. Lubomír Kokeš</b>	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	<b>25.7.2018</b>  <b>OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ</b> 763 12 VIZOVICE okr ZLÍN	

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČ : 423 3833

## Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Doplnění záklopu altánu z OSB desek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	763615231R00	M.obložení podhledů,desky nad tl.18 mm,sraz,šroub	m2	17,02	170,00	2 893,40
2	765799313RL2	Montáž a dodávka podstřešní difúzní fólie	m2	17,02	126,50	2 153,03
3	607250361	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	18,75	364,89	6 841,69
4	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	118,88	7,00	832,17
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>12 720,29</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
5	783626311R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x	m2	18,75	234,00	4 387,50
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>4 387,50</b>
		<b>Celkem přípočty</b>				<b>17 107,79</b>



# ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Změna délky protlaku

Důvod změny	V realizační PD SO 05 výkres D.2.b-501 počítáno s kabelovým protlakem v délce 5m pouze pod asfaltovou vozovkou, avšak vedle komunikace vede dlážděný chodník, u kterého investor požádal, aby nebyl rozebírán a práce s tímto spojené nebyly součástí realizačního VV	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Byl proveden řízený kabelový protlak s trubkou DN 60 v hloubce 1200mm pod komunikací a chodníkem, v celkové délce 7m namísto 5m délky vč. výkopu a záhozu startovací a cílové jámy.	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

**CENOVÁ ČÁST:**

VCP	Přípočet	5 160,00 Kč
MNP	Odpočet	
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>5 160,00 Kč</b>

**VIJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:**

Objednatel: **Obec Zádveřice-Raková**  
Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková



**ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:**

Zpracovatel: **Martin Koutník**

Podpis: 

Datum: **25.7.2018**

**ÚDAJE O SCHVALENÍ:**

	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
	<b>Obec Zádveřice-Raková</b>	<b>SMO a.s. , Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b>
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: <b>Ing. Lubomír Kokeš</b>	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: 
Datum, podpis:	<b>25.7.2018</b>  <b>OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ</b> 763 12 VIZOVICE okr ZLÍN	

**PŘÍLOHA:**

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO 14233833

### Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 3
Objekt :	SO05 - VEŘEJNÉOSVĚTLENÍ	Změna délky protlaku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1		Kabelový protlak pod vozovkou, vč. starovacích jam , trubka D60, hloubka 1200mm pod komunikací	m	2,00	2 580,00	5 160,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>5 160,00</b>
		<b>Celkem přípočty</b>				<b>5 160,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Nástupní plocha lanová dráha

Důvod změny	V realizační PD obsažena nástupní plocha lanové dráhy , tato však nebyla obsažena v realizačním VV.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Byl proveden výkop 4ks patek nástupní plochy lanové dráhy, betonáž 4ks patek, dodávka a montáž nástupiště k lanové dráze celokovové pozinkované NP-001K-10	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

## CENOVÁ ČÁST:

VCP	Přípočet	19 958,00 Kč
MNP	Odpočet	
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>19 958,00 Kč</b>

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: **Obec Zádveřice-Raková**  
Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková



## ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel: **Martin Koutník**

Podpis: 

Datum: **25.7.2018**

## ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	<b>Obec Zádveřice-Raková</b>	<b>SMO a.s. , Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b>
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: <b>Ing. Lubomír Kokeš</b>	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	<b>25.7.2018</b>  <b>OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ</b> 763 12 VIZOVICE okr ZLÍN	

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO: 423 3833

### Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 4
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Nástupní plocha lanová dráha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
1	PC 95 -nást lan	D+M 10 - Nástupiště k lanové dráze celokovové pozinkované NP-001K-10	ks	1,00	19 958,00	19 958,00
<b>Celkem za</b>						<b>19 958,00</b>
<b>Celkem přípočty</b>						<b>19 958,00</b>

# ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Odstranění pařezů kácených stromů

Důvod změny	V realizační PD SO 01 výkres D.1b.101 počítáno pouze s odstraněním 7 ks stávajících pařezů, projekt neřešil odstranění pařezů po kácených dřevinách, nebylo tedy obsaženo v realizačním VV.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Bylo provedeno odstranění pařezů po kácených stromech odfrézováním v rozsahu: dřevina měkká, hl.20, D20cm 3ks, D30cm 5ks, D40cm 3ks, D50cm 3ks, dřevina tvrdá, hl.20, D10cm 4ks, D20cm 9ks, D30cm 2ks	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

## CENOVÁ ČÁST:

VCP	Přípočet	5 726,50 Kč
MNP	Odpočet	
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>5 726,50 Kč</b>

## VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Objednatel: **Obec Zádveřice-Raková**  
Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková



## ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:

Zpracovatel: **Martin Koutník**

Podpis: 

Datum: **25.7.2018**

## ÚDAJE O SCHVALENÍ:

	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
	<b>Obec Zádveřice-Raková</b>	<b>SMO a.s. , Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice</b>
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: <b>Ing. Lubomír Kokeš</b>	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	<b>25.7.2018</b>  <b>OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ 763 12 VIZOVICE okr ZLÍN</b>	

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172

765 02 Otrokovice

1 439 3833

### Položkový rozpočet - přípočty

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 5
Objekt :	SO 01 Příprava území	Odstranění pařezů kácených stromů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 20</b>		<b>Všeobecné práce</b>				
1	111202114R00	Odfрезování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 40 cm	kus	3,00	256,50	769,50
2	111202115R00	Odfрезování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 50 cm	kus	3,00	451,50	1 354,50
3	111202113R00	Odfрезování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 30 cm	kus	5,00	185,00	925,00
4	111202112R00	Odfрезování pařezu, dřevina měkká, hl.20, D 20 cm	kus	3,00	133,50	400,50
5	111202212R00	Odfрезování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 20 cm	kus	9,00	160,00	1 440,00
6	111202213R00	Odfрезování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 30 cm	kus	2,00	221,50	443,00
7	111202211R00	Odfрезování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 10 cm	kus	4,00	98,50	394,00
	<b>Celkem za</b>	<b>20 Všeobecné práce</b>				<b>5 726,50</b>

		<b>Celkem přípočty</b>				<b>5 726,50</b>
--	--	------------------------	--	--	--	-----------------

# ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL




Výplně zábradlí terasy a konců nízkého oplocení

Důvod změny	V realizační PD SO 03 navrženy jako výplně zábradlí a konců nízkého oplocení desky z HDPE s otvory, tyto jsou plastové a dle vyjádření výrobce mají tepelnou roztažnost 2mm na každých 10°C, proto jsou pro toto použití nevhodné, jelikož by docházelo k jejich deformaci rozdíly teplot mezi zimou a létem.	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Byla provedena dodávka a montáž výplně zábradlí terasy a výplně konců nízkého oplocení z pozink. rámu pr. 12mm s žebírkovým pozinkovaným pletivem, dále byl proveden nátěr této výplně do požadovaného barevného řešení.	
Odkaz	Zápis z KD	zápis z KD č. 2 ze dne 15.8.2018
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
VCP	Přípočet	14 875,00 Kč
MNP	Odpočet	-14 875,00 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>

<b>VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:</b>
Objednatel: <b>Obec Zádveřice-Raková</b> Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel: Martin Koutník	Podpis: 
Datum: 27.8.2018	

<b>ÚDAJE O SCHVALENÍ:</b>	
Objednatel:	Zhotovitel:
Obec Zádveřice-Raková	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Schválil: Ing. Lubomír Kokeš	
Datum, podpis: 27.8.2018	
	

PŘÍLOHA: 1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO: 14220383

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 6
Objekt :	SO 03 Drobná zahradní architektura, mobiliář	Výplně zábradlí terasy a konců nízkého oplocení

### Položkový rozpočet - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
2	PC767 003	D+M Výplň oplocení desky HDPE s otvory 90 mm vč. kotevních prvků, barva žlutá	m2	-8,50	1 750,00	-14 875,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-14 875,00</b>

<b>Celkem odpočty</b>						<b>-14 875,00</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový rozpočet - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	PC767 009	Výplň z pozink rámu pr. 12mm s žebírkovým pletivem formát pro osazení do jeklového sloupku zábradlí	m2	8,50	1 750,00	14 875,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>14 875,00</b>

<b>Celkem přípočty</b>						<b>14 875,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------------



# ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Úpravy ploch pro herní prvky a kotev herních prvků

<b>Důvod změny</b>	V realizační PD bylo uvažováno s dopadovými plochami z dřevěné štěpky v tl. 100mm, norma však požaduje v případě použití této dopadové plochy minimálně 200mm, dále měla tato změna dopad do prodloužení kotev herních prvků. U herního prvku 10 lanová dráha nebyl v projektu dodržen požadavek ochranné zóny prostoru pádu dle ČSN EN 1176-7 tedy 24,9x4m, toto nebylo dodrženo taktéž u prvku 7, kdy měla být zóna průměru 9,5m. U prvků 8 a 13 nebude štěpková plocha realizována včetně podkladních vrstev, kolem štěpkových ploch nebude prováděn obrubník.	
<b>POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:</b>	U herních prvků 7 lanová pyramida, 10 lanová dráha, 11 kolotoč, 14 závěsná houpačka bylo provedeno prodloužení kotvení. U herního prvku 10 lanová dráha byla provedena ochranná zóna v rozměru 24,9x4m, ve které byla provedena záměna betonového obrubníku dělící dopadové plochy ze štěpky a pryže na pryžový obrubník, u herního prvku 7 lanová pyramida byla provedena ochranná zóna průměru 9,5m. U herních prvků 7 lanová pyramida, 10 lanová dráha, 12 sestava s můstkem byla provedena dopadová plocha ze štěpky v tl. 200mm včetně navýšení výkopu.	
<b>Odkaz</b>	Zápis z KD	zápis z KD č. 2 ze dne 15.8.2018
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
<b>Vliv ZL na termíny provádění</b>		

<b>CENOVÁ ČÁST:</b>		
<b>VCP</b>	Přípočet	52 585,73 Kč
<b>MNP</b>	Odpočet	-35 577,44 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>17 008,30 Kč</b>

<b>VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:</b>	
Objednatel:	<b>Obec Zádveřice-Raková</b> Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková

<b>ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:</b>	
Zpracovatel:	Martin Koutník <span style="float: right;">Podpis: </span>
Datum:	27.8.2018

<b>ÚDAJE O SCHVALENÍ:</b>			
	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>	
	Obec Zádveřice-Raková	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 02 Otrokovice	765
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:  Ing. Lubomír Kokeš	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:	
Datum, podpis:	27.8.2018		

**PŘÍLOHA:** 1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO: 428 383

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 7
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Úpravy ploch pro herní prvky a kotev herních prvků

### Položkový rozpočet - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-2,58	340,00	-878,22
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-37,23	11,00	-409,53
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-1 287,75</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
10	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	-34,39	93,00	-3 198,27
11	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-39,55	34,00	-1 344,65
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-4 542,92</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-34,39	55,00	-1 891,45
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-1 891,45</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	-100,30	205,00	-20 561,50
15	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý	kus	-101,30	72,00	-7 293,82
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>-27 855,32</b>
		<b>Celkem odpočty</b>				<b>-35 577,44</b>

### Položkový rozpočet - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	PC 5 - 003	D+M Štěpky pod herní prvky tl.100 mm	m2	174,88	121,00	21 160,48
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>21 160,48</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,96	150,00	3 294,15
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,98	1,00	10,98
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	21,96	190,00	4 172,59
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,96	196,00	4 304,36
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	21,96	15,00	329,42
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,96	160,00	3 513,76
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>15 625,25</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
14	916271112	Obrubník pryž dopadových ploch	m	4,00	775,00	3 100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>3 100,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
16	PC 95 - 002	D+M 7 - Lanová pyramida - prodloužení kotvy středový sloup	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
17	PC 95 - 005	D+M 10 - Lanová dráha prodloužení kotev	ks	8,00	800,00	6 400,00
18	PC 95 - 006	D+M 11 - Kolotoč k sezení prodloužení kotvy	ks	1,00	1 100,00	1 100,00
19	PC 95 - 009	D+M 14 - Závěsná houpačka - prodloužení kotev	ks	4,00	800,00	3 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>12 700,00</b>
		<b>Celkem přípočty</b>				<b>52 585,73</b>

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Akce

Zádveřice - Raková Revitalizace obecního parku

Název ZL

Odpočet neprováděné dlážděné plochy za plotem školy

Důvod změny	Požadavek investora na neprovedení části dlážděných ploch	
POPIS ZMĚNOVÉHO LISTU:	Nebudou provedeny práce na skladbě dlážděné plochy za plotem hřiště školy - tj. odkopávky zeminy, geotextilie, podklady ze štěrkodrti 10+15cm, kladení dlaždic + dodávka dlaždic, dodávka a montáž obrubníků	
Odkaz	Zápis z KD	
	Projektová dokumentace	
	Rozpočtové podklady	
	Ostatní	
Vliv ZL na termíny provádění		

**CENOVÁ ČÁST:**

VCP	Přípočet	
MNP	Odpočet	-10 989,58 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>		<b>-10 989,58 Kč</b>

**VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:**

Objednatel: **Obec Zádveřice-Raková**  
Zádveřice-Raková 460, 763 12 Zádveřice-Raková



**ÚDAJE O ZPRACOVATELI ZL:**

Zpracovatel: Martin Koutník

Podpis: 

Datum: 25.10.2018

**ÚDAJE O SCHVALENÍ:**

	<b>Objednatel:</b>	<b>Zhotovitel:</b>
	Obec Zádveřice-Raková	SMO a.s., Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím: Ing. Lubomír Kokeš	S předloženým rozsahem Změnového listu souhlasím:
Datum, podpis:	25.10.2018  OBEC ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ 763 12 VIZOVICE okr. ZLÍN	

PŘÍLOHA:

1 Položkový rozpočet.

**SMO a.s.**  
Zlínská 172  
765 02 Otrokovice  
IČO: 42803856

Stavba :	Revitalizace obec. parku - Zádveřice - Raková	Rozpočet: ZL 8
Objekt :	SO 02 Zpevněné plochy	Odpočet neprováděné dlážděné plochy za plotem školy

### Položkový rozpočet - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 bet. dlažba plošná: -8,8*0,33	m3	-2,90 -2,90	150,00	-435,60
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-2,90	1,00	-2,90
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-2,90	190,00	-551,76
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-2,90	196,00	-569,18
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-2,90	15,00	-43,56
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním bet. dlažba plošná: -8,8	m2	-8,80 -8,80	11,00	-96,80
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-2,90	160,00	-464,64
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-2 164,45</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby bet. dlažba plošná: -8,8	m2	-8,80 -8,80	93,00	-818,40
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-818,40</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm plocha za plotem u altánu	m2	-8,80 8,80	91,00	-800,80
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm plocha za plotem u altánu	m2	-8,80 8,80	120,00	-1 056,00
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. plocha za plotem u altánu	m2	-8,80 8,80	195,00	-1 716,00
24	59245320	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá plocha za plotem u altánu -8,8*1,01	m2	-8,89 101,00	277,00	-2 461,98
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-6 034,78</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 bet. dlažba plošná: -5,5	m	-5,50 -5,50	205,00	-1 127,50
29	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý -5,5*1,01	kus	-5,56 -5,56	72,00	-399,96
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>-1 527,46</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-8,89	50,00	-444,50
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-444,50</b>
		<b>Celkem odpočty</b>				<b>-10 989,58</b>