



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/38/2018

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	CTZ s.r.o.
Sídlo	Sokolovská 572, Uherské Hradiště 686 01
Zastoupeno	Ing. Michal Chmela – jednatel společnosti Ing. Kamil Ondra – jednatel společnosti
IČ	634 721 63
DIČ	CZ 634 721 63
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu	008010-0803356553/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Petr Šimůnek - energetik
Telefon	572 570 200, 603 240 867
E-mail	petr.simunek@mvv.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné
 a

	Zhotovitelem je právnická osoba.
<p>EVČ s.r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s ObchR/ název) se sídlem v Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice (město, ulice, čp. v souladu s ObchR) IČO: 13582275 DIČ: CZ13582275 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 116 (v souladu s Obchodním Rejstříkem) jednající Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů (jméno, příjmení, funkce dle Obchodního Rejstříku) bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 165 446 561/0100 e-mail: evc@evc.cz, tel.: 466 053 520</p>	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé. Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.



PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2018 smlouvu o dílo na zakázku s názvem

„Progress CTZ 4BD Q.CITY“ OSAZENÍ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V KOTELNĚ K2-1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který mění čl. III. Důvodem pro změnu termínu plnění je skutečnost, že objednatel nemá k dnešnímu dni vydáno pravomocné územní rozhodnutí na rozvody teplovodu a distribuce NN. Na rozvody teplovodu a distribuci NN se uzavírá samostatná smlouva o dílo. Rozvody teplovodu a distribuce NN a osazení kogenerační jednotky v kotelně K2_1 spolu souvisí a jedno bez druhého nemůže být v provozu. Proto objednatel v zájmu právní jistoty chce vyzvat Zhotovitele k zahájení prací do 20.9.2018.

Mění se a doplňuje čl. III smlouvy o dílo:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovení díla (dodávky a stavební práce) bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 20.9.2018 za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak.

Pokud nebude výzva Zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka).

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci díla do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

3. Zhotovení díla a předání díla Objednateli v kalendářních týdnech od předání staveniště: **20 týdnů**

Milníky:

- a. Provedení stavební připravenosti pro přípojku VN;
 - b. Provádění montáže a instalace kogenerační jednotky a dodání kogenerační jednotky vč. potřebného příslušenství do místa plnění;
 - c. Provedení Komplexního vyzkoušení v délce 72 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla;
 - d. Účast na Zkušebním provozu KJ po dobu dvou měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.
4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v harmonogramu postupu prací odsouhlaseném Objednatel, který bude Objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí ukončením zkušebního provozu. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací a dodávek jednotlivých stavebních objektů v rámci provádění díla a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Místem plnění díla je – plynová kotelna K2-1, Nad Špitálkami 909, Uherské Hradiště 686 01.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.8.2018 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem dodatku č. 1 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Uherském Hradišti dne 31.8.2018

V Pardubicích dne 31.8.2018

Za Objednatele

CTZ s.r.o.

Ing. Michal Chmela, jednatel

Ing. Kamil Ondra, jednatel


CTZ s.r.o.
Sokolovská 572
686 01 Uh. Hradiště
7.

Za Zhotovitele

EVČ s.r.o.

Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů

Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů

 **EVČ s.r.o.** ©
Arnošta z Pardubic 670
530 02 Pardubice
IČ 13582276 DIČ: CZ13 2275