



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Objednatel Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 2734,
76001 Zlín
IČ: 00559504
DIČ: CZ
Bankovní spojení: 1461660217/0100
Zastoupený: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
IČ: 26954532
DIČ: CZ26954532
Bankovní spojení: Oberbank AG, č. ú.: 2241110808/8040
Zastoupený: Pavlem Šopíkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

1 PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2018 v rámci realizace projektu

„**Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy**“,
reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002674, který objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen Smlouva o dílo).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla dle čl. 3 SoD, a to z důvodu koordinace provádění stavebních prací s akcí „Revitalizace oken“, která byla zahájena v září



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2018 na objektu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Po vyhodnocení kolize obou akcí v prostoru 3. NP byly na žádost objednatele přerušeny stavební práce a bylo dohodnuto, že stavební práce budou pokračovat po dokončení výměny oken. Nově byl dohodnut termín dokončení díla do 3. 12. 2018. Před uzavřením SoD nebyly tyto skutečnosti známy.

2 ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Původní znění článku Smlouvy o dílo č. 3 Termíny plnění, odst. 3.2 a) Termíny dokončení se mění následovně:

Původní znění článku

3.2. Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 100 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději pak do 15. 10. 2018.

Nové znění článku

3.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **do 3. 12. 2018.**

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.8 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

21.9 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

21.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

21.11 Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 5. 10. 2018

Objednatel:

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

Ve Zlíně dne 5. 10. 2018

Zhotovitel:

ALŠPO ZLÍN s.r.o.
Kučlov 71
760 01 Zlín
tel./fax: 577 011 525
IČO: 26954532 DIČ: CZ26954532

Pavel Šopík, jednatel