



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Nad Ovčírnou IV 2528, Zlín	
Počet listů	24 -10- 2018
Čj.:	SPJ/1796/2018 1. HOVA

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

**Objednatel** Střední průmyslová škola polytechnická-Centrum odborné přípravy Zlín  
**Se sídlem:** Nad Ovčírnou IV 2528,  
76001 Zlín  
**IČ:** 14450500  
**DIČ:** CZ 14450500  
**Bankovní spojení:** 17632661/0100  
**Zastoupený:** Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel** Versatile servis s.r.o  
**Se sídlem:** Tř.3.května 325, 76302 Zlín-Malenovice  
**IČ:** 29264251  
**DIČ:** CZ29264251  
**Bankovní spojení:** 2106266009/2700  
**Zastoupený:** Ludmila Lamošová

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

### 1 PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 7. 2018 v rámci realizace projektu

„Učebna mechatroniky a automatizace“,  
reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002633, který objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen Smlouva o dílo).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla dle čl. 3 SoD, a to z důvodu zohlednění skutečného termínu předání staveniště k datu 20. 8. 2018 a také zejména



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

omezením možností provádění bouracích prací ze strany objednatele vyhlášením tzv. tichých dní, určitě bránícím zhotoviteli v práci, kdy provozem školy byly převážně plněny zákonné úkoly jako např. příprava a průběh - státních maturitních a závěrečných zkoušek (škola byla spádovou školou pro konání opravných zkoušek i pro neúspěšné žáky jiných zlínských škol). Což vedlo dle stanoviska zhotovitele k narušení plynulosti plánovaných stavebních činností v závislosti zejména na nasmlouvání prací subdodavatelů zhotovitele. Nově je proto dohodnut termín dokončení díla do 7. 12. 2018.

## 2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ

Původní znění článku Smlouvy o dílo č. 3 Termíny plnění, odst. 3.2 a) Termíny dokončení se mění následovně:

Původní znění článku

### 3.2. Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 120 dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 10. 2018.

Nové znění článku

### 3.2 Termín dokončení

- a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději **do 7. 12. 2018.**

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.8 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.9 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 21.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.11 Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 22. 10. 2018

Ve Zlíně dne 22. 10. 2018

Objednatel: Střední průmyslová škola polytechnická  
Centrum odborné přípravy Zlín  
Nad Ovčírnou IV 2528  
760 01 ZLÍN  
IČ: 14450500 DIČ: CZ14450500

.....  
Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel školy

Zhotovitel:  Versatile servis s.r.o.  
třída 3. května 325  
763 02 Zlín-Malenovice  
IČ: 29264251  
DIČ: CZ29264251

.....  
Ludmila Lamošová, jednatelka