

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/08/01 ZE DNE 27.09.2018
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová (Vodovod a kanalizace Vítová - zahrádkáři“

Objednatel: **Město Fryšták**
sídlo: nám. Míru 43, 763 14 Fryšták
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č.ú. 3724661/0100
IČO: 00283916
DIČ: CZ00283916
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **RIS-MONT s.r.o.**
Sídlo: Slanica 379, 764 13 Zlín - Louky
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Gilbert Karolák, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín, č.ú.169319500/0300
IČO: 26238616
DIČ: 303-26238616
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno odd. C, vl. 39043

dále jen zhotovitel

I. Preambule

Dne 27.09.2018 byla mezi Městem Fryšták jako objednatelem a společností RIS-MONT, s.r.o., jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Prodloužení kanalizace a vodovodu Vítová (Vodovod a kanalizace Vítová - zahrádkáři“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě, smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 1

(1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny v článku II. Předmět smlouvy, rozsah díla blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku..

- (2) Článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla se upravuje a zužuje o tzv. méně práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku, související s využitím stávající části kanalizace po šachtu Š2.
- (3) Článek II. Předmět smlouvy, rozsah díla se dále upravuje o dohodu, že část vodovodu od ATS po šachtu Š2 bude proveden řízeným protlakem, tato změna nemá vliv na cenu.
- (4) Článek III. Doba plnění a místo plnění bod 1 se mění následovně :

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla : **30.4.2019**
s ohledem na možnosti subdodavatele dodat ATS ve 49. týdnu 2018 a klimatické podmínky

- (5) Článek IV. Cena díla bod 1. se mění následovně :

Původní cena za dílo se snižuje o tzv. méně práce v hodnotě 477 289,67 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD bez DPH:..... 2 917 572,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH:

- **Méně práce - 477 289,67 Kč**

Cena za dílo dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH : 2 440 282,33 Kč
(slovy dva miliony čtyři sta čtyřicet tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých)

DPH 21 % 512 459,36 Kč

Cena a dílo dle SOD ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH :..... 2 952 742 Kč
(slovy dva miliony devět set padesát dva tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých)

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/08/01 ze dne 27.9.2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2018/08/01 ze dne 27.9.2018.
- (3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o Registru smluv.
- (4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- (5) Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha:

Specifikace prací a dodávek rozšiřujících a zužujících předmět díla včetně ocenění

Doložka podle ustanovení §41, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 15.11.2018 usn. Č. UR 1/2018/VIII/25

Za objednatele:

Ve Fryštáku dne 19.11.2018

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 19.11.2018



MĚSTO
FRYŠTÁK

Ing. Lubomír Doležel
starosta obce

RIS-MONT s.r.o.

Slanica 379, 764 13 ZLÍN - LOUKY

IČO 26238616 DIČ CZ26238616

TEL. + FAX: 577 195 192

e-mail: ris-mont@seznam.cz

Gilbert Karolák

Jednatel RIS-MONT s.r.o.