

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo smlouvy objednatele 1/B

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Sdružení obcí Hornolidečska

756 12 Horní Lideč 292

Zhotovitel:

Společnost

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

kontaktní adresa

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

„Společník 1“ nebo „Správce“

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

zastoupen: Peter Russegger, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva

(dále též jen „PORR a.s.“ nebo „Společník 1“ nebo
„Správce“

Společník 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

korrespondenční adresa Oblast Zlín,

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

a Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy, na

základě plné moci

(dále též jen „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ nebo
„Společník 2“)

Společník 3

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda
představenstva, Ing. Martin Stengl, PhD., člen
představenstva

(dále též jen „COLAS CZ, a.s., nebo Společník 3

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

Ing. Václav Šafář, zmocněnec
Ing. Petr Pausar, zmocněnec
(oprávnění za společnost PSC : Cyklostezky Bečva
- Vlára – Váh“ na podkladě plné moci společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., a COLAS CZ, a.s.,
obsažené ve smlouvě o společnosti udělené
společnosti PORR a.s., a na pokladě plné moci
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443
zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění,
plnou moc Ing. Václavu Šafářovi a Ing. Petru
Pausarovi)

tel: + 420 571 446 111

+420 577 129 511

email: info@valasskapolanka.cz

vaclav.safar@porr.cz; petr.pausar@porr.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760899359/0800

Raiffeisenbank
číslo účtu: 1091107720/5500 (*registrované číslo
účtu pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

623 34 743

společnost bez právní subjektivity
430 05 560 (PORR a.s.)
480 35 599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
261 77 005 (COLAS CZ, a.s.)

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH CZ43005560 (PORR a.s.)
CZ48035599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
CZ26177005 (COLAS CZ, a.s.)

PORR a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

SWIETELSKY stavební s.r.o. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

COLAS CZ, a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Název veřejné zakázky: **Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2019. Předmětem dodatku č. 1 je úprava čl. IV. CENA DÍLA.

Smluvní strany se dohodly takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

60.661.046,87 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátmilionůšestsetšedesátjedentisícčtyřicetšest 87/100 korun českých)

12.738.819,84 Kč DPH 21%

73.399.866,71 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesáttřímilionůtristadevadesátdevěttisícosmšestšedesátšest 71/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. :

- a) I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,
(k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště) :

- SO 201.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č. 14 (od fot. hř.) - k.ú. Leskovec- uz.nákl.
+573 813,04 Kč bez DPH

- SO 201.4 - Místní komunikace IV. třídy - úsek č. 14 (od fotb.hř.) - k.ú. Leskovec - neuz. n.

+35 097,27 Kč bez DPH

Celkem +608 910,31 Kč bez DPH

I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,
(k.ú. Valašská Polanka - úsek č.15,16,17,18) :

- SO 301.1 Místní komunikace IV. třídy - úsek č.15, 16 - uznatelné náklady

+219 315,60 Kč bez DPH

- b) I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12, (k.ú.
Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště) :

-SO 202 - Propustek přes Dluhovský potok

+27 882,89 Kč bez DPH

Změna závazku dle dodatku č. 1 : + 856 108,80 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1 :

61 517 155,67 Kč bez DPH

12 918 602,69 Kč DPH 21%

74 435 758,36 Kč (včetně DPH)

(slovy sedmdesátčtyřimiliony čtyřistatřicetpěttisícšedmsetpadesátosm 36/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou změnové listy B1, B2, B3

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za objednatele:

Sdružení obcí Hornolidečska

V Horní Lidči dne

Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně

Za zhotovitele:

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

V Praze dne

PORR a.s.

Peter Russegger, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Ve Valašském Meziříčí dne

Swietelsky stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

V Praze dne

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Martin Stengl, PhD., člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: B3

Zhotovitel: „PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

Investor: Sdružení obcí Hornolidečska Datum: 16.3.2020

Název akce:

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapaZpůsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **Systémové bednění u objektu SO 302, k.ú. Valašská Polanka**na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:**Předmět změny****Změna pohledové plochy****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu sjednocení položkového rozpočtu s textovou částí technické zprávy budou pohledové plochy bedněny systémovým bedněním.

Změna nevyvolá změnu v nákladech stavby.**Uznatelné náklady:**

Cena víceprací bez DPH: Kč bez DPH, Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH

Neuznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: Kč bez DPH, Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH

Výsledná cena změny: Kč bez DPH, Kč s DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: COLAS CZ, a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

 **INFRAM**
INFRAM a.s.
TDI


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: B2	
Zhotovitel:	„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 16.3.2020	
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Doplnění štěrkostrti pod propustkem v Leskovci	
Předmět změny			
Doplnění štěrkostrti pod propustkem			
Popis a zdůvodnění změny:			
Měřením byla zjištěna nižší únosnost základové spáry než požadovala projektová dokumentace. Z toho důvodu bude zemina v základové spáře pod podkladním betonem nahrazena štěrkovým polštářem frakce 32/63 ve vrstvě 0,3m. Touto změnou dojde k dostatečné únosnosti základové spáry pro daný mostní objekt.			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: 27 882,89 Kč bez DPH, 33 738,30 Kč s DPH			
Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH			
Neuznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: Kč bez DPH, Kč s DPH			
Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH			
Výsledná cena změny: 27 882,89 Kč bez DPH, 33 738,30 Kč s DPH			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: COLAS CZ, a.s.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



TDI

[Handwritten signature]

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

[Handwritten signature]

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: B1

Zhotovitel: „PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

Investor: Sdružení obcí Hornolidečska Datum: 16.3.2020

Název akce:

Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapaZpůsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:Odkazy na specifikaci: **Navýšení ornice a štěrkodrti**

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny**Navýšení ornice a štěrkodrti****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu zjištění větší mocnosti ornice v řešeném úseku a na základě geodetického měření bylo vypočteno průměrné navýšení ornice o tl. 0,16m.

Aby bylo možno zachovat navrženou niveletu a nedošlo k „utopení“ cyklostezky vůči okolnímu terénu, bylo přistoupeno k doplnění vrstvy štěrkodrti fr. 0/63 a průměrné tl. 0,16m.

Změna se týká k.ú. Leskovec a k.ú. Valašská Polanka

k.ú. Leskovec: 608 910,31 Kč bez DPH, 736 781,48 Kč s DPH**Uznatelné náklady:**

Cena víceprací bez DPH: 573 813,04 Kč bez DPH, 694 313,78 Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: - Kč bez DPH -

Neuznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: 35 097,27 Kč bez DPH, 42 467,70 Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: - Kč bez DPH -

k.ú. Valašská Polanka: 219 315,60 Kč bez DPH, 265 371,88 Kč s DPH**Uznatelné náklady:**

Cena víceprací bez DPH: 219 315,60 Kč bez DPH, 265 371,88 Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: - Kč bez DPH -

Neuznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: - Kč bez DPH, - Kč s DPH

Cena méně prací bez DPH: - Kč bez DPH -

Výsledná cena změny: 828 225,91 Kč bez DPH, 1 002 153,36 Kč s DPH

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: COLAS CZ a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.


INFRAM
INFRAM a.s.
TDI


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.



Příloha: Položkový rozpočet