

**Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 1/B

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Sdružení obcí Hornolidečska

756 12 Horní Lideč 292

Zhotovitel:

Společnost

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.05.2019

kontaktní adresa

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

„Společník 1“ nebo „Správce“

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

zastoupen: Peter Russegger, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

(dále též jen „PORR a.s.“ nebo „Společník 1“ nebo
„Správce“

Společník 2

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

korespondenční adresa Oblast Zlín,

Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

a Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy, na
základě plné moci

(dále též jen „SWIETELSKY stavební s.r.o.“ nebo
„Společník 2“)

Společník 3

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupen: Ing. Tomáš Krones, předseda
představenstva, Ing. Martin Stengl, PhD., člen
představenstva

(dále též jen „COLAS CZ, a.s., nebo Společník 3

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, předseda sdružení
Ing. Jana Šťastná, místopředsedkyně sdružení

Ing. Václav Šafář, zmocněnec
Ing. Petr Pausar, zmocněnec
(oprávnění za společnost PSC : Cyklostezky Bečva
• Vlára – Váh“ na podkladě plné moci společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o., a COLAS CZ, a.s.,
obsažené ve smlouvě o společnosti udělené
společnosti PORR a.s., a na pokladě plné moci
společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443
zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění,
plnou moc Ing. Václavu Šafářovi a Ing. Petru
Pausarovi)

tel: + 420 571 446 111

+420 577 129 511

email: info@valasskapolanka.cz

vaclav.safar@porr.cz; petr.pausar@porr.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1760899359/0800

Raiffeisenbank
číslo účtu: 1091107720/5500 (*registrované číslo
úctu pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

623 34 743

společnost bez právní subjektivity

430 05 560 (PORR a.s.)

480 35 599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

261 77 005 (COLAS CZ, a.s.)

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH

CZ43005560 (PORR a.s.)
CZ48035599 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
CZ26177005 (COLAS CZ, a.s.)

PORR a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

SWIETELSKY stavební s.r.o. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

COLAS CZ, a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Název veřejné zakázky: **Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.4.2020 a dodatku č. 2 ze dne 29.5.2020. Předmětem dodatku č. 3 je :

A) výměna člena představenstva podepisujícího smlouvu jako statutární zástupce fy. PORR a.s.
B) úprava čl. IV. CENA DÍLA.

Smluvní strany se dohodly takto :

Ad. A)

Jako druhý statutární zástupce fy. PORR a.s. v odstavci s názvem **Společník 1“ nebo „Správce“ PORR a.s.** se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 se původně uvedený pan Josef Husar, člen představenstva, dle nového výpisu z OR s účinností od 16.9.2020 nahrazuje novým členem představenstva panem Ing. Martinem Hanáčkem, MBA.

Ad. B)

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek a ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

61.516.199,23 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátjedenmilionpětsetšestnácttisícjednostodevadesátdevět 23/100 korun českých)

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. upravená dodatkem č. 3:

ZL B4

I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9

- SO 101.3, SO101.4, SO 101.5 - Místní komunikace IV. třídy k.ú. Ústí u Vsetína- úsek č. 5 a 6 – uznatelné náklady:
+ 47 668,10 Kč bez DPH

- SO 101.3- Místní komunikace IV. třídy k.ú. Ústí u Vsetína- úsek č. 5, 6 uznatelné náklady:
-17 167,57 Kč bez DPH

I. etapa – část B - k.ú. Leskovec – úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště):

- SO 201.1, SO 201.2, SO 201.3 a SO 201.4 – Místní komunikace IV. třídy
Uznatelné náklady

+ 28 352,18 Kč bez DPH

I. etapa – část B - k.ú. Valašská Polanka - úsek č.15,16,17,18

- SO 301.1, SO 301.2 – Místní komunikace IV. třídy
Uznatelné náklady

+ 22 501,16 Kč bez DPH

I. etapa – část B - k.ú. Lužná u Vsetína – úsek č. 19,20,21

- SO 401.1, SO 401.2 – Místní komunikace IV. třídy
Uznatelné náklady

+ 5 860,41 Kč bez DPH

ZL B5

I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,..
.... (k.ú. Leskovec - úsek č.10,11,12,13,14 (po hřiště), 14 (od hřiště):

- SO 201.1, SO 201.2 – Místní komunikace IV.tř. – úsek č. 10,11,12,13 k.ú. Leskovec
uznatelné náklady

- 99 154,13 Kč bez DPH

ZL B6

I. etapa – část B - k.ú. Ústí u Vsetína – úsek č. 4,5,6,7,8,9 k.ú. Leskovec – úsek č. 10,11,12,
.....(k.ú. Valašská Polanka - úsek č.15,16,17,18) :

- SO 308 – Přeložka oplocení na parcela č. 2798- neuznatelné náklady

- 906 555,58 Kč bez DPH

- SO 301.1 Místní komunikace IV. třídy - úsek č.15, 16 - uznatelné náklady

+906 555,58 Kč bez DPH

Změna závazku dle dodatku č. 3:

- 11 939,85 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 3:

61 504 259,38 Kč bez DPH

12 915 894,47 Kč DPH 21 %

74 420 153,85 Kč (včetně DPH)

(slovy sedmdesátčtyřmiliónyčtyřístadvacetisícjedenostopadesáttri 85/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Nedílnou přílohou dodatku č. 3 jsou změnové listy : B4, B5, B6

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Za objednatele:

Sdružení obcí Hornolidečska

V Horní Lidči dne

Josef Daněk, předseda sdružení

Ing. Jana Šťastná , místopředsedkyně

Za zhotovitele:

„PSC : Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh“

V Praze dne

PORR a.s.

Peter Russegger, člen představenstva

Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

Ve Valašském Meziříčí dne
Swietelsky stavební s.r.o.

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

V Praze dne
COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

Ing. Martin Stengl, PhD., člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: B4	
Zhotovitel:	„PSC: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2019		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 24.9.2020	
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Úprava trvalého dopravního značení na základě požadavku DI PČR Vsetín	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny			
Změna TDZ			
Popis a zdůvodnění změny:			
Dopravní inspektorát PČR Vsetín vznesl při řešení stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích požadavek na to, aby nová cyklostezka byla doplněna o VDZ v celém rozsahu a lokální úpravy svislých dopravních značek.			
<u>k.ú. Ústí u Vsetína: 30 500,53 Kč bez DPH, 36 905,64 Kč s DPH</u>			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: 47 668,10 Kč bez DPH			
Cena méně prací bez DPH: - 17 167,57 Kč bez DPH			
<u>k.ú. Leskovec: 28 352,18 Kč bez DPH, 34 306,14 Kč s DPH</u>			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: 28 352,18 Kč bez DPH			
Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH			
<u>k.ú. Valašská Polanka: 22 501,16 Kč bez DPH, 27 226,40 Kč s DPH</u>			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: 22 501,16 Kč bez DPH			
Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH			

k.ú. Lužná u Vsetína: 5 860,41 Kč bez DPH, 7 091,10 Kč s DPH

Uznatelné náklady:

Cena víceprací bez DPH: 5 860,41 Kč bez DPH

Cena méně prací bez DPH: Kč bez DPH

Výsledná cena změny: 87 214,28 Kč bez DPH, 105 529,28 Kč s DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

**INFRAM**
INFRAM a.s.
TDI
⑥

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

MORAVA CONSULT Olomouc a.s.
8.října 2663/150
702 00 OSTRAVA
IČ 64610357, DIČ CZ64610357
stř. 239 Ostrava ②

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: B5	
Zhotovitel:	„PSC: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2019		
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 24.9.2020	
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Zrušení prolití kamenného záhozu maltou MC25		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny			
Zrušení položky			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě vyjádření Povodí Moravy nebude provedeno prolití kamenného záhozu maltou MC25 v SO 201.1 a SO 201.2			
<u>k.ú. Leskovec: -99 154,13 Kč bez DPH, -119 976,50 Kč s DPH</u>			
Uznatelné náklady:			
Cena víceprací bez DPH: Kč bez DPH			
Cena méně prací bez DPH: -99 154,13 Kč bez DPH			
Výsledná cena změny: -99 154,13 Kč bez DPH, -119 976,50 Kč s DPH			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.





Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím s provedenou změnou.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
28. října 2663/150
702/00 OSTRAVA
IČ 64610357, DIČ CZ64610357
št. 239 Ostrava (22)

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: B6		
Zhotovitel:	„PSC: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 15.5.2019			
Investor:	Sdružení obcí Hornolidečska	Datum: 24.9.2020		
Název akce: Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska I.etapa				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Přesun opěrné zdi z objektu SO 308 do SO 301			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny Přesun opěrné zdi z objektu SO 308 do SO 301				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Tato změna je vyvolána chybným zařazením výkresů a nákladové části opěrné zdi do stavebního objektu SO 308 – Přeložka oplocení na parcele 2798. Ve skutečnosti tato opěrná zeď patří do objektu SO 301.1 – Místní komunikace IV. Třídy – úsek č. 15,16. Jedná se pouze o formální pochybení, protože v rámci stavebního řízení stavební úřad správně tuto zeď zařadil ke stavebnímu objektu SO 301.1., když na tuto opěrnou zeď stavební úřad vydal stavební povolení s č.j. MUVS-S 18673/2018/OÚPSŘD-280/13/Suš-9 ze dne 28.8.2018 s nabytím právní moci dne 2.10.2018. (viz. sdělení MěÚ Vsetín č.j. : MUVS-S 23756/2020/OÚPSŘD-280/13/Suš v příloze ZL ze dne 3.9.2020)</p> <p>V rámci této změny došlo tedy k nápravě tohoto mylného zařazení opěrné zdi do správného stavebního objektu a do výkresové dokumentace i do rozpočtu stavby.</p>				
<u>k.ú. Valašská Polanka: 0 Kč bez DPH, 0 Kč s DPH</u>				
Uznatelné náklady:				
Cena víceprací bez DPH: 906 555,58 Kč bez DPH				
Cena méně prací bez DPH: -906 555,58 Kč bez DPH				
Výsledná cena změny: 0 Kč bez DPH, 0 Kč s DPH				
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: platí původní termín				

Počet připojených listů specifikací:	
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:	
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím s provedenou změnou.	
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s provedenou změnou.	
Příloha: -Položkový rozpočet -Situace -Vzorový řez -Sdělení MěÚ Vsetín č.j. : MUVS-S 23756/2020/OÚPSŘD-280/13/Suš v příloze ZL ze dne 3.9.2020	