

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00609

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na
zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„2.ZŠ-stavební úpravy v pavilonu tělocvičny-1.etapa“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název: Město Napajedla
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou
IČO: 00284220
Tel. číslo: 577 100 911
e-mail: podatelna@napajedla.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 27-1409287339/0800
dále jako „objednatel“

a

2. Zhotovitel

název: TRADIX REALIZACE s.r.o.
sídlo: Huštěnovská 2004
686 03 Staré Město
zastoupené: Jiřím Křenem - jednatelem
IČO: 29188253
Tel. číslo: 572 520 849
e-mail: stavby@tradix.cz
č. účtu: 2110284365/2700
dále jako „zhotovitel“

uzavřely dne 16.04.2019 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem **„2.ZŠ-stavební úpravy v pavilonu tělocvičny-1.etapa“ (dále jen Smlouva).**

S ohledem na školské zařízení mohly být stavební práce započaty až od 1.07.2019 po dobu letních prázdnin, tzn. s termínem dokončení do 30.08.2019. V průběhu realizace akce se ukázalo, že práce jsou mnohem časově náročnější než se při přípravě akce předpokládalo - časově náročnější bourací práce, větší rozsah oprav omítek, složitější úprava a napojení nové vnitřní kanalizace na stávající, škrábání letitých nánosů maleb, i problémy s dodávkou speciálních směšovacích ventilů do sprch, atd.

Je nutné, aby tyto okolnosti byly zohledněny a smluvní strany se proto rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. IV. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

V čl. IV. **Lhůty výstavby** se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby :

Termín dokončení: 27.09.2019