



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 09. 2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele VSD 00654

číslo smlouvy zhotovitele 1928

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Napajedla

RAPOS, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 89

Palackého 529, Všetuly

763 61 Napajedla

769 01 Holešov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Irena Brabcová, starostka

Ing. Petr Vlček, jednatel

tel: +420 577 100 911

+420 573 398 311

email: podatelna@napajedla.cz

rapos@rapos.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.; pobočka Napajedla
číslo účtu: 27-1409287339/0800

ČS, a.s. Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
(registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 220

255 04 487

Daňové identifikační číslo:

CZ00284220

CZ25504487

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 27940



I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 09 2019 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem

„Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení“;

tuto smlouvu upravily dodatkem č. 1 ze dne 17.12. 2019 (smlouva ze dne 11.9. ve znění dodatku bude nadále označena jako „Smlouva“.

Zhotovitel požádal o změnu termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla dopisem ze dne 26.03.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR, který znemožňuje dokončení díla v původně dohodnutém termínu. Proto se smluvní strany dohodly, že v čl. III. Smlouvy se ruší odstavce 1 a 2 a nahrazují se následujícím zněním :

Smluvní strany uzavírají v souladu s § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek č. 2 z důvodu vyhlášeného nouzového stavu, tedy dodatek a jím sjednávané změny jsou uzavírány z důvodu vnějších nepředvídatelných okolností v zájmu řádného dokončení díla a předcházení škodám, když nelze situaci řešit jinak.

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku III odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:
plnění a předání staveniště: **16.9.2019**

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla: **29.7.2020**
- Dílčí termíny plnění budou stanoveny v upraveném harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zhotoviteli předán ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny dle odstavce 1.

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 11. 09. 2019 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
- Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 513/22/19/1/2020 dne 6.04.2020 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku č. 2 splněny.

V Napajedlích dne 16.4.2020

Za objednatele:

Město Napajedla





Ing. Irena Brabcová

V Holešově dne 20.4.2020

Za zhotovitele:

RAPOS, spol. s r.o.


Ing. Petr Vlček, jednatel

RAPOS spol. s r.o.

Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -2-

