

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

„Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku“

Objednatel	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	PROVING s.r.o.
Sídlo	Poštovní 480, 768 24 Hulín
Jednající	Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel
IČO	262 44 888
DIČ	CZ26244888
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 398132
Bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s. č. účtu: 2624488808/5500
Telefon	777 709 741
E-mail	z.schaffer@proving.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

I. PREAMBULE

Dne 1.10. 2019 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatelem a společností PROVING s. r. o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku“. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického objektu tak v průběhu realizace stavebních prací

vyvstala potřeba provést objektivní nepředvídané práce oproti původní smlouvě. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2, ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 jsou změny v článku V. Cena díla.
2. Článek V. Cena díla se mění z důvodu víceprací a méně prací následovně:

cena díla dle SOD	4 688 000,- bez DPH
Změnový list č. 1- vícepráce	+1 446 300,- bez DPH
Změnový list č. 2 - méněpráce	<u>- 1 243 200,- bez DPH</u>
cena díla ve znění dodatku č. 2	4 891 100,- bez DPH
DPH 21%	1 027 131,-

Cena díla ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH: 5 918 231,- vč. DPH
(slovy: pět milionů devět set osmnáct tisíc dvě stě třicet jedna)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2019 tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená, v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 1.10. 2019
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):



Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 16.5.2020 pod č. usnesení U R. 72/2020/V/14/10

Ve Fryštáku dne 29.5.2020

Objednatel
Město Fryšták



Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Zhotovitel
PROVING s.r.o.



Ing. Zbyněk Schaffler, jednatel

Název akce:
Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku

**Název akce: Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití
objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku**

Objednatel: Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

1. Objekt a oddíl stavby: SO.01 objekt č.p. 16, vč. terénních úprav

2. Zpracovatel změnového listu: PROVING s.r.o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Níže uvedené úpravy byly provedeny na základě požadavku objednatele a projednány na kontrolních dnech.

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Objednatel požadoval z důvodu statického narušení obvodového a vnitřního nosného zdiva jeho částečné odstranění a nové vyzdění. Podle požadavků projektanta došlo k rozšíření předmětu plnění.

5. Stanovisko zhotovitele: Se změnovým listem souhlasím.

Datum:



Ing. Zbyněk Schaffer

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden u TDS.

Název akce:

Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku

6. Cena:


Popis položek	Kč (bez DPH)
VCP k 30. 11.2019	329 000,- Kč
VCP k 13. 05. 2020	<u>1 117 300,- Kč</u>
	1 446 300,- Kč

Původní cena díla	4 688 000,- Kč bez DPH
Změnový list č.1 celkem	+1 446 300,- Kč bez DPH
Nová cena díla	6 134 300,- Kč bez DPH
DPH 21%	1 288 203,-
Celková cena díla	7 422 503,- Kč vč. DPH

7. Stanovisko TDS:

Se změnovým listem souhlasím.

Datum:



p. Jaroslav Pekař

9. Stanovisko objednatele díla: Se změnovým listem souhlasím.

Datum:



Ing. Martin Plášek

Přílohy ke změnovému listu: Oceněný soupis prací.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden u TDS.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění, stav. a terenní úpravy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	VCP k 30. 11. 2019	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fryšták, P.I. Stuchlého	Zhotovitel:	PROVING s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	26244888/CZ26244888
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 23
			Datum: 26.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 69 191,50 Montáž 94 592,81	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	165 333,44			Ostatní	-117,75
ZRN celkem	329 117,75	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	-117,75
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	329 000,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	69 090,00
	Celkem bez DPH
	329 000,00
	Celkem včetně DPH
	398 090,00

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel
	PROVING s.r.o.
	pozemní stavby
	768 24 Hulín, Poštovní 480
	IČO 26244888
	DIČ CZ26244888
	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění, stavební a terenní úpravy a změna využití	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	VCP k 13.05. 2019	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fryšták	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 77
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.05.2020
			ing. Schaffer

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 267 218,64 Montáž 331 594,33	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky 210 863,31 Montáž 288 718,33	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	5,12
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 13 944,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	4 956,27			Ostatní	0,00
ZRN celkem	1 117 294,88	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	5,12
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 117 300,00	DPH 21%	234 633,00
		Celkem bez DPH	1 117 300,00
		Celkem včetně DPH	1 351 933,00

Projektant Datum, razítko a podpis Poznámka:	Objednatel Datum, razítko a podpis
Zhotovitel Datum, razítko a podpis	Zhotovitel PROVING s.r.o. pozemní stavby 768 24 Hulin Pástovní 480 IČO 26244888 DIČ CZ26244888

Název akce:
Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku

**Název akce: Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití
objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku**

Objednatel: Město Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 2

1. Objekt a oddíl stavby: **SO.01 objekt č.p. 16, vč. terénních úprav**

2. Zpracovatel změnového listu: **PROVING s.r.o.**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno


Zápisy ve stavebním deníku – z fakturace byly vypuštěny práce, které nebyly provedeny.

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Práce, které nebyly oproti původnímu rozsahu provedeny.

5. Stanovisko zhotovitele: **Se změnovým listem souhlasím.**

Datum:



Ing. Zbyněk Schaffer

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden u TDS.

Název akce:

Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č.p. 16, ulice P.I. Stuchlého ve Fryštáku

6. Cena:


Popis položek	Kč (bez DPH)
MP k 13. 05. 2020	- 1 243 200,- Kč

Původní cena díla	6 134 300,- Kč bez DPH
Změnový list č.2 celkem	- 1 243 200,- Kč bez DPH
Nová cena díla	4 891 100,- Kč bez DPH
DPH 21%	1 027 131,-
Nová celková cena díla	5 918 231,- Kč vč. DPH

7. Stanovisko TDS:

Se změnovým listem souhlasím.

Datum:



p. Jaroslav Pekař

9. Stanovisko objednatele díla: Se změnovým listem souhlasím.

Datum:



Ing. Martin Plášek

Přílohy ke změnovému listu: Oceněný soupis prací.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden u TDS.

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odstranění, stavební a terenní úpravy a změna využití	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	MNP k 13.05. 2020	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fryšták	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 85
JKSO:		Zpracoval:	ing. Schaffer
		Datum:	13.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -353 995,78 Montáž -354 220,83	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	0,00
PSV	Dodávky -105 058,16 Montáž -429 971,62	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	46,39
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	0,00			Ostatní	0,00
ZRN celkem	-1 243 246,39	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	46,39
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	-1 243 200,00
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% -261 072,00
	Celkem bez DPH 0,00
	Celkem včetně DPH -1 504 272,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		

PROVING s.r.o.
pozemní stavby
769 24 Hulka, Poštovní 480
ICO 26244888
DIČ CZ25244888