

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:	Obec Halenkov
Sídlo:	Halenkov 655, 756 03 Halenkov
IČ:	00303763
DIČ:	-
Statutární orgán:	Ing. Radek Chromčák, starosta
E-mail:	starosta@halenkov.cz
Telefon:	+420 571 420 929
zastoupen:	Ing. Radkem Chromčákem, starostou
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	1760782329/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	MERAT s.r.o.
IČ :	04817711
DIČ:	CZ04817711
Sídlo:	Zahradní 1069, 687 51 Nivnice
Jednající:	Ing. Luděk Fridrich, jednatel
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu:	219096406/0600
zastoupen:	Ing. Luděk Fridrichem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci školního hřiště ZŠ Halenkov.

II. Předmět dodatku

1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy je terminováno ukončení prací a předání hotového díla následovně:
 - „do 20. 11. 2019 musí být splněny stavební práce minimálně do výše 70 % z celkových finančních prostředků akce,
 - zbylé stavební práce, včetně dokončovacích prací v závislosti dle počasí nejpozději do 30. 5. 2020.“.
2. V čl. IV. odst. 2 Smlouvy je stanoveno: „Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 1 smlouvy.“.

3. Jelikož v průběhu realizace díla došlo k okolnostem předpokládaným v čl. IV. odst. 2 Smlouvy, tedy k situaci, kdy objednatel neposkytl zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla, spočívající ve skutečnosti, že po zaměření navrhované rekonstrukce sportoviště bylo zjištěno, že toto nesouhlasí s projektovou dokumentací a bylo nezbytné provést nové geodetické zaměření a polohopisné umístění nového oválu, přičemž zhotovitel z tohoto důvodu není schopen splnit stavební práce v daném termínu dle předmětného ustanovení Smlouvy, smluvní strany přistoupily ke změně Smlouvy následovně:
4. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
- 1. Termín zahájení prací:**
- **ihned po podpisu smlouvy, na základě domluvy se zadavatelem**
- Termín ukončení prací a předání hotového díla:**
- **v závislosti dle počasí, nejpozději do 30. 5. 2020.**
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

V Halenkově, dne 8. 11. 2019

Za objednatele

OBEC HALENKOV

Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČO:00303763

Za zhotovitele

MERAT s.r.o.
Zahradní 1069
687 51 NIVNICE
IČ: 04817711
DIČ: CZ04817711