



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)
na zhotovení díla

„Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“

Objednatel:	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupen	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČO	002 83 916
DIČ	Není plátcem DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických	Ing. Pavel Dohnal, vedoucí Odboru technického hospodářství
Telefon / Mobil	577 911 051 / 730 616 399
E-mail	p.dohnal@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Pavlacký, s. r. o.
se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice	
IČO: 634 72 902	
DIČ: CZ63472902	
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20152	
jednatel Ing. Hynek Pavlacký, jednatel	
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 212651147/0300 (<i>bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně</i>)	
e-mail: pavlacky@volny.cz, tel.: 777009728	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

I. PREAMBULE

Dne 18. 9. 2019 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatel a společností Pavlacký, s. r. o., jako Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták. Z důvodu dodání materiálu na nové pokrytí sportoviště nejdříve ve 43. týdnu vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny v článku IV. Doba plnění a místo plnění a to bod 1, odst. 3 Doba realizace v kalendářních týdnech a bod 5 Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky.
- 2) Článek IV. Doba plnění a místo plnění bod 1, odstavec 3 se mění, a to z důvodu dodání materiálu na nové pokrytí sportoviště nejdříve ve 43. týdnu. Odstavec 3 se mění následovně:
Doba realizace v kalendářních týdnech: 11 týdnů
- 3) Článek IV. Doba plnění a místo plnění bod 5 se mění následovně:
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 15. 12. 2019.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2019 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2019.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 5) Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 25. 9. 2019 usnesením č. U R 23/2019/VIII/3b).

Ve Fryštáku dne 26. 9. 2019

V Luhačovicích dne 26. 9. 2019

Objednatel
Město Fryšták

Zhotovitel
Pavlacký s.r.o.



Mgr. Lubomír Doležel, starosta



Ing. Hynek Pavlacký, jednatel