



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
a Obchodním podmínkám
dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Horní Lideč

756 12 Horní Lideč 292

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Zlínské stavby, a.s.

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Tkadlec, starosta

tel: +420 724 179 014

email: tkadlec.ou@hornilidec.cz

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

+420 577 350 268

info@zlinkestavby.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4921851/0100

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 1587070247/5500 (číslo účtu
registrovaného pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

003 03 780

253 17 300

Daňové identifikační číslo:

CZ00303780

CZ25317300

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B vložka č. 2090

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2020 ve znění dodatku č. 1 až 5. Důvodem pro uzavření dodatku č. 6 je prodloužení doby plnění, s ohledem na vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a ujednání ve smlouvě o dílo v čl. III., odstavec 5 písmeno c), dále změna způsobu uplatnění daně z přidané hodnoty a přerušení prací.

A. Mění se čl. I Smluvní strany a identifikační údaje stavby smlouvy o dílo, odst. Daňové identifikační číslo:

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Daňové identifikační číslo:

Objednatel:
CZ00303780

Zhotovitel:
CZ25317300

B. Mění se čl. III Doba plnění a místo plnění smlouvy o dílo, odstavec 3:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

3. Doba realizace díla, tj. včetně doložení kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního souhlasu, dokumentace skutečného provedení díla a geometrického plánu v kalendářních týdnech: 39 + 3 dny

Zdůvodnění:

V souladu s čl. III odstavce 5 písmenem c) smlouvy o dílo se mění doba realizace díla, a to – prodlužuje se o 10 dnů. Změny závazku byly ke dni uzavření dodatku č. 5 celkem 7,8 % nad 10 % ceny díla. Za každé takové procento změn je možné připočítat k době realizace 3 dny, tj. $7,8 \times 3 = 23$ dnů. Dodatkem č. 5 byla prodloužena doba realizace díla o 13 dnů s ohledem na podmínky vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku, č. smlouvy: Z SKCZ304021C928, ve znění dodatku č. 1.

Dodatkem č. 6 se prodlužuje doba realizace díla o zbývajících 10 dnů v souladu s čl. III odstavec 5 písmeno c) smlouvy o dílo.

C. Mění se čl. V Platební podmínky Obchodních podmínek, odst. 6:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6. Objednatel vystupuje jako osoba povinná k dani, a proto bude u stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41-43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Zhotovitel vystavil objednateli ke dni uzavření dodatku č. 6 faktury:

Číslo faktury	DUZP	Částka bez DPH Kč	DPH Kč
200509	31.05.2020	1.446.675,58	303.801,87
200605	30.06.2020	1.740.291,35	365.461,18
200703	31.07.2020	4.823.849,46	1.013.008,39
200802	31.08.2020	5.606.256,16	1.177.313,79
200905	30.09.2020	5.173.631,74	1.086.462,67
201008	31.10.2020	5.415.339,67	1.137.221,33
201113	30.11.2020	6.495.403,54	1.364.034,74
201211	31.12.2020	4.904.825,02	1.030.013,25

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví k výše uvedeným fakturám opravné daňové doklady a provede opravu výše daně ve smyslu § 43 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění do 28.2.2021.

D. PŘERUŠENÍ PRACÍ:

Smluvní strany se dohodly na přerušení prací na realizaci předmětu díla z důvodů stojících na straně objednatele, a to ode dne 3.2.2021 po celou dobu výstavby nové trafostanice pro VN, až do zahájení provozu trafostanice pro VN, neboť zhotovitel nemůže dokončit realizaci díla, provést komplexní vyzkoušení a řádně provedené dílo objednateli předat.

Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí. Po dobu přerušení prací je povinen zabezpečit stavbu proti event. škodám a přístupu třetích nepovolaných osob.

Práce budou opětovně zahájeny na základě písemného oznámení objednatele o datu zahájení provozu trafostanice VN včetně dodávky elektrické energie tak, aby zhotoviteli bylo umožněno předání díla dle smluvních obchodních podmínek.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 5 se nemění.

Dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.


Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Horní Lidči dne 29.1.2021

Ve Zlíně dne 29.1.2021

Za objednatele:
Obec Horní Lideč

Za zhotovitele:
Zlínské stavby, a.s.


Josef Tkadlec
starosta


K majáku 500/761 23 Zlín
IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300
Ing. Tomáš Hlavička
předseda představenstva

